TERRACOM

San Lorenzo, 13 de Febrero de 2025

Nota CB N° 002-25

Señora
Prof. María Gloria Caballero Fretes
Intendente
Municipalidad de Quiindy
Presente

Referencia: CONTRATO N° 01/2025 – LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL – "CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE P.B.C. – ZONA CICLOVÍA." CON ID N° 457.842.

Asunto: Solicitud de Pago del Certificado N° 01.

Me es grato dirigirme a Usted por este medio, por su intermedio y a donde corresponda a fin de solicitar el Pago del Certificado N° 01 del contrato de referencia, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- Factura.
- Certificado N° 01
- IPS
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Formulario FIP y FIS
- Cedula de Identidad del firmante.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

.....
Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

Calle Gral. Brítez Borges N° 495 c/ 29 de Setiembre – San Lorenzo – Paraguay
Cel: (0985) 568 114
E-mail: *py.terracom@gmail.com*

TERRACOM

San Lorenzo, 13 de Febrero de 2025

Nota CB N° 002-25

Señora
Prof. María Gloria Caballero Fretes
Intendente
Municipalidad de Quiindy
Presente

Referencia: CONTRATO N° 01/2025 – LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL – "CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE P.B.C. – ZONA CICLOVÍA." CON ID N° 457.842.

Asunto: Solicitud de Pago del Certificado N° 01.

Me es grato dirigirme a Usted por este medio, por su intermedio y a donde corresponda a fin de solicitar el Pago del Certificado N° 01 del contrato de referencia, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- Factura.
- Certificado N° 01
- IPS
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Formulario FIP y FIS
- Cedula de Identidad del firmante.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

.....
Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

Calle Gral. Brítez Borges N° 495 c/ 29 de Setiembre – San Lorenzo – Paraguay
Cel: (0985) 568 114
E-mail: *py.terracom@gmail.com*

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY **CERTIFICADO Nº 1**	Fecha: 13/2/2025	
CONTRATO N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE P.B.C. - ZONA CICLOVÍA" ID: 457.842	Avance del mes:	69,71%
CONTRATISTA : TERRACOM de Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona	Avance de obra:	69,71%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE P.B.C. - ZONA CICLOVÍA" ID: 457.842	138.867.500	96.802.000	69,71%	69,71%
MONTOS TOTALES		**138.867.500**	**96.802.000**	**69,71%**	**69,71%**

Total Certificado	**96.802.000**
Retención 5%	4.840.100
Monto total a facturar	**91.961.900**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	69,71%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	69,71%

Fiscal de Obras

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación,
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY CERTIFICADO Nº 1 CONTRATO N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE P.B.C. - ZONA CICLOVÍA" ID: 457.842 CONTRATISTA : TERRACOM de Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona	Fecha: 13/2/2025 Avance del mes: 69,71% Avance de obra: 69,71%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	Replanteo y Marcación	gl	1	1.600.000	1.600.000	-	1,00	1,00	-	1.600.000	1.600.000
2	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	150	69.500	10.425.000	-	110,00	110,00	-	7.645.000	7.645.000
3	Muro-Borde P.B.C 0,25x0,30m	m3	20,5	550.000	11.275.000	-	15,00	15,00	-	8.250.000	8.250.000
4	Badén Longitudinal de P.B.C	m2	775	61.000	47.275.000	-	495,00	495,00	-	30.195.000	30.195.000
5	Retiro de Tierra de Desmonte	m3	150	79.500	11.925.000	-	130,00	130,00	-	10.335.000	10.335.000
6	Registro Colector 2mx2m - Prof: 1,80m	m2	16	345.000	5.520.000	-	13,00	13,00	-	4.485.000	4.485.000
7	Revoque Registro Colector	m2	21	67.500	1.417.500	-	17,00	17,00	-	1.147.500	1.147.500
8	Remoción Pavimento tipo Empedrado	m2	35	16.500	577.500	-	30,00	30,00	-	495.000	495.000
9	Reposición Pavimento tipo Empedrado	m2	35	29.500	1.032.500	-	30,00	30,00	-	885.000	885.000
10	Enripiado c/ triturada 6ta	m2	775	4.000	3.100.000	-	-	-	-	-	-
11	Relleno y Compactación de terreno p/ respaldo de Muro PBC	m3	45	92.000	4.140.000	-	41,00	41,00	-	3.772.000	3.772.000
12	Demolición Muro Existente	m3	13,5	70.000	945.000	-	11,00	11,00	-	770.000	770.000
13	Canaleta PBC	m3	19	915.000	17.385.000	-	17,00	17,00	-	15.555.000	15.555.000
14	Piso H°C°	m3	8,5	1.300.000	11.050.000	-	6,20	6,20	-	8.060.000	8.060.000
15	Rejilla Boca de Tormenta	gl	1	1.980.000	1.980.000	-	-	-	-	-	-
16	Limpieza Alcantarillado	gl	1	5.550.000	5.550.000	-	0,65	0,65	-	3.607.500	3.607.500
17	Limpieza Final	gl	1	3.670.000	3.670.000	-	-	-	-	-	-
Totales					138.867.500				-	96.802.000	96.802.000

Arq. Nicolás Duarte
Fiscal de Obras

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación,
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

ACTA DE MEDICION N° 1

CONTRATO N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE P.B.C. - ZONA CICLOVÍA" ID: 457.842							
ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1	Replanteo y Marcación	gl	1		1,00	1,00	100,00%
2	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	150		110,00	110,00	73,33%
3	Muro-Borde P.B.C 0,25x0,30m	m3	20,5		15,00	15,00	73,17%
4	Badén Longitudinal de P.B.C	m2	775		495,00	495,00	63,87%
5	Retiro de Tierra de Desmonte	m3	150		130,00	130,00	86,67%
6	Registro Colector 2mx2m - Prof: 1,80m	m2	16		13,00	13,00	81,25%
7	Revoque Registro Colector	m2	21		17,00	17,00	80,95%
8	Remoción Pavimento tipo Empedrado	m2	35		30,00	30,00	85,71%
9	Reposición Pavimento tipo Empedrado	m2	35		30,00	30,00	85,71%
10	Enripiado c/ triturada 6ta	m2	775		0,00	0,00	0,00%
11	Relleno y Compactación de terreno p/ respaldo de Muro PBC	m3	45		41,00	41,00	91,11%
12	Demolición Muro Existente	m3	13,5		11,00	11,00	81,48%
13	Canaleta PBC	m3	19		17,00	17,00	89,47%
14	Piso H°C°	m3	8,5		6,20	6,20	72,94%
15	Rejilla Boca de Tormenta	gl	1		0,00	0,00	0,00%
16	Limpieza Alcantarillado	gl	1		0,65	0,65	65,00%
17	Limpieza Final	gl	1		0,00	0,00	0,00%

Fiscal de Obras

Arq. Nicolás Duarte Colmán
Director de Planificación,
Fiscal de Obras y Asesor Técnico
Reg. Prof. MOPC 2619 / U.N.A.

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

TERRACOM
RUC: 4703960 - 4