MUNICIPALIDAD DE PILAR

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2022 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS PROYECTO COLINAS - AURORA TERCERA ETAPA - PLURIANUAL - PRIMERA PARTE "

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - EMPRESA CONTRATISTA I.C. CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO Nº 01

PERIODO: DICIEMBRE 2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS PROYECTO COLINAS - AURORA TERCERA ETAPA - PLURIANUAL - PRIMERA PARTE

Nº	Descripción	Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	TRABAJO PRELIMINARES													
1	Replanteo de obra, fijación de ejes y estacionamiento de cota	M2	2.456,44	3.864	9.491.684	0,0	1.956,50	1.956,50	0	7.559.916	7.559.916	0%	80%	80%
2	Desmonte, perfilado y nivelación con suelo compactado	M2	2.456,44	9.530	23.409.873	0,0	1.956,50	1.956,50	0	18.645.445	18.645.445	0%	80%	80%
	INSTALACION DE ADOQUINES													
3	Fabricación y colocación de adoquín	M2	2.456,44	103.000	253.013.320	0,0	1.015,00	1.015,00	0	104.545.000	104.545.000	0%	41%	41%
	SERVICIO DE COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON													
4	Construcción de cordón de nº 5"	ML	637,84	40.000	25.513.600	0,0	209,5743	209,5743	0	8.382.972	8.382.972	0%	33%	33%
5	Pintura de cordón a la cal	ML	637,84	6.000	3.827.040	0,0	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA													
6	Cartel de Obra	GL	1	866.667	866.667	0,0	1,00	1,00	0	866.667	866.667	0%	100%	100%
7	Limpieza final	GL	1	533.333	533.333	0,0	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
	TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)				316.655.517	-	5.138,57	5.138,57	0	140.000.000	140.000.000	0%	44%	44%

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	140.000.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	316.655.517
% DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL TOTAL	44%

EMPRESA CONSTRUCTORA

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 2340244-2

FISCALIZACIÓN

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Escaneado con CamScanner