CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 14 - REPARACION DE DIRECCION Y CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR **FECHA: 10/05/2023**

UBICACION: ESCUELA BASICA N° 5.426 SAN FRANCISCO (COLEGIO NACIONAL ARANDU POTY) - BARRIO SANTA ANA.- **HOJA:1/2**

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT,	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital.	un	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0	1,000
2	REPARACION DE DIRECCION - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	2,00	44.500	89.000	0,00	0	2,000
3	REPARACION DE DIRECCION - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	6,00	44.500	267.000	0,00	0	6,000
4	REPARACION DE DIRECCION - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	126,70	9.345	1.184.012	0,00	0	126,700
5	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. Según EE.TT.	m2	100,00	56.070	5.607.000	0,00	0	100,000
6	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	100,00	267.000	26.700.000	0,00	0	100,000
7	REPARACION DE DIRECCION - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	m2	8,57	67.640	579.675	0,00	0	8,570
8	REPARACION DE DIRECCION - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	2,90	53.400	154.860	0,00	0	2,900
9	REPARACION DE DIRECCION - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar.	m2	39,00	104.130	4.061.070	0,00	0	39,000
10	REPARACION DE DIRECCION - Mamposteria tipo Panderete. Según EE.TT.	m2	18,20	44.500	809.900	0,00	0	18,200
11	REPARACION DE DIRECCION - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	78,00	44.500	3.471.000	0,00	0	78,000
12	REPARACION DE DIRECCION - Revoque de losa interior.	m2	98,26	53.400	5.247.084	0,00	0	98,260
13	REPARACION DE DIRECCION - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	100,85	33.820	3.410.747	0,00	0	100,850
14	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	100,85	97.900	9.873.215	0,00	0	100,850
15	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	65,40	31.150	2.037.210	0,00	0	65,400
16	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	2,00	1.085.800	2.171.600	0,00	0	2,000
17	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	8,90	614.100	5.465.490	0,00	0	8,900
18	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	8,90	458.350	4.079.315	0,00	0	8,900
19	REPARACION DE DIRECCION - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	317,13	44.500	14.112.285	0,00	0	317,130
20	REPARACION DE DIRECCION - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	38,86	44.500	1.729.270	0,00	0	38,860
21	REPARACION DE DIRECCION - Pintura de losa. Según EE.TT.	m2	98,26	40.050	3.935.313	0,00	0	98,260
22	REPARACION DE DIRECCION - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	5,00	31.150	155.750	0,00	0	5,000
23	REPARACION DE DIRECCION - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	5,00	182.450	912.250	0,00	0	5,000
24	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm.	ml	9,00	44.500	400.500	0,00	0	9,000
25	REPARACION DE DIRECCION - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	2,00	1.557.500	3.115.000	0,00	0	2,000
26	REPARACION DE DIRECCION - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	8,00	144.625	1.157.000	0,00	0	8,000
27	REPARACION DE DIRECCION - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	4,00	89.000	356.000	0,00	0	4,000
28	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	8,30	17.800	147.740	8,30	147.740	0,000
29	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Muro de nivelación de 0,30.	m2	10,00	178.000	1.780.000	10,00	1.780.000	0,000
30	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Relleno y compactación.	m3	9,45	57.850	546.683	9,45	546.683	0,000
31	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Revoques de paredes. Según EE.TT. (para pista)	m2	7,00	44.500	311.500	5,06	225.170	1,940

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E. - Alto Paraná - Py

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Director
Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CIUDAD DEL ESTE
02 JUN 2023

CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 14 - REPARACION DE DIRECCION Y CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR **FECHA: 10/05/2023**

UBICACION: ESCUELA BASICA N° 5.426 SAN FRANCISCO (COLEGIO NACIONAL ARANDU POTY) - BARRIO SANTA ANA.- **HOJA:2/2**

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT,	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
32	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	m2	24,60	47.170	1.160.382	24,60	*1.160.382*	*0,000*
33	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	24,60	33.820	831.972	24,60	*831.972*	*0,000*
34	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Pintura para escalones. Según EE.TT. (para pista)	m2	24,60	31.150	766.290	0,00	*0*	*24,600*
35	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	7,00	44.500	311.500	5,06	*225.170*	*1,940*
36	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	405,00	120.150	48.660.750	403,80	*48.516.570*	*1,200*
37	Limpieza final	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	*0*	*1,000*
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**159.158.362**		**53.433.687**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	53.433.687	**34%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-10.686.737	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-2.671.684	
MONTO NETO A PERCIBIR	**40.075.266**	

Son Guaraníes: CUARENTA MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS.----------

SCDE S.A.
Rubén Andrés Cardozo Villalba
Contratista

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E. - Alto Paraná - Py

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE RECONSTRUYAMOS
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 JUN 2023
TRAMITADO
PAGADO