Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacaraí - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE CURUPIKA'Y TRAMO: AREA NO CENSADA, CÑIA 17° YATAITY, BARRIO MARIA ELSA
CONTRATO Nº: 22/2021

Fecha: 12/4/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 6/4/2.021	al: 12/4/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CURUPIKA'Y, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 17° YATAITY, BARRIO MARÍA ELSA- ID: 389.589

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	761	1.000	761.000	0	761	761	0	761.000	761.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) M CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25) M BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICA 100x100mm., ALTURA 3,20M. (SIN EXCEPCION)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1	1	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	400	20.000	8.000.000	0	400	400	0	8.000.000	8.000.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION ATURA 30 CM, LARGO 50 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	226	32.000	7.232.000	0	226	226	0	7.232.000	7.232.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA QUE NP SEA MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	761	55.000	41.855.000	0	761	761	0	41.855.000	41.855.000	100%
1.6	72131701-002	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	761	9.800	7.457.800	0	761	761	0	7.457.800	7.457.800	100%
1.7	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	M2	EVENTO	761	2.500	1.902.500	0	761	761	0	1.902.500	1.902.500	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	45,2	7.500	339.000	0	45,2	45,2	0	339.000	339.000	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	761	1.000	761.000	0	761	761	0	761.000	761.000	100%
		TOTAL:					**68.908.300**						**68.908.300**	**100%**

Ignacio J. Edwards
Ingeniero Civil
Representante Legal

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**68.908.300**
5% Retención	**3.445.415**
Neto a cobrar	**65.462.885**

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil