# FRIOTEXS G S.R.L.



**Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.**
**TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820**
**Correo: friotexsgsrl@gmail.com**

**INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS**

Fecha: 03/10/2025

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

| N° | Descripción del bien |
|---|---|
| 1 | Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible |
| 2 | Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible |
| 3 | verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante |
| 4 | Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería |
| 5 | Verificación de posibles fugas en el motor |
| 6 | Verificación del ventilador |
| 7 | Verificación de la correa accionadora |
| 8 | Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas |
| 9 | Verificación del panel de control del generador |
| 10 | Verificación del sistema de admisión de aire |
| 11 | Verificación de bomba inyectora |
| 12 | Verificación de la bomba de agua |
| 13 | Verificacion del motor de arranque |
| 14 | Verificación de cargador de batería |
| 15 | Verificacion de bujía incandescente |
| 16 | Verificación de bobina generadora |
| 17 | Verificación de radiador |
| 18 | Verificacion de forzador |
| 19 | Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes |
| 20 | Verificación y limpieza del filtro de aire |
| 21 | Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas |
| 22 | Limpieza general del sitio y del grupo generador |
| 23 | Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más |
| 24 | Reposición de refrigerante del radiador |

Observaciones: Mantenimiento preventivo.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

PG Patricio Gauto

**Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL**

**Firma del Encargado**

Escaneado con CamScanner

# FRIOTEXS G S.R.L.



**Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.**
**TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820**
**Correo: friotexsgsrl@gmail.com**

## INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 09/12/2025

Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA

| N° | Descripción del bien |
|---|---|
| 1 | Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible |
| 2 | Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible |
| 3 | verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante |
| 4 | Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería |
| 5 | Verificación de posibles fugas en el motor |
| 6 | Verificación del ventilador |
| 7 | Verificación de la correa accionadora |
| 8 | Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas |
| 9 | Verificación del panel de control del generador |
| 10 | Verificación del sistema de admisión de aire |
| 11 | Verificación de bomba inyectora |
| 12 | Verificación de la bomba de agua |
| 13 | Verificacion del motor de arranque |
| 14 | Verificación de cargador de batería |
| 15 | Verificacion de bujía incandescente |
| 16 | Verificación de bobina generadora |
| 17 | Verificación de radiador |
| 18 | Verificacion de forzador |
| 19 | Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes |
| 20 | Verificación y limpieza del filtro de aire |
| 21 | Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas |
| 22 | Limpieza general del sitio y del grupo generador |
| 23 | Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más |
| 24 | Reposición de refrigerante del radiador |

Observaciones: Mantenimiento preventivo.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

PG Porfirio Gauto

**Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL**

**Firma del Encargado**

Escaneado con CamScanner

# FRIOTEXS G S.R.L.

**Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.**
**TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820**
**Correo: friotexsgsrl@gmail.com**

## INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

### SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 15/12/2025

Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa  Potencia (KVA): 115 KVA / 140 KVA

| N° | Descripción del bien |
|---|---|
| 1 | Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible |
| 2 | Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible |
| 3 | verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante |
| 4 | Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería |
| 5 | Verificación de posibles fugas en el motor |
| 6 | Verificación del ventilador |
| 7 | Verificación de la correa accionadora |
| 8 | Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas |
| 9 | Verificación del panel de control del generador |
| 10 | Verificación del sistema de admisión de aire |
| 11 | Verificación de bomba inyectora |
| 12 | Verificación de la bomba de agua |
| 13 | Verificacion del motor de arranque |
| 14 | Verificación de cargador de batería |
| 15 | Verificacion de bujía incandescente |
| 16 | Verificación de bobina generadora |
| 17 | Verificación de radiador |
| 18 | Verificacion de forzador |
| 19 | Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes |
| 20 | Verificación y limpieza del filtro de aire |
| 21 | Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas |
| 22 | Limpieza general del sitio y del grupo generador |
| 23 | Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más |
| 24 | Reposición de refrigerante del radiador |

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

**Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL**

**Firma del Encargado**

Escaneado con CamScanner

# FRIOTEXS G S.R.L.



**Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.**
**TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820**
**Correo: friotexsgsrl@gmail.com**

| INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS | |
| Fecha: 15/12/2025 | |
| Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco | Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B) |
| N° | Descripción del bien |
| 1 | Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible |
| 2 | Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible |
| 3 | verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante |
| 4 | Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería |
| 5 | Verificación de posibles fugas en el motor |
| 6 | Verificación del ventilador |
| 7 | Verificación de la correa accionadora |
| 8 | Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas |
| 9 | Verificación del panel de control del generador |
| 10 | Verificación del sistema de admisión de aire |
| 11 | Verificación de bomba inyectora |
| 12 | Verificación de la bomba de agua |
| 13 | Verificacion del motor de arranque |
| 14 | Verificación de cargador de batería |
| 15 | Verificacion de bujía incandescente |
| 16 | Verificación de bobina generadora |
| 17 | Verificación de radiador |
| 18 | Verificacion de forzador |
| 19 | Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes |
| 20 | Verificación y limpieza del filtro de aire |
| 21 | Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas |
| 22 | Limpieza general del sitio y del grupo generador |
| 23 | Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más |
| 24 | Reposición de refrigerante del radiador |

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Nivel de combustible 90 y 92 %

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

**Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL**

**Firma del Encargado**

Escaneado con CamScanner

# FRIOTEXS G S.R.L.



**Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.**
**TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820**
**Correo: friotexsgsrl@gmail.com**

| INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS | |
| Fecha: 19/12/2025 | |
| Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa | Potencia (KVA): |
| N° | Descripción del bien |
| 1 | Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible |
| 2 | Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible |
| 3 | verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante |
| 4 | Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería |
| 5 | Verificación de posibles fugas en el motor |
| 6 | Verificación del ventilador |
| 7 | Verificación de la correa accionadora |
| 8 | Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas |
| 9 | Verificación del panel de control del generador |
| 10 | Verificación del sistema de admisión de aire |
| 11 | Verificación de bomba inyectora |
| 12 | Verificación de la bomba de agua |
| 13 | Verificacion del motor de arranque |
| 14 | Verificación de cargador de batería |
| 15 | Verificacion de bujía incandescente |
| 16 | Verificación de bobina generadora |
| 17 | Verificación de radiador |
| 18 | Verificacion de forzador |
| 19 | Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes |
| 20 | Verificación y limpieza del filtro de aire |
| 21 | Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas |
| 22 | Limpieza general del sitio y del grupo generador |
| 23 | Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más |
| 24 | Reposición de refrigerante del radiador |

Observaciones: Mantenimiento general

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

**Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL**

**Firma del Encargado**

Escaneado con CamScanner

# FRIOTEXS G S.R.L.



**Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.**
**TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820**
**Correo: friotexsgsrl@gmail.com**

| INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS | |
| Fecha: 19/12/2025 | |
| Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B) | |
| N° | Descripción del bien |
| 1 | Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible |
| 2 | Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible |
| 3 | verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante |
| 4 | Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería |
| 5 | Verificación de posibles fugas en el motor |
| 6 | Verificación del ventilador |
| 7 | Verificación de la correa accionadora |
| 8 | Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas |
| 9 | Verificación del panel de control del generador |
| 10 | Verificación del sistema de admisión de aire |
| 11 | Verificación de bomba inyectora |
| 12 | Verificación de la bomba de agua |
| 13 | Verificacion del motor de arranque |
| 14 | Verificación de cargador de batería |
| 15 | Verificacion de bujía incandescente |
| 16 | Verificación de bobina generadora |
| 17 | Verificación de radiador |
| 18 | Verificacion de forzador |
| 19 | Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes |
| 20 | Verificación y limpieza del filtro de aire |
| 21 | Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas |
| 22 | Limpieza general del sitio y del grupo generador |
| 23 | Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más |
| 24 | Reposición de refrigerante del radiador |

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Carga de combustible 90 %

Nivel de combustible 100 % c/u

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

**Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL**

**Firma del Encargado**

Escaneado con CamScanner

# FRIOTEXS G S.R.L.




**Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.**

**TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820**

**Correo: friotexsgsrl@gmail.com**

| INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS | |
| Fecha: 29/12/2025 | |
| Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa | Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA |
| N° | Descripción del bien |
| 1 | Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible |
| 2 | Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible |
| 3 | verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante |
| 4 | Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería |
| 5 | Verificación de posibles fugas en el motor |
| 6 | Verificación del ventilador |
| 7 | Verificación de la correa accionadora |
| 8 | Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas |
| 9 | Verificación del panel de control del generador |
| 10 | Verificación del sistema de admisión de aire |
| 11 | Verificación de bomba inyectora |
| 12 | Verificación de la bomba de agua |
| 13 | Verificacion del motor de arranque |
| 14 | Verificación de cargador de batería |
| 15 | Verificacion de bujía incandescente |
| 16 | Verificación de bobina generadora |
| 17 | Verificación de radiador |
| 18 | Verificacion de forzador |
| 19 | Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes |
| 20 | Verificación y limpieza del filtro de aire |
| 21 | Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas |
| 22 | Limpieza general del sitio y del grupo generador |
| 23 | Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más |
| 24 | Reposición de refrigerante del radiador |

Observaciones: Mantenimiento preventivo - Combustible al 50%.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:

Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.

Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.

Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.

Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.

Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.

Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.

Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.

Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

**Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL**

Daniel Quintana

**Firma del Encargado**

Escaneado con CamScanner

# FRIOTEXS G S.R.L.

**Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.**
**TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820**
**Correo: friotexsgsrl@gmail.com**

| INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS | |
| Fecha: 29/12/2025 | |
| Lugar: Sitio Alterno - Chof. del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B) | |
| N° | Descripción del bien |
| 1 | Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible |
| 2 | Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible |
| 3 | verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante |
| 4 | Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería |
| 5 | Verificación de posibles fugas en el motor |
| 6 | Verificación del ventilador |
| 7 | Verificación de la correa accionadora |
| 8 | Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas |
| 9 | Verificación del panel de control del generador |
| 10 | Verificación del sistema de admisión de aire |
| 11 | Verificación de bomba inyectora |
| 12 | Verificación de la bomba de agua |
| 13 | Verificacion del motor de arranque |
| 14 | Verificación de cargador de batería |
| 15 | Verificacion de bujía incandescente |
| 16 | Verificación de bobina generadora |
| 17 | Verificación de radiador |
| 18 | Verificacion de forzador |
| 19 | Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes |
| 20 | Verificación y limpieza del filtro de aire |
| 21 | Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas |
| 22 | Limpieza general del sitio y del grupo generador |
| 23 | Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más |
| 24 | Reposición de refrigerante del radiador |

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Nivel de combustible 100 % A y B.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Daniel Quiñonez
Firma del Encargado

Escaneado con CamScanner