ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

CERTIFICADO Nº 4

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM EJERCICIO 2021 – ID Nº 386756

OBRA: LOTE 5 - REPARACIÓN DE 4 AULAS SANITARIOS SEXADOS Y SALAS MULTIUSO (DEPÓSITO).----
UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.534 DEFENSORES DEL CHACO - BARRIO CIUDAD NUEVA.

FECHA: 30/ 03/ 2022

HOJA 1/4

			ADJUDICACIÓN			CERT. 1	CERT. 2	CERT. 3	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 4		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	REPARACION DE AULAS -Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	UN	1,000	941.307	941.307	0	0	1,000	0	0	0	0	0,000
2	REPARACIÓN DE AULAS - Desarrollo de Calculo Estructural	M2	329,000	10.186	3.351.194	0	329,000	0	0	0	0	0	0,000
3	REPARACIÓN DE AULAS - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	M2	120,900	22.635	2.736.572	120,900	0	0	0	0	0	0	0,000
4	REPARACIÓN DE AULAS - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	M2	114,484	10.186	1.166.134	114,484	0	0	0	0	0	0	0,000
5	REPARACIÓN DE AULAS - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	UN	2,000	24.521	49.042	2,000	0	0	0	0	0	0	0,000
6	REPARACIÓN DE AULAS - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	M2	247,103	10.563	2.610.149	247,103	0	0	0	0	0	0	0,000
7	REPARACIÓN DE AULAS -Demolición de pilares y acarreo de escombros	UN	15,000	9.809	147.135	15,000	0	0	0	0	0	0	0,000
8	REPARACIÓN DE AULAS - Estructura de Hº Aº-Zapatas de Hº Aº, incluye excavacion	M3	9,072	1.780.727	16.154.755	8,000	0	0	0	0	1,0720	1.908.939	0,000
9	REPARACIÓN DE AULAS - Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº	M3	8,090	1.926.282	15.583.621	4,400	1,280	0	2,040	3.929.615	0,3700	712.724	0,000
10	REPARACIÓN DE AULAS - Estructura de Hº Aº Vigas cumbrera	M3	3,460	1.961.942	6.788.319	0	1,300	1,300	0,860	1.687.270	0	0	0,000
11	REPARACIÓN DE AULAS - Estructura de Hº Aº Vigas del pasillo	M3	1,020	1.961.942	2.001.181	0	1,020	0	0	0	0	0	0,000
12	REPARACIÓN DE AULAS - Encadenados de Hº Aº	ML	111,980	163.477	18.306.154	0	42,07947	0	69,850	11.418.868	0,050530	8.260	0,000
13	REPARACIÓN DE AULAS - Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	M2	287,670	220.869	63.537.385	0	0	287,670	0	0	0	0	0,000
14	REPARACIÓN DE AULAS - Revoques De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	M2	76,288	30.432	2.321.596	0	0	0	0	0	76,288	2.321.596	0,000
15	REPARACIÓN DE AULAS - Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	M2	81,020	30.432	2.465.601	0	0	0	0	0	81,020	2.465.601	0,000
16	REPARACIÓN DE AULAS - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	M2	240,389	81.721	19.644.829	0	0	213,1338	5,389	440.394	21,866200	1.786.928	0,000
17	REPARACIÓN DE AULAS - Piso-Zócalo cerámico	ML	155,911	23.616	3.681.994	0	0	0,000	26,911	635.530	129,0000	3.046.464	0,000
18	REPARACIÓN DE AULAS - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	UN	2,000	1.742.564	3.485.128	0	0	0	0	0	2,000	3.485.128	0,000
19	REPARACIÓN DE AULAS - Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes	UN	2,000	189.273	378.546	0	0	0	0	0	2,000	378.546	0,000
20	REPARACIÓN DE AULAS - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintético	UN	4,000	209.705	838.820	0	0	0	3,000	629.115	1,000	209.705	0,000
21	REPARACIÓN DE AULAS - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	M2	18,000	113.388	2.040.984	0	0	0	0,600	68.032	17,400	1.972.951	0,000
22	REPARACIÓN DE AULAS - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	UN	12,000	151.302	1.815.624	0	0	0	0	0	12,000	1.815.624	0,000
23	REPARACIÓN DE AULAS - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	M2	675,584	26.302	17.769.210	0	0	0	111,85050	2.941.891	563,733500	14.827.319	0,000
24	REPARACIÓN DE AULAS - Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	M2	287,670	30.082	8.653.689	0	0	0	0	0	287,670	8.653.689	0,000
25	REPARACIÓN DE AULAS - Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	M2	73,840	26.302	1.942.140	0	0	0	0	0	73,840	1.942.140	0,000
26	REPARACIÓN DE AULAS - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	UN	4,000	428.219	1.712.876	0	0	0	0	0	4,000	1.712.876	0,000
27	REPARACIÓN DE AULAS - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	UN	16,000	174.046	2.784.736	0	0	0	0	0	16,000	2.784.736	0,000
28	REPARACIÓN DE AULAS - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	UN	15,000	94.314	1.414.710	0	0	0	0	0	15,0000	1.414.710	0,000
29	REPARACIÓN DE AULAS - Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica	UN	8,000	402.687	3.221.496	0	0	0	0	0	8,000	3.221.496	0,000
	TOTAL MONTO PARCIAL - IVA INCLUIDO				**207.544.929**					**21.750.715**		**54.669.432**	

ARTEFACTOS -4

24 AGO 2022

Ciudad del Este Municipalidad Div. Obras Municipales

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

ING. JOSÈ L. VINADER A.
Contratista

Municipalidad Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora Dirección Área Urbana

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

Arnaldo Ramirez
Ing. Electromecánico

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

CERTIFICADO Nº 4

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM EJERCICIO 2021 – ID Nº 386756

OBRA: LOTE 5 - REPARACIÓN DE 4 AULAS SANITARIOS SEXADOS Y SALAS MULTIUSO (DEPÓSITO).----
UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.534 DEFENSORES DEL CHACO - BARRIO CIUDAD NUEVA.

FECHA: 30/ 03/ 2022

HOJA 2/4

		ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERT. 2	CERT. 3	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 4		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
30	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	M2	63,701	8.300	528.718	0	63,701	0	0	0	0	0	0,000
31	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	M2	68,460	9.431	645.646	0	68,460	0	0	0	0	0	0,000
32	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	UN	8,000	22.635	181.080	0	8,000	0	0	0	0	0	0,000
33	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes)	GL	1,000	1.169.487	1.169.487	0	1,000	0	0	0	0	0	0,000
34	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	M2	57,387	9.431	541.217	0	57,387	0	0	0	0	0	0,000
35	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	M2	75,651	220.869	16.708.961	0	0	75,651	0	0	0	0	0,000
36	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	M2	57,387	81.721	4.689.723	0	0	0	0	0	57,387	4.689.723	0,000
37	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Piso-Zocalo ceramico	ML	13,119	23.616	309.818	0	0	0	7,659	180.875	5,460	128.943	0,000
38	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Piso-Azulejos	M2	68,460	76.127	5.211.654	0	0	0	0	0	68,460	5.211.654	0,000
39	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	GL	1,000	7.719.240	7.719.240	0	0	0	0	0	1,000	7.719.240	0,000
40	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	UN	2,000	1.742.564	3.485.128	0	0	0	0	0	2,000	3.485.128	0,000
41	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50, incluye herrajes y pintura en sintetico	UN	6,000	749.414	4.496.484	0	0	3,000	0	0	3,000	2.248.242	0,000
42	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	UN	1,000	209.705	209.705	0	0	0	0	0	1,000	209.705	0,000
43	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS -Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	M2	1,200	113.388	136.066	0	0	0	0	0	1,200	136.066	0,000
44	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Mantenimiento de aberturas tipo balancin, incluye reparacion de los mismos	UN	2,000	151.302	302.604	0	0	0	0	0	2,000	302.604	0,000
45	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	M2	88,708	35.364	3.137.070	0	0	0	0	0	88,708	3.137.070	0,000
46	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	M2	75,651	30.082	2.275.733	0	0	0	0	0	75,651	2.275.733	0,000
47	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	UN	4,000	174.046	696.184	0	0	0	0	0	4,000	696.184	0,000
48	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	UN	3,000	94.314	282.942	0	0	0	0	0	3,000	282.942	0,000
49	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	GL	6,000	798.874	4.793.244	0	0	0	0	0	6,000	4.793.244	0,000
50	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,000	2.038.404	2.038.404	0	0	0	0	0	1,000	2.038.404	0,000
	TOTAL MONTO PARCIAL - IVA INCLUIDO				59.559.109					180.875		37.354.882	

24 AGO 2022

Ciudad del Este Municipio Div. Obras

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra

ING. JOSÉ L. VINADER A.
Contratista

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora Dirección Área Urbana

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones
Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

Arnaldo Ramirez
Ing. Electromecánico

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

CERTIFICADO Nº 4

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM EJERCICIO 2021 – ID Nº 386756

OBRA: LOTE 5 - REPARACIÓN DE 4 AULAS SANITARIOS SEXADOS Y SALAS MULTIUSO (DEPÓSITO).----
UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.534 DEFENSORES DEL CHACO - BARRIO CIUDAD NUEVA.

FECHA: 30/ 03/ 2022
HOJA 3/4

		ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERT. 2	CERT. 3	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 4		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
51	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	M2	30,619	8.300	254.138	0	30,619	0	0	0	0	0	0,000
52	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	M2	29,679	220.869	6.555.171	0	0	0	0	0	29,679	6.555.171	0,000
53	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	M2	37,201	30.432	1.132.101	0	0	0	0	0	37,201	1.132.101	0,000
54	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Carpeta nueva	M2	24,861	22.344	555.494	0	0	0	0	0	24,861	555.494	0,000
55	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO)- Pisos-Piso ceramico tipo PI4	M2	23,224	81.721	1.897.889	0	0	0	0	0	23,224	1.897.889	0,000
56	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Piso-Zocalo ceramico	ML	19,463	23.616	459.638	0	0	0	0	0	19,463	459.638	0,000
57	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	UN	1,000	1.742.564	1.742.564	0	0	0	0	0	1,000	1.742.564	0,000
58	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	M2	1,500	113.388	170.082	0	0	0	0	0	1,500	170.082	0,000
59	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	M2	1,000	406.852	406.852	0	0	0	0,850	345.824	0,150	61.028	0,000
60	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	M2	100,886	26.302	2.653.504	0	0	0	17,086	449.396	83,800	2.204.108	0,000
61	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	M2	29,678	30.082	892.774	0	0	0	0	0	29,678	892.774	0,000
62	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Rampa de Hº p/salvar nivel	UN	1,000	828.378	828.378	0	0	0	0	0	1,000	828.378	0,000
63	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	UN	1,000	174.046	174.046	0	0	0	0	0	1,000	174.046	0,000
64	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	UN	1,000	94.314	94.314	0	0	0	0	0	1,000	94.314	0,000
	TOTAL MONTO PARCIAL - IVA INCLUIDO				17.816.944					795.220		16.767.587	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				284.920.981					22.726.810		108.791.902	

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD
24 AGO 2022
PAGADO

Arnaldo Ramirez
Ing. Electromecánico

Ciudad del Este Municipal
Div. Obras Municipales

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra

ING. JOSÈ L. VINADER A.
Contratista

Ciudad del Este Municipal
Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora Dirección Área Urbana

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

CERTIFICADO Nº 4

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM EJERCICIO 2021 – ID Nº 386756

OBRA: LOTE 5 - REPARACIÓN DE 4 AULAS SANITARIOS SEXADOS Y SALAS MULTIUSO (DEPÓSITO).----
UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.534 DEFENSORES DEL CHACO - BARRIO CIUDAD NUEVA.

FECHA: 30/ 03/ 2022
HOJA 4/4

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT.EN COMPENSAC. - CERT. Nº 1	RUBROS EJECUT.EN COMPENSAC. - CERT. Nº 2	RUBROS EJECUT.EN COMPENSAC. - CERT. Nº 3	RUBROS EJECUTADOS A MAS EN COMPENSACION		RUBROS EJECUT. EN COMPENSACIÓN - CERT. Nº 4		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
5	REPARACIÓN DE AULAS - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	UN	2,00	24.521	49.042	0	0	0	0	0	2,00	49.042	0,000
13	REPARACIÓN DE AULAS - Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	M2	20,00	220.869	4.417.380	0	0	0	0	0	20,00	4.417.380	0,000
14	REPARACIÓN DE AULAS - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	M2	37,212	30.432	1.132.436	0	0	0	0	0	37,212	1.132.436	0,000
24	REPARACIÓN DE AULAS - Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	M2	99,98	30.082	3.007.598	0	0	0	0	0	99,98	3.007.598	0,000
25	REPARACIÓN DE AULAS - Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	M2	82,56	26.302	2.171.493	0	0	0	0	0	82,56	2.171.493	0,000
38	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Piso-Azulejos	M2	10,54	76.127	802.379	0	0	0	0	0	10,54	802.379	0,000
45	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	M2	20,292	35.364	717.606	0	0	0	0	0	20,292	717.606	0,000
63	REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	UN	1,00	174.046	174.046	0	0	0	0	0	1,00	174.046	0,000
65	REPARACION DE AULAS - Carpeta nueva	M2	235,00	22.344	5.250.840	0	0	0	114,14840	2.550.532	120,85160	2.700.308	0,000
66	REPARACION DE AULAS - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm para Guarda Obra	M2	30,40	40.913	1.243.755	0	0	0	0	0	30,40	1.243.755	0,000
67	REPARACION DE AULAS - Carpeta nueva para Guarda Obra	M2	30,40	22.344	679.258	0	0	0	0	0	30,40	679.258	0,000
68	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Carpeta nueva	M2	57,387	22.344	1.282.255	0	0	0	0	0	57,387	1.282.255	0,000
69	REPARACION DE AULAS - Canaleta y caño de bajada	ML	50,00	44.090	2.204.500	0	0	0	0	0	50,00	2.204.500	0,000
70	REPARACION DE AULAS - Pinturas de canaletas y bajadas en sintètico	ML	50,00	26.316	1.315.800	0	0	0	0	0	50,00	1.315.800	0,000
71	REPARACION DE AULAS EXISTENTES - Pintura de canaletas y bajadas en sintètico	ML	31,50	26.316	828.954	0	0	0	0	0	31,50	828.954	0,000
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				25.277.342					2.550.532		22.726.810	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 4	131.518.712	46%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-26.303.742	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-6.575.936	
MONTO NETO A PERCIBIR	98.639.034	

Son Guaranies: NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO.----------

CIUDAD MUNICIPALIDAD DEL ESTE
24 AGO 2022
PAGADO

Arnaldo Ramirez
Ing. Electromecánico

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

ING. JOSÈ L. VINADER A.
Contratista

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora Dirección Área Urbana

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones