MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION DE PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCION, REFACCION DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" - ID 473512

CONTRATO Nº 40/2025

OBRA: LOTE N° 10: COMEDOR ESCOLAR (COLEGIO SANTO DOMINGO - ADAPTACION)
UBICACIÓN: COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

29/12/2025

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de obras de estructura metálica (1,25x0,80 m)	UN.	1,00	1.228.500	1.228.500	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	1.228.500	1.228.500	100%
2	Limpieza y preparación de terreno	M2	112,00	13.650	1.528.800	0,00	0%	112,00	100%	112,00	100%	0,00	1.528.800	1.528.800	100%
3	Replanteo y marcación	M2	112,00	13.650	1.528.800	0,00	0%	112,00	100%	112,00	100%	0,00	1.528.800	1.528.800	100%
4	Placa	UN.	1,00	1.365.000	1.365.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
5	Excavación para fundación	M3	13,10	172.900	2.264.990	0,00	0%	13,10	100%	13,10	100%	0,00	2.264.990	2.264.990	100%
6	Zapatas de Hº Aº	M3	4,00	2.821.000	11.284.000	0,00	0%	4,00	100%	4,00	100%	0,00	11.284.000	11.284.000	100%
7	Fuste de H° A°	M3	0,60	2.821.000	1.692.600	0,00	0%	0,60	100%	0,60	100%	0,00	1.692.600	1.692.600	100%
8	Pilares de Hº Aº	M3	2,10	2.821.000	5.924.100	0,00	0%	2,10	100%	2,10	100%	0,00	5.924.100	5.924.100	100%
9	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	2,00	2.821.000	5.642.000	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	0,00	5.642.000	5.642.000	100%
10	Relleno y compactación	M3	10,00	200.200	2.002.000	0,00	0%	10,00	100%	10,00	100%	0,00	2.002.000	2.002.000	100%
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	6,50	141.960	922.740	0,00	0%	6,50	100%	6,50	100%	0,00	922.740	922.740	100%
12	Demolición de muro	M2	8,75	31.840	278.600	0,00	0%	8,75	100%	8,75	100%	0,00	278.600	278.600	100%
13	Muro de elevación, de 0,15	M2	12,00	116.480	1.397.760	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
14	Portón metálico corredizo	M2	8,75	1.410.500	12.341.875	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
15	Muro de nivelación, de 0,30 cm	M2	7,50	222.950	1.672.125	0,00	0%	7,50	100%	7,50	100%	0,00	1.672.125	1.672.125	100%
16	Muro de elevación, de 0,15 cm	M2	80,00	116.480	9.318.400	0,00	0%	80,00	100%	80,00	100%	0,00	9.318.400	9.318.400	100%
17	Aislación de paredes, H=1,20	M2	40,10	59.150	2.371.915	0,00	0%	40,10	100%	40,10	100%	0,00	2.371.915	2.371.915	100%
18	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 0,80 m.	M2	62,00	473.200	29.338.400	0,00	0%	62,00	100%	62,00	100%	0,00	29.338.400	29.338.400	100%
19	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm	ML.	9,10	364.000	3.312.400	0,00	0%	9,10	100%	9,10	100%	0,00	3.312.400	3.312.400	100%
20	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería.- Desarrollo 0,30 cm	ML.	9,10	364.000	3.312.400	0,00	0%	9,10	100%	9,10	100%	0,00	3.312.400	3.312.400	100%
21	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	31,60	91.000	2.875.600	0,00	0%	31,60	100%	31,60	100%	0,00	2.875.600	2.875.600	100%
22	De paredes interior y exterior a una capa	M2	153,00	59.150	9.049.950	0,00	0%	153,00	100%	153,00	100%	0,00	9.049.950	9.049.950	100%
23	De muro perimetral	M2	25,00	59.150	1.478.750	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
24	Moldura lineal en ventanas	ML.	16,20	59.150	958.230	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

FANN S.A.
RUC 80050215-9

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION DE PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCION, REFACCION DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" - ID 473512

CONTRATO Nº 40/2025

OBRA: LOTE N° 10: COMEDOR ESCOLAR (COLEGIO SANTO DOMINGO - ADAPTACION)
UBICACIÓN: COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

29/12/2025

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
25	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm	M2	55,00	54.600	3.003.000	0,00	0%	55,00	100%	55,00	100%	0,00	3.003.000	3.003.000	100%
26	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	M2	55,00	45.500	2.502.500	0,00	0%	55,00	100%	55,00	100%	0,00	2.502.500	2.502.500	100%
27	Piso cerámico antideslizante de primera línea	M2	38,00	113.750	4.322.500	0,00	0%	38,00	100%	38,00	100%	0,00	4.322.500	4.322.500	100%
28	Guardaobra de baldoson	M2	18,00	136.500	2.457.000	0,00	0%	18,00	100%	18,00	100%	0,00	2.457.000	2.457.000	100%
29	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ML.	50,00	34.580	1.729.000	0,00	0%	50,00	100%	50,00	100%	0,00	1.729.000	1.729.000	100%
30	Rampa discapacitado, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético metálica.-	GL.	1,00	9.100.000	9.100.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	9.100.000	9.100.000	100%
31	Caminero: contrapiso de 10cm Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	ML.	25,00	77.350	1.933.750	0,00	0%	25,00	100%	25,00	100%	0,00	1.933.750	1.933.750	100%
32	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea	UN.	2,00	2.002.000	4.004.000	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	0,00	4.004.000	4.004.000	100%
33	Ventanas de blindex, 1,50 x 1,00	M2	3,00	773.500	2.320.500	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%	0,00	2.320.500	2.320.500	100%
34	Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm	M2	3,00	382.200	1.146.600	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%	0,00	1.146.600	1.146.600	100%
35	Ventana metálica de abrir de 1.00 x 1.50	UN.	1,00	591.500	591.500	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	591.500	591.500	100%
36	De muro perimetral, al latex	M2	25,00	54.600	1.365.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
37	De paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético	M2	153,00	54.600	8.353.800	0,00	0%	153,00	100%	153,00	100%	0,00	8.353.800	8.353.800	100%
38	De viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético.	ML.	18,20	36.400	662.480	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
39	De tirantes al sintético.	M2	30,00	40.950	1.228.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
40	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	M2	31,60	40.950	1.294.020	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
41	Revestido de Azulejos	M2	10,00	113.750	1.137.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
42	Banco de madera	UN.	16,00	500.500	8.008.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
43	Muro de elevación, de 15 cm, H=0.75 cm	M2	13,50	109.200	1.474.200	0,00	0%	13,50	100%	13,50	100%	0,00	1.474.200	1.474.200	100%
44	Revoque de mampostería	M2	22,00	45.500	1.001.000	0,00	0%	22,00	100%	22,00	100%	0,00	1.001.000	1.001.000	100%
45	Pintura de mampostería, al látex	M2	22,00	54.600	1.201.200	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
46	Losa base (para granito)	M3	1,50	1.820.000	2.730.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
47	Granito	ML.	17,00	773.500	13.149.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
48	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	UN.	1,00	3.185.000	3.185.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	3.185.000	3.185.000	100%
49	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	9,00	910.000	8.190.000	0,00	0%	9,00	100%	9,00	100%	0,00	8.190.000	8.190.000	100%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS - DIRECCION DE OBRAS

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

FANN S.A.
RUC 80050215-9

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION DE PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCION, REFACCION DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" - ID 473512

CONTRATO Nº 40/2025

OBRA: LOTE N° 10: COMEDOR ESCOLAR (COLEGIO SANTO DOMINGO - ADAPTACION)
UBICACIÓN: COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

29/12/2025

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
50	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	5,00	728.000	3.640.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
51	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	UN.	1,00	728.000	728.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
52	Artefactos tipo plafon, LED de 45W	UN.	18,00	354.900	6.388.200	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
53	Artefactos tipo plafon, LED de 45 W c/ fotocélula en galería	UN.	5,00	382.200	1.911.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
54	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	109.200	109.200	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
55	Aire Acondicionado de 18.000 BTU	UN.	1,00	4.186.000	4.186.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
56	Instalación de agua corriente	UN.	1,00	2.730.000	2.730.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
57	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00	773.500	773.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
58	Desagüe cloacal	UN.	1,00	1.365.000	1.365.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
59	Camara septica	UN.	1,00	1.683.500	1.683.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
60	Pozo absorvente	UN.	1,00	3.594.500	3.594.500	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	3.594.500	3.594.500	100%
61	Registro 40x40	UN.	1,00	318.500	318.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
62	Provisión e instalación de cocina	GL.	1,00	2.730.000	2.730.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
63	Limpieza final	GL.	1,00	2.126.159	2.126.159	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
	TOTAL CONTRATO				**231.464.044**			**TOTAL CERTIFICACION**				**0**	**154.457.170**	**154.457.170**	

CERTIFICADO Nº 1		**154.457.170**
DEDUCCION DE ANTICIPO		**0**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	**7.722.859**
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		**146.734.312**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

ARQ. MIRIAN ADELA CANDIA
Director de Obras y Servicios

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

ALBERTO SILVA TORALES.
FANN S.A. - CONTRATISTA

FANN S.A.
RUC 80050215-9

PROFESIONAL RESIDENTE
FANN S.A.

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA N° 01/2025

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, el 29 del mes de DICIEMBRE del año 2025, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION DE PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCION, REFACCION DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" - ID 473512

LICITACION DE PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCION, REFACCION DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" - ID 473512

CONTRATO Nº 40/2025

OBRA: LOTE N° 10: COMEDOR ESCOLAR (COLEGIO SANTO DOMINGO - ADAPTACION)
UBICACIÓN: COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

OBRA: COMEDOR ESCOLAR (COLEGIO SANTO DOMINGO - ADAPTACION)

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de obras de estructura metálica (1,25x0,80 m)	UN.	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
2	Limpieza y preparación de terreno	M2	112,00	0,00	0%	112,00	100%	112,00	100%
3	Replanteo y marcación	M2	112,00	0,00	0%	112,00	100%	112,00	100%
4	Placa	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
5	Excavación para fundación	M3	13,10	0,00	0%	13,10	100%	13,10	100%
6	Zapatas de Hº Aº	M3	4,00	0,00	0%	4,00	100%	4,00	100%
7	Fuste de H° A°	M3	0,60	0,00	0%	0,60	100%	0,60	100%
8	Pilares de Hº Aº	M3	2,10	0,00	0%	2,10	100%	2,10	100%
9	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	2,00	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%
10	Relleno y compactación	M3	10,00	0,00	0%	10,00	100%	10,00	100%
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	6,50	0,00	0%	6,50	100%	6,50	100%
12	Demolición de muro	M2	8,75	0,00	0%	8,75	100%	8,75	100%
13	Muro de elevación, de 0,15	M2	12,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
14	Portón metálico corredizo	M2	8,75	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
15	Muro de nivelación, de 0,30 cm	M2	7,50	0,00	0%	7,50	100%	7,50	100%
16	Muro de elevación, de 0,15 cm	M2	80,00	0,00	0%	80,00	100%	80,00	100%
17	Aislación de paredes, H=1,20	M2	40,10	0,00	0%	40,10	100%	40,10	100%
18	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 0,80 m.	M2	62,00	0,00	0%	62,00	100%	62,00	100%
19	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm	ML.	9,10	0,00	0%	9,10	100%	9,10	100%
20	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería.- Desarrollo 0,30 cm	ML.	9,10	0,00	0%	9,10	100%	9,10	100%
21	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	31,60	0,00	0%	31,60	100%	31,60	100%
22	De paredes interior y exterior a una capa	M2	153,00	0,00	0%	153,00	100%	153,00	100%
23	De muro perimetral	M2	25,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
24	Moldura lineal en ventanas	ML.	16,20	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
25	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm	M2	55,00	0,00	0%	55,00	100%	55,00	100%
26	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	M2	55,00	0,00	0%	55,00	100%	55,00	100%
27	Piso cerámico antideslizante de primera línea	M2	38,00	0,00	0%	38,00	100%	38,00	100%
28	Guardaobra de baldoson	M2	18,00	0,00	0%	18,00	100%	18,00	100%
29	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ML.	50,00	0,00	0%	50,00	100%	50,00	100%
30	Rampa discapacitado, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético metálica.-	GL.	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
31	Caminero: contrapiso de 10cm Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	ML.	25,00	0,00	0%	25,00	100%	25,00	100%
32	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea	UN.	2,00	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%
33	Ventanas de blindex, 1,50 x 1,00	M2	3,00	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%
34	Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm	M2	3,00	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%
35	Ventana metálica de abrir de 1.00 x 1.50	UN.	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
36	De muro perimetral, al latex	M2	25,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
37	De paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético	M2	153,00	0,00	0%	153,00	100%	153,00	100%
38	De viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético.	ML.	18,20	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
39	De tirantes al sintético.	M2	30,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
40	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	M2	31,60	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
41	Revestido de Azulejos	M2	10,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
42	Banco de madera	UN.	16,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
43	Muro de elevación, de 15 cm, H=0.75 cm	M2	13,50	0,00	0%	13,50	100%	13,50	100%
44	Revoque de mampostería	M2	22,00	0,00	0%	22,00	100%	22,00	100%
45	Pintura de mampostería, al látex	M2	22,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
46	Losa base (para granito)	M3	1,50	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
47	Granito	ML.	17,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
48	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	UN.	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
49	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	9,00	0,00	0%	9,00	100%	9,00	100%
50	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	5,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
51	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
52	Artefactos tipo plafon, LED de 45W	UN.	18,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
53	Artefactos tipo plafon, LED de 45 W c/ fotocélula en galería	UN.	5,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
54	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
55	Aire Acondicionado de 18.000 BTU	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
56	Instalación de agua corriente	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
57	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
58	Desagüe cloacal	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
59	Camara septica	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
60	Pozo absorvente	UN.	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
61	Registro 40x40	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
62	Provisión e instalación de cocina	GL.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
63	Limpieza final	GL.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

ARQ. MIRIAN ADELA CANDIA
Director de Obras y Servicios

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

ALBERTO SILVA TORALES.
FANN S.A. - CONTRATISTA

FANN S.A.
RUC 80050215-9

PROFESIONAL RESIDENTE
FANN S.A.

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION DE PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCION, REFACCION DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" - ID 473512

CONTRATO Nº 40/2025

OBRA: LOTE N° 10: COMEDOR ESCOLAR (COLEGIO SANTO DOMINGO - ADAPTACION)
UBICACIÓN: COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

OBRA: COMEDOR ESCOLAR (COLEGIO SANTO DOMINGO - ADAPTACION)					
		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de obras de estructura metálica (1,25x0,80 m)	UN.	1,00	1.228.500	1.228.500
2	Limpieza y preparación de terreno	M2	112,00	13.650	1.528.800
3	Replanteo y marcación	M2	112,00	13.650	1.528.800
4	Placa	UN.	1,00	1.365.000	1.365.000
5	Excavación para fundación	M3	13,10	172.900	2.264.990
6	Zapatas de Hº Aº	M3	4,00	2.821.000	11.284.000
7	Fuste de H° A°	M3	0,60	2.821.000	1.692.600
8	Pilares de Hº Aº	M3	2,10	2.821.000	5.924.100
9	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	2,00	2.821.000	5.642.000
10	Relleno y compactación	M3	10,00	200.200	2.002.000
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	6,50	141.960	922.740
12	Demolición de muro	M2	8,75	31.840	278.600
13	Muro de elevación, de 0,15	M2	12,00	116.480	1.397.760
14	Portón metálico corredizo	M2	8,75	1.410.500	12.341.875
15	Muro de nivelación, de 0,30 cm	M2	7,50	222.950	1.672.125
16	Muro de elevación, de 0,15 cm	M2	80,00	116.480	9.318.400
17	Aislación de paredes, H=1,20	M2	40,10	59.150	2.371.915
18	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 0,80 m.	M2	62,00	473.200	29.338.400
19	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm	ML.	9,10	364.000	3.312.400
20	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería.- Desarrollo 0,30 cm	ML.	9,10	364.000	3.312.400
21	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	31,60	91.000	2.875.600
22	De paredes interior y exterior a una capa	M2	153,00	59.150	9.049.950
23	De muro perimetral	M2	25,00	59.150	1.478.750
24	Moldura lineal en ventanas	ML.	16,20	59.150	958.230
25	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm	M2	55,00	54.600	3.003.000
26	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	M2	55,00	45.500	2.502.500
27	Piso cerámico antideslizante de primera línea	M2	38,00	113.750	4.322.500
28	Guardaobra de baldoson	M2	18,00	136.500	2.457.000
29	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ML.	50,00	34.580	1.729.000
30	Rampa discapacitado, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético metálica.-	GL.	1,00	9.100.000	9.100.000
31	Caminero: contrapiso de 10cm Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	ML.	25,00	77.350	1.933.750
32	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea	UN.	2,00	2.002.000	4.004.000
33	Ventanas de blindex, 1,50 x 1,00	M2	3,00	773.500	2.320.500
34	Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm	M2	3,00	382.200	1.146.600
35	Ventana metálica de abrir de 1.00 x 1.50	UN.	1,00	591.500	591.500
36	De muro perimetral, al latex	M2	25,00	54.600	1.365.000
37	De paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético	M2	153,00	54.600	8.353.800
38	De viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético.	ML.	18,20	36.400	662.480
39	De tirantes al sintético.	M2	30,00	40.950	1.228.500
40	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	M2	31,60	40.950	1.294.020
41	Revestido de Azulejos	M2	10,00	113.750	1.137.500
42	Banco de madera	UN.	16,00	500.500	8.008.000
43	Muro de elevación, de 15 cm, H=0.75 cm	M2	13,50	109.200	1.474.200
44	Revoque de mampostería	M2	22,00	45.500	1.001.000
45	Pintura de mampostería, al látex	M2	22,00	54.600	1.201.200
46	Losa base (para granito)	M3	1,50	1.820.000	2.730.000
47	Granito	ML.	17,00	773.500	13.149.500
48	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	UN.	1,00	3.185.000	3.185.000
49	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	9,00	910.000	8.190.000
50	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	5,00	728.000	3.640.000
51	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	UN.	1,00	728.000	728.000
52	Artefactos tipo plafon, LED de 45W	UN.	18,00	354.900	6.388.200
53	Artefactos tipo plafon, LED de 45 W c/ fotocélula en galería	UN.	5,00	382.200	1.911.000
54	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	109.200	109.200
55	Aire Acondicionado de 18.000 BTU	UN.	1,00	4.186.000	4.186.000
56	Instalación de agua corriente	UN.	1,00	2.730.000	2.730.000
57	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00	773.500	773.500
58	Desagüe cloacal	UN.	1,00	1.365.000	1.365.000
59	Camara septica	UN.	1,00	1.683.500	1.683.500
60	Pozo absorvente	UN.	1,00	3.594.500	3.594.500
61	Registro 40x40	UN.	1,00	318.500	318.500
62	Provisión e instalación de cocina	GL.	1,00	2.730.000	2.730.000
63	Limpieza final	GL.	1,00	2.126.159	2.126.159
					231.464.044

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

ARQ. MIRIAN ALBRA CANDIA
Director de Obras y Servicios

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Leguizamo
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

ALBERTO SILVA TORALES.
FANN S.A.
CONTRATISTA

FANN S.A.
RUC 80050215-9

PROFESIONAL RESIDENTE
FANN S.A.
Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189