Cambyretá, 13 de Septembe de 2.019.

00035794

Sr. FRANCISCO JAVIER PEREIRA
INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMBYRETÁ.
Presente

El/la que suscribe Emprendimiento Constructivo Nande Mbaé Construcciones.
con C.I.Nº 3176393, domiciliado en Bellavista.
se dirige a usted a fin de solicitar pago de certificado por construcción de Empedrado con cordon cuneta, drenajes y entubamiento, continuación calle 29 de Septiembre camino a Barrero Guasu

Atentamente.

Firma:

Teléf. Nº 0985 762692

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
DIRECCION DE OBRAS
MESA DE ENTRADA
Fecha: 16/09/19 Hora:
Recibido:
Firma:
María Del Carmen Arrua
Dirección de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaria general hoy 13
de Septiembre de 2019
siendo las 12 horas 31
Carmen Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyretá

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

CD. Nº 05/2019 " Construccion de empedrado con cordon cuneta, drenajes y entubamiento, continuacion Calle 29 de septiembre camino a Barrero Guasu con ID: 364436- Contrato Nº 20/2019

CONTRATISTA:	NANE MBA'E EMPREND CONSTRUCTIVO
FECHA:	13/09/2019
FECHA DE INICIO:	01/07/2019
PLAZO INICIAL:	150 DIAS
DIAS DE LLUVIA:	23 DIAS
PLAZO PRORROGADO:	173 DIAS
DIAS TRASCURRIDOS:	74 DIAS
DIAS DE MULTAS	0 DIAS

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADADES			MONTO (GUARANIES)		
Item* Nº	Código de catalogo	Descripción*	U. M.*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado
1	72131701-002	Construcción de empedrado										
1.1		Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	Global	1	900.000	900.000	0	0	1	270.000	270.000	540.000
1.2		Pavimento tipo empedrado	Global	4.070	30.850	125.559.500	1.206	721	1.927	37.205.100	22.230.510	59.435.610
1.3		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	Global	1.024	85.000	87.040.000	344	143	487	29.240.000	12.155.000	41.395.000
1.4		Baden de Hº Aº con hormigón pre elaborado	Global	87,1	205.000	17.855.500	0	15	15	0	3.075.000	3.075.000
1.5		Cordón escondido de Hormigón	Global	81	28.000	2.268.000	0	16	16	0	448.000	448.000
1.6		Relleno compactado de espalda de cordones	Global	1.024	3.500	3.584.000	200	120	320	1.050.000	420.000	1.470.000
1.7		Provisión y colocación de tubos de 0,50 m H°A°, incluye excavación	Global	90	130.000	11.700.000	0	0	0	0	0	0
1.8		Cabecera de alcantarillas de H° A°, según detalles	Global	1	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
1.9		Registro de Hormigón Armado de tapa de Hormigon armado, tipo R1, según detalles.	Global	2	900.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
1.10		Registro de Mampostería con tapa y base de Hormigon armado, tipo R2, según detalles.	Global	1	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
1.11		Pantalla de mamposteria de ladrillos comunes para cabecera de Drenajes, según detalles	Global	1	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
1.12		Drenajes según detalles	Global	255	98.000	24.990.000	0	60	60	0	5.880.000	5.880.000
1.13		Colocación de cernidura de piedra.	Global	4.070	850	3.459.500	0	0	0	0	0	0
1.14		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Global	4	500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
1.15		Adecuación de sistema de agua potable y registros cloacales.	Global	1	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
1.16		Limpieza final de obra	Global	1	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
Total :						285.706.500	Total certificado			67.765.100	44.478.510	112.243.610
							Fondo de reparo 5%:			3.388.255	2.223.926	5.612.181
							Neto a cobrar Gs.:			64.376.845	42.254.584	106.631.429

SON GUARANÍES.: CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

P/A

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
PROFESIONAL

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

ARQ. LUIS ROA BAI
DIRECTOR DEL DPTO. DE

Escaneado con CamScanner