TIPO PRESUP.

Trafosur Transformadores

SGS

Informe Técnico

Nro.: 070-22

Fecha: 24/09/2022

Asunto: Transformador 300 kVA N°3607130 Marca: SUPER KVA

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL ASUNCION- HOSPITAL DE CLINICAS.-

---

Ha sido realizado el mantenimiento y mediciones de resistencia de bobinado al Transformador de 300 kva Marca SUPER KVA:

- Mantenimiento preventivo de transformador N° 2 Sector Terapia/Ucip Marca Super Kva
- Desmontaje y montaje del Transformador (retiro del transformador).
- Desmontaje de núcleo.
- Desgasificar y filtrar el aceite (termo vacio).
- Limpieza general de accesorios y aisladores conectores.
- Mano de obra por reajuste de circuito magnetico.
- Prueba de rigidez dieléctrica del aceite. 37.5 Homs.
- Puesta en servicio y control de tension y secuencia de fase.
- Provisión de cruceta polimérica.
- Pintura del trafo
- Provisión de filtro
- Provisión de goma AT
- Juntas de hermetizarían por posibles filtraciones
- Provisión de Seccionador para MT
- Provisión de fusibles y descargador
- Provisión de cruceta para MT
- Mano de obra especializada

---------- Fin Informe Técnico----------

DEPARTAMENTO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE CLINICAS - F.C.M. - St. Telefax: 683.930 - Int. 232
ENTRADA Nº: 773
HORA: 09:05 FECHA: 01/12/2022
RECIBIDO POR: GM
ACLARACION: Gabriela Machado
ENTREGADO POR: El Max Bartolomo

TRAFOSUR S.A.
RUC 80026314-6
Avda. Mariscal López 2321

Víctor Benítez