Emmanuel Ingeniería
De Cesar A. Presentado.

[redacted]

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 1

CONTRATISTA : EMMANUEL INGENIERIA del Ing. Cesar Presentado

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) : 30.247.225.-

FECHA: 02 de OCT. de 2020.-

OBRA/CONTRATO N° 7X/2020 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LA CANDELARIA, TRAMO: 231, 233, 3405 Y 3406, CÑIA. 1° NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO" - ID(Portal): 384.077.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 7X/2020

Items del llamado "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LA CANDELARIA, TRAMO: 231, 233, 3405 Y 3406, CÑIA. 1° NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO" - ID (Portal): 384.077.-

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

AVANCE DE OBRA

Ejecutado presente certificado	100,00%	0,00%
Avance de Obra	100,00%	

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert. %	MONTO TOTAL: Monto del Presente Certificado
1	72152701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		30.247.225					
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	512	1.000	512.000	512	-	512,00	100%	512.000
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 1,00)M CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO METALICO DE (15x25), BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 CM., ALTURA 3,20M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	600.000	600.000	1	-	1,00	100%	600.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS (TERMINACION CONCAVA) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM., DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	110,5	30.000	3.315.000	110,5	-	110,50	100%	3.315.000
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS (TERMINACION RECTO) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM., DOSAJE 1:3:5 (COLOCACION CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	17,5	30.000	525.000	17,5	-	17,50	100%	525.000
1.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	512	45.500	23.296.000	512	-	512,00	100%	23.296.000
1.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	512	2.500	1.280.000	512	-	512,00	100%	1.280.000
1.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	27,63	7.500	207.225	27,63	-	27,63	100%	207.225
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	512	1.000	512.000	512	-	512,00	100%	512.000
						30.247.225					30.247.225
		Precio Total				30.247.225					30.247.225
TOTAL CERTIFICADO N° 1											
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO = (15%)											1.512.361
FONDO DE REPARO = (5%)											28.734.864
TOTAL GENERAL											

El monto total del Certificado de Avance de Obra N°1 es de guaranies Veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro---

Firma
Nombre: Cesar Antonio Presentado Rodriguez.-
En calidad de: PROPIETARIO – UNIPERSONAL.-

Emmanuel Ingeniería
RUC:4.642.862-3

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil