CERTIFICADO Nº 2

LPN N° 01/23 - CONTRATO N° 16/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024,.

OBRA - **LOTE 2: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL.-** **FECHA: 22/01/2024**

UBICACION: **FRACCION CHEROGA - KM 7 CIUDAD NUEVA.-**

			ADJUDICADO			CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	5.097,22	3.560	18.146.103	2.550,00	2.547,22	9.068.103	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	5.097,22	7.120	36.292.206	2.550,00	2.547,22	18.136.206	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	0,00	1,00	1.691.000	0,00
4	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	30,61	19.491	596.620	30,61	0,00	0	0,00
5	Remoción de tubos. (Según EE.TT.)	un	16,00	89.623	1.433.968	10,00000	6,00	537.738	0,00
6	Destronque de arbol grande. (Según EE.TT.)	un	15,00	352.885	5.293.275	10,00	5,00	1.764.425	0,00
7	Trabajo de maquinas. (Según EE.TT.)	hs	5,00	265.220	1.326.100	5,00	0,00	0	0,00
8	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	m3	95,00	59.319	5.635.305	48,00	47,00	2.787.993	0,00
9	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	4.164,29	50.285	209.401.323	2.083,00	2.081,29	104.657.668	0,00
10	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	1.174,46	30.750	36.114.645	590,00	584,46	17.972.145	0,00
11	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	41,65	110.138	4.587.248	20,00	21,65	2.384.488	0,00
12	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	55,64	1.323.252	73.625.741	27,00	28,64	37.897.937	0,00
13	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	145,30	220.809	32.083.548	72,00	73,30	16.185.300	0,00
14	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	134,63	408.021	54.931.867	25,12251	109,50749	44.681.356	0,00
15	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m2	122,24	132.343	16.177.608	0,00	122,24	16.177.608	0,00
16	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	278,89	55.180	15.389.150	130,00	148,89	8.215.750	0,00
17	Construcción de losa de HºAº tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT.)	m3	37,18	2.700.260	100.395.667	0,00	37,18	100.395.667	0,00
18	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	1,00	1.726.600	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**614.847.974**			**384.279.984**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	**384.279.984**	63%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-76.855.997**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-19.213.999**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**288.209.988**	

SON GUARANIES: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.----------

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Ruben Andres Gordozo Villalba
Contratista

S C D E S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana