CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO N° 23 DICIEMBRE--2021

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **22/11/2019**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **8.129.200.000**
CONTRATO N°: **7843-2019**

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	**Presente CERTIFICADO N° 23 Gs**	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	7.175.520.000	5.780.280.000	**212.910.000**	5.993.190.000	1.182.330.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA incluido)	953.680.000	715.260.000	**34.060.000**	749.320.000	204.360.000
Monto Certificado (IVA incluido)	8.129.200.000	6.495.540.000	**246.970.000**	6.742.510.000	1.386.690.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	812.920.000	745.176.667	**33.871.667**	779.048.333	33.871.667

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**246.970.000 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**33.871.667 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**213.098.333 Gs.**
MONTO SOLICITADO:	**DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES**

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.
Lic. José Acosta

Escaneado con CamScanner