TERRACOTA CONSTRUCCIONES RUC 5246952-2	CERTIFICADO DEVOLUCION FONDO DE REPARO								FECHA:		21/11/2025	
									FECHA INICIO		1/7/2025	
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON BARRIO SANTA LUCIA".				ID N°	PLAZO	120 DIAS			FECHA ENTREGA			
				470777		CERTIFICADO ANTERIOR			CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	INC%	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO
1	Cartel de obra	unidad	1	1.422.400	1.422.400	0,31	0,31	1.422.400	-	-	0,31	1.422.400
2	Limpieza general del terreno de obras	metros cuadrados	1.840	7.938	14.605.920	3,18	3,18	14.605.920	-	-	3,18	14.605.920
3	Replanteo y marcación de obra	metros cuadrados	1.840	6.272	11.540.480	2,51	2,51	11.540.480	-	-	2,51	11.540.480
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	metros cuadrados	1.840	17.412	32.038.080	6,97	6,97	32.038.080	-	-	6,97	32.038.080
5	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	metros cuadrados	1.610	3.728	6.002.080	1,31	1,31	6.002.080	-	-	1,31	6.002.080
6	Cordón cuneta de H°	metros lineal	460	75.394	34.681.240	7,54	7,54	34.681.240	-	-	7,54	34.681.240
7	Baden de H°A° e=0.15m	metros cubicos	13	2.054.668	26.299.750	5,72	5,72	26.299.750	-	-	5,72	26.299.750
8	Pavimento tipo EMPEDRADO	metros cuadrados	1.610	65.138	104.872.180	22,81	22,81	104.872.180	-	-	22,81	104.872.180
9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado	metros cuadrados	1.610	6.860	11.044.600	2,40	2,40	11.044.600	-	-	2,40	11.044.600
10	Compactación, inicial, diaria y final	metros cuadrados	1.610	5.324	8.571.640	1,86	1,86	8.571.640	-	-	1,86	8.571.640
11	Relleno y compactacion para soporte de cordón cuneta	metro cubico	268	30.034	8.049.112	1,75	1,75	8.049.112	-	-	1,75	8.049.112
12	Limpieza final	metros cuadrados	1.840	2.188	4.025.920	0,88	0,88	4.025.920	-	-	0,88	4.025.920
13	Provision y colocacion de tubo de 0.80 mts	unidad	9	1.019.200	9.172.800	1,99	1,99	9.172.800	-	-	1,99	9.172.800
14	Cabecera de hormigón ciclopeo ancho 30cm, profundidad base	metro lineal	4	931.000	3.351.600	0,73	0,73	3.351.600	-	-	0,73	3.351.600
15	Excavación y preparación para canal a cielo abierto. Incluye mediciones topográficas para obtener perfiles y caracteristicas del sitio a realizar los canales	metros cubicos	230	72.667	16.713.410	3,63	3,63	16.713.410	-	-	3,63	16.713.410
16	CANALETA CIELO ABIERTO DE HORMIGÓN DE 1,80M DE DESARROLLO CON 10CM DE ESPESOR CON JUNTA DE DILATACIÓN CADA 3,00M	metros cubicos	45	2.953.965	132.042.236	28,72	28,72	132.042.236	-	-	28,72	132.042.236
17	Relleno y compactación, resguardo de cabecera de desague	metros cubicos	152	88.690	13.480.880	2,93	2,93	13.480.880	-	-	2,93	13.480.880
18	Losa de H° A° elaborado en planta, para acceso peatonal y vehicular	metros cubicos	8	2.672.134	21.911.499	4,77	4,77	21.911.499	-	-	4,77	21.911.499
		MONTO CONTRATO GUARANIES			459.825.827	100,00	100	459.825.827	-	-	100	459.825.827
			ANTICIPO			-						
				RETENCION		5,00				22.991.291		
		MONTO A COBRAR GUARANIES								22.991.291		

César Fernando Benítez
R.U.C. 5246952-2

Arnaldo Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

DICTAMEN

Tomas Romero Pereira, 21 de noviembre del 2025

Señor

Hernán Rivas – Intendente Municipal

Municipalidad del Distrito Tomas Romero Pereira.

I.REFERENICA; DEVOLUCION FONDO DE REPARO.

En virtud de la solicitud presentada por el Sr. el Sr CESAR FERNADO BENITEZ TILLERIA, con CI N.º. 5246952; representante de la firma TERRACOTA CONSTRUCCIONES CON RUC N.º 5246952-2 , para el cobro del fondo de reparo, se procede a realizar el dictamen técnico para determinar la procedencia del pago de devolución del fondo de reparo correspondiente a la obra "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON BARRIO SANTA LUCIA". ID 470777.

Antecedentes

1. Contrato Numero: 12/2025 – ID N°470777.-
2. "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON - BARRIO SANTA LUCIA"
3. La obra fue ejecutada por LA EMPRESA TERRACOTA CONSTRUCCIONES CON RUC N.º 5.246.952-2 Bajo las condiciones del contrato con fecha 17/6/2025.

El fondo de reparo fue constituido para garantizar la calidad y la correcta ejecución de la obra, de acuerdo con los términos del contrato.

Evaluación Técnica

1. Inspección de la obra: Se realizó una inspección técnica de la obra para verificar su estado actual y determinar si se han cumplido con los requisitos y estándares establecidos en el contrato.
2. Revisión de documentación: Se revisó la documentación técnica y contractual correspondiente a la obra, incluyendo informes de avance, pruebas de calidad y certificaciones de cumplimiento.

Conclusiones

1. Cumplimiento de requisitos: La OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON - BARRIO SANTA LUCIA" cumple con los requisitos y estándares establecidos en el contrato y en las normas técnicas aplicables.
2. Calidad de la obra: La calidad de la obra es satisfactoria y se ajusta a los parámetros establecidos en el contrato

Recomendaciones

Se recomienda proceder con la devolución del fondo de reparo correspondiente a la obra "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON - BARRIO SANTA LUCIA", de acuerdo con los términos del contrato y las normas aplicables.

Atte.

Fiscal de Obra.

Ernesto Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202