SÃI HA TEKO RÃVE | HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS LCO0123-01-002/2023

PARCIAL [ ] **TOTAL** [X]

ón, Departamento Central de la República del Paraguay, a los **05** dias del mes de **SETIEMBRE** del año **2023**, se procede a la recepción del servicio, adjudicado a la Empresa **JR INGENIERIA de Javier Recalde Encina,** correspondiente al)23 " **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE AIRES - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO". ID: 427.548.,** los cuales se describen en el siguiente onformes los responsables por parte de la Institucion y la Empresa Adjudicada.

TEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DEMANDA DE REPUESTOS. INCLUYE EL CAMBIO DE VÁLVULAS ANTI RETORNOS ELECVÁLVULAS DEL TANQUE RESERVORIO. MONTAJE E INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA CABEZAL DE COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL. MARCA TAUSEM. **Bomba de Vacío de 10 HP Tausem 190-190. Código Patrimonial N° 011.22.69.0226.**		
.41	1	Unidad	Perno de biela(Pos 47) Bomba de vacío Tausem 190-190	1.297.500	1.297.500
.42	1	Unidad	Mano de Obra Cambio Perno de biela(Pos 47) Bomba de vacío Tausem 190-190	352.500	352.500
.43	1	Unidad	Perno de cigüeñal (Pos 50)Bomba de vacío Tausem 190-190	1.290.750	1.290.750
.44	1	Unidad	Mano de Obra Cambio Perno de cigüeñal (Pos 50)Bomba de vacío Tausem 190-190	351.750	351.750
.45	1	Unidad	Perno del Pendulo(Pos 46)Bomba de vacío Tausem 190-190	1.324.500	1.324.500
.46	1	Unidad	Mano de Obra Cambio Perno del Pendulo(Pos 46)Bomba de vacío Tausem 190-190	355.500	355.500
.47	4	Unidad	Retén (Pos 40) Bomba de vacío Tausem 190-190	44.250	177.000
.48	4	Unidad	Mano de Obra Cambio Retén (Pos 40) Bomba de vacío Tausem 190-190	10.125	40.500
.49	4	Unidad	Aro de compresión ø 190 (Pos 13) Bomba de vacío Tausem 190-190	791.250	3.165.000
.50	4	Unidad	Mano de Obra Cambio Aro de compresión ø 190 (Pos 13) Bomba de vacío Tausem 190-190	202.500	810.000
.55	1	Unidad	Brazo de biela (Pos 41) Bomba de vacío Tausem 190-190	2.287.500	2.287.500
.56	1	Unidad	Mano de Obra Cambio Brazo de biela (Pos 41) Bomba de vacío Tausem 190-190	618.750	618.750
.57	1	Unidad	Caño flexible con malla de metal de 1 Bomba de vacío Tausem 190-190	791.250	791.250
.58	1	Unidad	Mano de Obra Cambio Caño flexible con malla de metal de 1 Bomba de vacío Tausem 190-190	202.500	202.500
.59	4	Unidad	Cordón siliconado (Pos 26 y 23) Bomba de vacío Tausem 190-190	408.750	1.635.000
.60	4	Unidad	Mano de Obra Cambio Cordón siliconado (Pos 26 y 23) Bomba de vacío Tausem 190-190	97.500	390.000
.61	3	Unidad	Correa de transmisión Bomba de vacío Tausem 190-190	75.000	225.000
.62	3	Unidad	Mano de Obra Cambio Correa de transmisión Bomba de vacío Tausem 190-190	18.750	56.250
.63	2	Unidad	Junta ø 190 (Pos 19) Bomba de vacío de Tausem 190-190	425.625	851.250
.64	2	Unidad	Mano de Obra Cambio Junta ø 190 (Pos 19) Bomba de vacío de Tausem 190-190	99.375	198.750

Asistencia Técnica
Fabian Recalde
RUC: 3.723.322 - 0
IERIA

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
DEL PARAGUAY

ÑHATEKO ÑAVE

HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS LCO0123-01-002/2023

PARCIAL [ ] **TOTAL** [x]

ón, Departamento Central de la República del Paraguay, a los **05** dias del mes de **SETIEMBRE** del año **2023**, se procede a la recepción del servicio, adjudicado a la Empresa **JR INGENIERIA de Javier Recalde Encina,** correspondiente al **23 " "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE AIRES - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO". ID: 427.548.,** los cuales se describen en el siguiente onformes los responsables por parte de la Institucion y la Empresa Adjudicada.

EM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DEMANDA DE REPUESTOS. INCLUYE EL CAMBIO DE VÁLVULAS ANTI RETORNOS ELECVÁLVULAS DEL TANQUE RESERVORIO. MONTAJE E INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA CABEZAL DE COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL. MARCA TAUSEM. **Bomba de Vacío de 10 HP Tausem 190-190. Código Patrimonial N° 011.22.69.0226.**		
.65	2	Unidad	Lamina admisión ø 190 (chica + grande) (Pos 27) Bomba de vacío de Tausem 190-190	1.006.875	2.013.750
.66	2	Unidad	Mano de Obra Cambio Lamina admisión ø 190 (chica + grande) (Pos 27) Bomba de vacío de Tausem 190-190	268.125	536.250
.67	2	Unidad	Lamina de escape ø 190 (Pos 27) Bomba de vacío de Tausem 190-190	959.625	1.919.250
.68	2	Unidad	Mano de Obra Lamina de escape ø 190 (Pos 27) Bomba de vacío de Tausem 190-190	262.875	525.750
.69	4	Unidad	Arandela elástica de separación ø 190	375.000	1.500.000
.70	4	Unidad	Mano de Obra Cambio Arandela elástica de separación ø 190	93.750	375.000
.71	54	Unidad	Resortes válvulas admisión/ escape ø190	22.500	1.215.000
.72	54	Unidad	Mano de Obra Cambio Resortes válvulas admisión/ escape ø190	5.625	303.750
.73	1	Unidad	Vávulas anti retorno de 1 1/2	733.125	733.125
.74	1	Unidad	Mano de Obra Cambio Vávulas anti retorno de 1 1/2	185.625	185.625
.75	1	Unidad	Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 190	2.733.750	2.733.750
.76	1	Unidad	Mano de Obra Cambio Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 190	772.500	772.500
VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL				**TOTAL**	**29.235.000**

NFORME TÉCNICO	FECHA				
637	5/9/2023	Asistencia Técnica Fabian Recalde RUC: 3.723.322 - 0	T.S.B. Marcelo Manzur Jefe del Dpto. de Mantenimiento Hospital de Trauma "Manuel Giagni"	Magister C.P. Pabla Ramos R. Jefa Dpto. de Fiscalización Hospital de Trauma "Manuel Giagni"	Lic. Juana V. Lezcano F. Directora Dirección Administrativa Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
DE REMISION	**FECHA**				
-001-0000998/999	5/9/2023				
RDEN DE COMPRA	**FECHA**		T.S.B. Marcelo Manzur Jefe - Dpto. de Mantenimiento	Magister C.P. Pabla Ramos	Lic. Juana Lezcano
01-01-02	21/8/2023	**EMPRESA ADJUDICADA**	**RECIBIDO POR**	**JEFA DPTO. FISCALIZACIÓN**	**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedaran sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras