GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY CERTIFICADO Nº 4 CONTRATO N° 10/2022 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL con ID: 416.370" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 31/1/2023 Avance del mes: 9,61% Avance de obra: 97,72%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
LOTE N°1-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAPITAN BADO											
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	12.795	2.000	25.590.000	11.648,40	1.100,00	12.748,40	23.296.798	2.200.000	25.496.798
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	12.795	6.000	76.770.000	11.650,00	1.100,00	12.750,00	69.900.000	6.600.000	76.500.000
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	Metro lineal	2.623	42.000	110.166.000	2.330,00	220,00	2.550,00	97.860.000	9.240.000	107.100.000
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	576	65.000	37.440.000	507,00	50,00	557,00	32.955.000	3.250.000	36.205.000
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1.535	65.000	99.775.000	1.385,00	135,00	1.520,00	90.025.000	8.775.000	98.800.000
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	1.919	55.000	105.545.000	1.750,30	164,00	1.914,30	96.266.500	9.020.000	105.286.500
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	12.795	52.000	665.340.000	11.650,00	1.100,00	12.750,00	605.800.000	57.200.000	663.000.000
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	12.795	13.000	166.335.000	11.650,00	1.100,00	12.750,00	151.450.000	14.300.000	165.750.000
1.9	Cartel de Obra	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	6.039.000	6.039.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
LOTE N°2-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE KARAPAI											
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	8.154	2.000	16.308.000	7.050,00	930,00	7.980,00	14.100.000	1.860.000	15.960.000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	8.154	6.000	48.924.000	7.050,00	930,00	7.980,00	42.300.000	5.580.000	47.880.000
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	Metro lineal	2.090	42.000	87.780.000	1.762,50	232,50	1.995,00	74.025.000	9.765.000	83.790.000
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	367	65.000	23.855.000	310,00	40,00	350,00	20.150.000	2.600.000	22.750.000
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	978	65.000	63.570.000	846,00	115,00	961,00	54.990.000	7.475.000	62.465.000
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	1.223	55.000	67.265.000	1.058,00	140,00	1.198,00	58.190.000	7.700.000	65.890.000
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	8.154	52.000	424.008.000	7.050,00	930,00	7.980,00	366.600.000	48.360.000	414.960.000

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY CERTIFICADO Nº 4 CONTRATO N° 10/2022 ''CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL con ID: 416.370'' CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 31/1/2023 Avance del mes: 9,61% Avance de obra: 97,72%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	8.154	13.000	106.002.000	7.050,00	930,00	7.980,00	91.650.000	12.090.000	103.740.000
1.9	Cartel de Obra	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	3.788.000	3.788.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Totales					2.144.500.000				1.889.558.298	206.015.000	2.095.573.298

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

ACTA DE MEDICION N° 4

LOTE NRO: 1							
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CAPITAN BADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	12.795	11.648,40	1.100,00	12.748,40	99,64%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	12.795	11.650,00	1.100,00	12.750,00	99,65%
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	Metro lineal	2.623	2.330,00	220,00	2.550,00	97,22%
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	576	507,00	50,00	557,00	96,70%
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1.535	1.385,00	135,00	1.520,00	99,02%
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	1.919	1.750,30	164,00	1.914,30	99,76%
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	12.795	11.650,00	1.100,00	12.750,00	99,65%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	12.795	11.650,00	1.100,00	12.750,00	99,65%
1.9	Cartel de Obra	Unidad	3	0,00		0,00	0,00%
1.10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0,00		0,00	0,00%

LOTE NRO: 2							
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO KARAPAI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	8.154	7.050,00	930,00	7.980,00	97,87%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	8.154	7.050,00	930,00	7.980,00	97,87%
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	Metro lineal	2.090	1.762,50	232,50	1.995,00	95,45%
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	367	310,00	40,00	350,00	95,37%
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	978	846,00	115,00	961,00	98,26%
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	1.223	1.058,00	140,00	1.198,00	97,96%
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	8.154	7.050,00	930,00	7.980,00	97,87%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	8.154	7.050,00	930,00	7.980,00	97,87%
1.9	Cartel de Obra	Unidad	2	0,00		0,00	0,00%
1.10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0,00		0,00	0,00%

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay