H.M. Construcciones Generales

de Hugo Meza

Próceres de Mayo y Juan XXIII - San Lorenzo - Paraguay

Telefax: (021) 58 46 76 / **Cel.** (0981) 480 685

E-mail: hugorubenmeza@hotmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO

UBICACIÓN: 1. CALLE ISIDORO - CÑIA. 1° NARANJATY - BARRIO SAN WENCESLAO

2. CALLE PUBLICA EXISTENTE - CÑIA. 7° YBYRARO - BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO

CONTRATO Nº: 17/2023 **ID:** 427.397

Fecha: 23/06/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 24/05/2.023	al: 23/06/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑIA. 7° YBYRARO, BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO														
1	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.544	1.750	2.702.000	0	1.544	1.544	0	2.702.000	2.702.000	
2	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	608.625	608.625	0	1	1	0	608.625	608.625	100%
3	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	M2	EVENTO	460	28.100	12.926.000	0	460	460	0	12.926.000	12.926.000	100%
4	72131701-002	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZDA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.544,8	48.400	74.768.320	0	1.544,8	1.544,8	0	74.768.320	74.768.320	100%
5	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE REIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.544,8	2.500	3.862.000	0	1.544,8	1.544,8	0	3.862.000	3.862.000	100%
6	72131601-012	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	96,55	6.600	637.230	0	96,55	96,55	0	637.230	637.230	100%
7	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y IMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.544,8	1.750	2.703.400	0	1.544,8	1.544,8	0	2.703.400	2.703.400	100%
8	72131701-024	COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO LOMADA DE LONGITUD = 6m Y ALTURA = 0,2m	UN	EVENTO	1	700.000	700.000	0	1	1	0	700.000	700.000	100%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ISIDORO CÑIA. 1° NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO														
9	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	980	1.760	1.724.800	0	980	980	0	1.724.800	1.724.800	100%
10	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	608.625	608.625	0	1	1	0	608.625	608.625	100%
11	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	392	28.100	11.015.200	0	392	392	0	11.015.200	11.015.200	100%
12	72131701-002	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZDA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	980	48.400	47.432.000	0	980	980	0	47.432.000	47.432.000	100%
13	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE REIO Y RIPIO	M2	EVENTO	980	2.500	2.450.000	0	980	980	0	2.450.000	2.450.000	100%
14	72131601-012	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	98	6.600	646.800	0	98	98	0	646.800	646.800	100%
15	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y IMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	980	1.750	1.715.000	0	980	980	0	1.715.000	1.715.000	100%
		TOTAL					**164.500.000**					**164.500.000**	**164.500.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**164.500.000**
5% Retención	**8.225.000**
Neto a cobrar	**156.275.000**

Arq. Joel J. Martínez C.
Director de Obras y Servicios
Municipalidad de Caraguatay

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC