TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones de 76 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación"	SENDERO S.A. Construcciones Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 928 070 Fdo de la Mora - Paraguay
	SENDERO SOCIEDAD ANONIMA	
	PEDIDO DE PAGO A LA CONTRATISTA	
	PRO – 014	

NOTA SENDERO S.A.
LOTE 1-822
CONTRATO Nº 02/2021

Fernando de la Mora, 05 de mayo de 2022

Sres. COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
UEPP - MEC
Fiscalizadora Lote 1-822
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de remitir el **Certificado Nº 8** de la Orden de Servicio Nº 02, de las obras del Lote Nº 1-822 (Cordillera, Central y Presidente Hayes), para su aprobación; y solicito, como adjudicataria del Lote mencionado, de la licitación pública nacional – LPN/SBE N° 03/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FEEI – ID Nº 387.474" , sea tramitado por vuestra firma el pago correspondiente a dicho certificado, de Guaraníes **CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE (Gs. 110.539.713)**, -

Para los fines correspondientes se adjuntan los siguientes datos y documentos adjuntos:

Datos

1	Objeto del Informe	Solicitud de Pago del Certificado Nº 08 Orden de Servicio Nº 02	
2	Lote	1-822	
3	Departamentos	Cordillera, Central y Presidente Hayes	
4	Cantidad de Establecimientos	15	
5	Contratista	**SENDERO SOCIEDAD ANONIMA**	
6	Fiscalización	Coordinación de Proyectos de Infraestructura	
7	N.º de Contrato	02/2021	
8	Resolución de Adjudicación Nº	Resolución UEPP - MEC N.º 22/2021 – 03 de febrero 2021	
9	Fecha de Contrato	03 de marzo 2021	
10	Fecha de Orden de Servicio 1	21 de mayo 2021	
11	Fecha de Orden de Servicio 2	15 de setiembre 2021 (3 Instituciones – 150 días)	
12	Fecha de Orden de Servicio 2	28 de enero 2022 (12 Instituciones – 150 días)	
13	Inicio Plazo de Ejecución	15 de setiembre 2021	
14	Obras Iniciadas	15	
15	Cronograma Físico Financiero	Aprobado	
16	Descripcion de la Obra	"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"	
17	% de Avance Físico Financiero	35.83% (acumulado) – 2.27% (Del mes)	
18	Plazo de Ejecución Orden de Servicio Nº 1	**30 DIAS**	
19	Plazo de Ejecución Orden de Servicio Nº 2	**150 DIAS**	
20	Monto del Contrato	₲	**7.132.694.393**
21	Monto Planilla Ejecutiva	₲	6.492.026.303
22	Monto Certificado acumulado	₲	2.325.897.770
23	Monto Certificado en el mes	₲	147.386.284
24	Fondo de Reparo	₲	324.601.315
25	Monto neto a pagar	₲	110.539.713

SENDERO S.A.
Carmen Tuevares
Representante Legal

Documentos

1	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – original
2	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote Nº 1-822 – mes abril (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
3	Certificados – Identificando Lote Nº 1-822- mes abril (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
4	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote Nº 1-822 - mes abril (Impreso y Digital en archivo editable)
5	Cronograma Físico-Financiero – debidamente firmado
6	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – debidamente firmado
7	Libro de Obra – foja correspondiente a la Contratante
8	Registro fotográfico de Rubros Ejecutados (en medio magnético – ordenado en una carpeta digital por institución)
9	Copia de Pólizas vigentes

Sin otro particular, me despido atentamente,

Carmelo Desvars V.
Representante Legal

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars V.
Representante Legal

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 08 ABRIL 2022 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S.A. LOTE 1-822 - CONTRATO N° 2/2021 LPN/SBE N°03/2020 - ID 387.474

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	7.132.694.393	484.200.870	6.007.825.433	6.492.026.303	33,56%	2.178.511.486	2,27%	147.386.284	35,83%	2.325.897.770
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**7.132.694.393**	**484.200.870**	**6.007.825.433**	**6.492.026.303**	**33,56%**	**2.178.511.486**	**2,27%**	**147.386.284**	**35,83%**	**2.325.897.770**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.426.538.879				30,54%	435.702.297	2,07%	29.477.257	32,61%	465.179.554
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	324.601.315				33,56%	108.925.574	2,27%	7.369.314	35,83%	116.294.888
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		**1.751.140.194**					**544.627.871**		**36.846.571**		**581.474.442**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								Gs.	110.539.713		
C.2	MULTAS								Gs.	-		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								Gs.	110.539.713		

SON GUARANIES : ciento diez millones quinientos treinta y nueve mil setecientos trece.-

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

TEKOMBO'EHA TEMBIKUAA
Mbaraviteko
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 08
ABRIL 2022
ORDEN DE SERVICIO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S.A.
LOTE 1-822 - CONTRATO N° 2/2021
LPN/SBE N°03/2020 - ID 387.474

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	ESC. BAS. Nº 292 EVA M. SILVA OVIEDO y COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL		799.629.389	24.784.910	774.844.479	799.629.389	27,09%	216.609.383	2,50%	20.018.386	29,59%	236.627.769
2	ESC. BAS. Nº 6721 SAN BLAS		483.054.681	29.370.520	453.684.161	483.054.681	13,87%	66.983.764	2,25%	10.872.150	16,12%	77.855.914
3	ESC. BAS. Nº 2925 "17 DE DICIEMBRE"		419.704.596	40.737.180	378.967.416	419.704.596	17,02%	71.443.486	1,14%	4.774.920	18,16%	76.218.406
4	ESC. BAS. Nº 5362 SAN JOSÉ		239.709.761	27.750.920	211.958.841	239.709.761	11,79%	28.260.639	0,92%	2.209.960	12,71%	30.470.599
5	ESC. BAS. Nº 676 MARÍA VDA DE CÁCERES		279.691.877	27.531.770	252.160.107	279.691.877	25,73%	71.974.589	0,79%	2.209.960	26,52%	74.184.549
6	COLEGIO NACIONAL SANTA CLARA		752.249.608	15.674.990	736.574.618	752.249.608	99,47%	748.249.607	0,00%	-	99,47%	748.249.607
7	COLEGIO NACIONAL AGUAITY		255.578.320	46.550.480	209.027.840	255.578.320	18,01%	46.017.752	0,00%	-	18,01%	46.017.752
8	ESC. BAS Nº 747 y COLEGIO NACIONAL PROF. JUAN DE LA CRUZ ANTÚNEZ		528.950.098	45.470.380	483.479.718	528.950.098	12,52%	66.222.018	1,13%	5.988.120	13,65%	72.190.138
9	ESC. BAS. Nº 47 PROFESOR PEDRO AGUILERA		165.864.657	15.324.350	150.540.307	165.864.657	93,67%	155.364.657	0,00%	-	93,67%	155.364.657
10	ESC. BAS. Nº 7750 MBO'EHAO ÑEVANGA RENDA - TARUMANDY		329.914.867	15.962.320	313.952.547	329.914.867	96,82%	319.414.869	0,00%	-	96,82%	319.414.869
11	ESC. BAS. Nº 2490 y COLEGIO NACIONAL MAKÁ		717.511.490	34.257.800	683.253.690	717.511.490	29,08%	208.660.940	14,12%	101.332.788	43,20%	309.993.728
12	ESC. BAS. Nº 11531 DORA KENT DE EATON - COMUNIDAD XAMOK KASER - 25 DE FEBRERO - COMUN DAD INDIGENA		416.143.745	38.878.450	377.265.295	416.143.745	10,44%	43.427.069	0,00%	-	10,44%	43.427.069
13	ESC. BAS. Nº 15439 15 DE MAYO - COMUNIDAD PUERTO CARAYÁ VUELTA		419.650.945	42.092.650	377.558.295	419.650.945	11,18%	46.934.269	0,00%	-	11,18%	46.934.269
14	ESC. BAS. Nº 8209 12 DE OCTUBRE - COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE		418.091.745	40.826.450	377.265.295	418.091.745	10,74%	44.864.722	0,00%	-	10,74%	44.864.722
15	ESC. BAS. Nº 7700 KM 16 - COMUNIDAD KM 16		266.280.524	38.987.700	227.292.824	266.280.524	16,55%	44.063.722	0,00%	-	16,55%	44.063.722
	Total por Obra - (A)	100%	6.492.026.303	484.200.870	6.007.825.433	6.492.026.303	33,56%	2.178.611.486	2,27%	147.386.284	35,83%	2.325.997.770

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal