**CONTRATO Nº 15/2021** - **ID Nº: 397680** **CERTIFICADO 01/2021**

CONTRATISTA: ROBERTO C. CABALLERO - RC Servicios Generales **Fecha: 19/06/2021**

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO, CONTINUACION CALLE A CLUB 3 DE FEBRERO - COMPAÑÍA NARANJAISY.-**

| Nº | Descripción de trabajo | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Certificado Actual | Certificado Anteriores | Cantidad Avance | Avance % | Certificado a Cobrar | Monto s/Avance | Monto saldo a Cobrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO CONTINUACION CALLE A 3 DE FEBRERO DE LA COMPAÑIA NARANJAISY DEL DISTRITO DE VILLETA** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Cartel de Obra - TRAMO 1** | unidad | 1 | 932.305 | 932.305 | 1 | | | 100 | 932.305 | 932.305 | 0 |
| 2 | Replanteo y Marcación | m2 | 1.122 | 898 | 1.007.556 | 1.122 | | | 100 | 1.007.556 | 1.007.556 | 0 |
| 3 | Preparación de terreno para empedrado | m2 | 1.122 | 898 | 1.007.556 | 1.122 | | | 100 | 1.007.556 | 1.007.556 | 0 |
| 4 | Muro de Contención | m3 | 4,5 | 518.384 | 2.332.728 | 3 | | | 75 | 1.749.546 | 1.749.546 | 583.182 |
| 5 | Provisión y colocación de cordón H°: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. | ml | 187 | 10.290 | 1.924.230 | 140 | | | 75 | 1.443.173 | 1.443.173 | 481.058 |
| 6 | Cordon cuneta de hormigón pre elaborado | ml | 187 | 109.645 | 20.503.615 | 187 | | | 100 | 20.503.615 | 20.503.615 | 0 |
| 7 | Colchón de arena de rio para empedrado. espesor promedio 20 cm | m2 | 1.122 | 9.478 | 10.634.316 | 842 | | | 75 | 7.975.737 | 7.975.737 | 2.658.579 |
| 8 | Piedra bruta de la zona libre de descomposición | m2 | 1.122 | 17.554 | 19.695.588 | 842 | | | 75 | 14.771.691 | 14.771.691 | 4.923.897 |
| 9 | Construcción de pavimento tipo empedrado (MO) | m2 | 1.122 | 17.412 | 19.536.264 | 842 | | | 75 | 14.652.198 | 14.652.198 | 4.884.066 |
| 10 | Relleno para compactación triturada 7a | m2 | 1.122 | 2.710 | 3.040.620 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 3.040.620 |
| 11 | Compactación mecánica con plancha vibro compactadora | m2 | 1.122 | 2.700 | 3.029.400 | 842 | | | 75 | 2.272.050 | 2.272.050 | 757.350 |
| 12 | LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS | ml | 374 | 2.373 | 887.502 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 887.502 |
| 13 | **Cartel de Obra - TRAMO 2** | unidad | 1 | 932.305 | 932.305 | 1 | | | 100 | 932.305 | 932.305 | 0 |
| 14 | Replanteo y Marcación | m2 | 1.350 | 898 | 1.212.300 | 1.350 | | | 100 | 1.212.300 | 1.212.300 | 0 |
| 15 | Preparación de terreno para empedrado | m2 | 1.350 | 898 | 1.212.300 | 1.350 | | | 100 | 1.212.300 | 1.212.300 | 0 |
| 16 | Muro de Contención | m3 | 3 | 518.384 | 1.555.152 | 2 | | | 75 | 1.166.364 | 1.166.364 | 388.788 |
| 17 | Provisión y colocación de cordón H°: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. | ml | 412 | 10.290 | 4.239.480 | 309 | | | 75 | 3.179.610 | 3.179.610 | 1.059.870 |
| 18 | Cordon cuneta de hormigón pre elaborado | ml | 38 | 109.645 | 4.166.510 | 38 | | | 100 | 4.166.510 | 4.166.510 | 0 |
| 19 | Colchón de arena de rio para empedrado. espesor promedio 20 cm | m2 | 1.350 | 9.478 | 12.795.300 | 1.013 | | | 75 | 9.596.475 | 9.596.475 | 3.198.825 |
| 20 | Piedra bruta de la zona libre de descomposición | m2 | 1.350 | 17.554 | 23.697.900 | 1.013 | | | 75 | 17.773.425 | 17.773.425 | 5.924.475 |
| 21 | Construcción de pavimento tipo empedrado (MO) | m2 | 1.350 | 17.412 | 23.506.200 | 1.013 | | | 75 | 17.629.650 | 17.629.650 | 5.876.550 |
| 22 | Relleno para compactación triturada 7a | m2 | 1.350 | 2.710 | 3.658.500 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 3.658.500 |
| 23 | Compactación mecánica con plancha vibro compactadora | m2 | 1.350 | 2.700 | 3.645.000 | 1.013 | | | 75 | 2.733.750 | 2.733.750 | 911.250 |
| 24 | LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS | ml | 450 | 2.373 | 1.067.850 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1.067.850 |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **166.220.477** | | | | | **125.918.116** | **125.918.116** | **40.302.361** |

**DETALLE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CERTIFICADO 01/2021** | | | | | | **GS.** | **125.918.116** |
| (-) RETENCION 5% FONDO DE REPARO | | | | | | **GS.** | **6.295.906** |
| **TOTAL A COBRAR** | | | | | | **GS.** | **119.622.210** |

ROBERTO CABALLERO O.
RC Servicios Generales

RC Servicios Generales
De Roberto C Caballero Olmedo
RUC 1482653 - 4

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
JEFA DE CATASTRO Y OBRAS