GOBERNACION DE BOQUERÓN

CONTRATO Nº 25/2020: LPN N° 02/2020 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2020-2021"".

CERTIFICADO Nº:	1		MONTO DE CONTRATO	Gs. 381.125.000		CONTRATO Nº	25/2020	CONTRATISTA				
ACTA DE INICIO			PLAZO CONTRACTUAL	120 DIAS				MANCUSO &CIA S.R.L				
FECHA DE CERTIFICACIÓN				AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =				RUC: 80028337-6				

Item	Descripción del Bien	UN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaraníes)			% AVANCE
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
	LOTE NRO: 2											
	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BOQUERON											
1	Preparacion de obra											
1.1	Letrero de obra	UN	1	3.255.000	3.255.000		1	1,0	0	3.255.000	3.255.000	100%
1.2	Replanteo y marcacion	ML	720	4.500	3.240.000		720	720,0	0	3.240.000	3.240.000	100%
2	Estructura de H°A° y Albañileria											
2.1	Fundaciones de Zapatas de H°C° (0,30x0,30x0,50 mts)	M3	10	2.610.000	26.100.000		1	1,0	0	2.610.000	2.610.000	10%
2.2	Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas	ML	720	32.500	23.400.000		74,8891	74,9	0	2.433.896	2.433.896	10%
3	Mamposteria											
3.1	Mamposterias armadas de 0,30 mts base de cerramiento inferior de cercado, ladrillo 3 agujeros o comun	M2	150	270.000	40.500.000							
3.2	Mamposterias de ladrillos huecos 3 agujeros 0,15 elevacion	M2	435	130.000	56.550.000		14	14,0	0	3.780.000	3.780.000	9%
4	Aislaciones Hidrofugas						36	36,0	0	4.680.000	4.680.000	8%
4.1	Aislacion vertical y horizontal, con allante y asfalto liquido	ML	720	42.000	30.240.000							
5	Construccion de Porton e instalaciones de carteles con iluminacion							0,0	0		0	0%
5.1	Porton de Acceso vehicular de dos hojas de 4.00x2.40mts, 4 unidades. incluye pilares de H° A°	M2	38	610.000	23.180.000							
5.2	Cartel Institucional sobre porton de acceso principal, incluye ilumnacion	UN	1	9.300.000	9.300.000			0,0	0		0	0%
6	Limpieza final de obra							0,0	0		0	0%
6.1	Limpieza final de obra	UN	1	2.975.000	2.975.000			0,0	0		0	0%
	SUB TOTAL				**218.740.000**							
	LOTE NRO: 3											
	REFACCION Y REPARACIONES VARIAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION											
1	Preparacion de obra											
1.1	Letrero de obra	UN	1	1.860.000	1.860.000		1,0	1,0	0	1.860.000	1.860.000	100%
2	Servicio de pintura											
2.1	Reparaciones varias, albañileria y pintura	UN	1	23.500.000	23.500.000		0,1	0,1	0	2.350.000	2.350.000	10%
2.2	Repintado General de Paredes y cielo rasos	M2	2.000	23.000	46.000.000		190,0	190,0	0	4.370.000	4.370.000	10%
3	Albañileria y Mamposteria											
3.1	Submuracion, de muro lindero, incluye demolicion de muro existente, desmonte y relleno compactado en lindero	UN	1	23.000.000	23.000.000		0,1	0,1	0	2.300.000	2.300.000	10%
3.2	cambio y reposicion de aberturas de madera deterioradas	UN	1	9.300.000	9.300.000		0,1	0,1	0	930.000	930.000	10%
3.3	Guardamanos de madera, en pasillos	UN	1	9.300.000	9.300.000		0,1	0,1	0	930.000	930.000	10%
3.4	Envarillado de mamposterías, antepecho y sobre aberturas	UN	1	4.190.000	4.190.000		0,1	0,1	0	419.000	419.000	10%
4	Instalaciones sanitarias											
4.1	Instalaciones de cañerias, incluye reacondicionamiento General	GL	1	3.130.000	3.130.000			0,0	0		0	0%
4.2	cambio y reposicion de cisternas altas y accesorios	UN	8	265.000	2.120.000			0,0	0		0	0%
4.3	cambio y reposicion de griferias de lavatorios y accesorios	UN	8	230.000	1.840.000			0,0	0	0	0	0%
4.4	mantenimiento geral de camaras de inspeccion existentes	UN	6	375.000	2.250.000			0,0	0		0	0%

Lic. Ramón Echeverry Rivas
Secretario de Educación
Mat. Nº 48.492
Gobierno Departamental de Boquerón

Arq. Freddy F. León
Director Fiscalización de Obras
Gobernación de Boqueron
MOPC N° 2009

5	Aislaciones Hidrofugas												
5.1	Aislacion vertical y horizontal, con ailante y asfalto liquido	M2	150	46.500	6.975.000			0,0	0		0	0%
6	Porton de acceso vehicular												
6.1	Porton de acceso vehicular de dos hojas de 4.00x2.40 mts, 1 unidades. Incluye pilares de H°A°	M2	20	515.000	10.300.000			0,0	0		0	0%
7	Construccion e instalaciones electricas												
7.1	Cartel Institucional sobre Porton de acceso principal, incluye iluminacion	UN	1	16.550.000	16.550.000			0,0	0		0	0%
8	Trabajos finales y limpieza de obra												
8.1	Plaqueta conmemorativa y cartel de obra	UN	1	1.120.000	1.120.000			0,0	0		0	0%
8.2	Limpieza final de obra	UN	1	950.000	950.000			0,0	0	0	0	0%
	SUB TOTAL				162.385.000								
	Precio Total				381.125.000								
	ACUMULADO ANTERIOR								0				
	PRESENTE CERTIFICADO									33.157.896			
	ACUMULADO										33.157.896	9%	
	DEDUCCION ANTERIOR							5%	0				
	DEDUCCION ACTUAL							5%	1.657.896				
	IMPORTE NETO A PAGAR									31.500.000			

SON GUARANIES: Treinta y Un Millones Quinientos Mil.

OBS: SOLICITAMOS LA APROBACION Y PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES.

Lic. Ramón Echeverry Rivas
Secretario de Educación
Mat. N° 48.492
Gobierno Departamental de Boquerón

Arq. Freddy E. Leon
Director Fiscalización de Obras
Gobernación de Boquerón
MOPCN° 2009