Municipalidad de Ñacunday
Departamento de Obras

Puerto Paranambu - RUC N ° 80013971-2

Alto Paraná - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 01

OBRA: REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4328 SAN ISIDRO LABRADOR – CONTRATO Nº 05/2022 – ID Nº 415182- LICITACIÓN POR EXCEPCIÓN Nº 01/2022

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2022

						CERTIFICADO DE OBRAS N.º 1					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Item	Descripción del Item	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
	Trabajos Preliminares										
1	Cartel de Obra (1.00 x 2.00) m	m2	2,00	549455	1.098.900		0%		2,00	100%	1.098.900
	Techo										
2	Demolición de techo [sacar chapas]	m2	275,39	19.980	5.502.292		0%		275,39	100%	5.502.292
3	Chapa trapezoidal N° 27	m2	275,39	159.840	44.010.138		0%		275,39	100%	44.010.138
4	Cumbrera	ml	25,00	94.905	2.372.625		0%		25,00	100%	2.372.625
	Mampostería										
5	Revoque	m2	35,00	39.966	1.398.600		0%		35,00	100%	1.398.600
	Abertura Metálicas										
6	Mantenimiento de ventanas	un	8,00	99.900	799.200		0%		8,00	100%	799.200
7	Vidrio de 4 mm	m2	13,60	249.750	3.396.600		0%		13,60	100%	3.396.600
8	Reparación de Puerta, cerradura nuevas	un	5,00	399.600	1.998.000		0%		5,00	100%	1.998.000
	Piso										
9	Retiro de pisos existente	m2	62,50	9.990	624.375		0%		62,50	100%	624.375
10	Carpeta de nivelación	m2	62,50	29.970	1.873.125		0%		62,50	100%	1.873.125
11	Cerámico en aulas y galería (pt 4) Esmaltado de alto tráfico	m2	62,50	79.920	4.995.000		0%		62,50	100%	4.995.000
12	Zócalo cerámico	ml	25,00	19960	499.500		0%		25,00	100%	499.500
13	Guarda Obra Baldosas de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 00 cm	m2	35,00	89910	3.146.850		0%		35,00	100%	3.146.850
	Desagüe pluvial										
14	Canaletas	ml	50,00	69.930	3.496.500		0%		50,00	100%	3.496.500
15	Bajadas	ml	23,20	69.930	1.622.376		0%		23,20	100%	1.622.376
	Instalación Eléctrica										
16	Retiro de parte eléctrica	gl	1,00	399.600	399.600		0%		1,00	100%	399.600
17	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cabiería de 2 mm y 4 mm para artefactos) p/ cada espacio	un	4,00	1.198.800	4.795.200		0%		4,00	100%	4.795.200
18	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (1 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) p/ cada aula	un	4,00	1.698.300	6.793.200		0%		4,00	100%	6.793.200
	Pintura										
19	Exterior y interior con sellador, endudo acrílico y pintura Látex a dos manos	m2	611,00	44.955	27.467.505		0%		611,00	100%	27.467.505
20	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	16,80	31.968	537.062		0%		16,80	100%	537.062
21	Pinatrón con marco y porta tina	un	4,00	899.100	3.596.400		0%		4,00	100%	3.596.400
22	De Canaletas y bajas , anti óxido y pintura final	ml	73,20	22.977	1.681.916		0%		73,20	100%	1.681.916
	Limpieza Final										
23	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.886.835	2.886.835		0%		1,00	100%	2.886.835
TOTAL SEGUN CONTRATO					**125.000.000**	**TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES**		**-**	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**125.000.000**
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		**0%**	**% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**100%**

Monto de Certificado	125.000.000
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Repaso	6.250.000
Total a pagar por Certificado	118.750.000

Lider Jiménez
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ
Emprendimientos S&S
Contratista

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Escaneado con CamScanner