Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN Nº: 006/2022.

Contratista: "PROEL INGENIERIA" **Contrato Nº 64/2021.**

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

- May Lagerenza entre Avda. Carlos Antonio López u Cap. Gwynn.
- Santiago Leguizamón entre Avda. Carlos Antonio López y Mallorquín.
- Londres entre Madrid y Mallorquín.
- Paris entre Avda. Colon y Madrid.
- Milano entre Avda. Colon y 15 de Agosto.
- Montevideo entre Milano y Sicilia.
- Sicilia entre Montevideo y 15 de Agosto.
- Oleary entre Avda. Ygatimi y Roma.

Orden de Trabajo Nº 06/2021.
Fecha: 11/04/2022.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS	CANT	UNID.
1			
1.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	1301,80	ml.
1.3	Vereda.	225,50	ml.
2			
2.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	314,40	ml.
6	Cambio de ramal de Ø 3/4" sobre cañería 2", realizados en pavimento empedrado.	1221,92	ml.
8	Cambio de ramal Ø 3/4" sobre cañería Ø 4", realizados pavimento empedrado.	367,90	ml.
11			
11.1	Veredita común (amarillo, negro Ka'a)	488,10	m^2
11.9	Reposición de empedrado	1902,54	m^2
11.10	Reposición de asfalto	2717,92	m^2
14	Tubería de Propileno Tricapa color rojo de 3/4"	1589,82	ml.
19	Tubería PVC-PVA 10kg/cm² color marrón de 2"	1527,30	ml.
20	Tubería PVC-O de 16kg/cm color azul de 4.	314,40	m
21	Abrazadera Ø 60mm x 3/4" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca, PN 16. NBR 11821	52,00	Unid.
23	Abrazadera Ø 110mm x 3/4" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca, PN 16. NBR 11821	144,00	Unid.

Ing. Orwit Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Unidad de Fiscalización y Supervisión
ESSAP S.A.

CARLOS RAMÍREZ
RESIDENTE TECNICO
essapsa

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN Nº: 006/2022.

Contratista: "PROEL INGENIERIA" **Contrato Nº 64/2021.**

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

29	Enlace universal/manguito de 3/4" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	10,00	Unid.
31	Enlace universal/manguito de 2" (rango 60 a 64mm) transición PN16.	10,00	Unid.
32	Tapón de compresión de 3/4" polipropileno PN 16.	196,00	Unid.
34	Tapón de compresión de 2" polipropileno PN 16.	4,00	Unid.
38	Unión Gibault para tuberías de 110mm con pintura epoxi de 250 micras	10,00	Unid.
39	Válvula de hierro dúctil para PVC 60mm PVC-PBA BOLSA-BOLSA (cierre horario).	10,00	Unid.
40	Válvula de hierro dúctil para PVC-O 110mm BOLSA-BOLSA (cierre horario).	1,00	Unid.
41	Cajas de válvulas Cuerpo corto de 4" Hº Fº - altura regulable, sección circular.	11,00	Unid.

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalizacion y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Unidad de Fiscalizacion y Supervisión
Técnicos - ESSAP S.A

ING. CARLOS RAMÍREZ
DIRECTOR TECNICO
essap sa

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.