MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
Avda. Carlos A. López esq. Oscar Botana Tte. Pastor Pando
RUC.: 80021421 – 8 TELEFAX:(044) 213 204 E-MAIL: munirosario@hotmail.com
Villa del Rosario – Paraguay

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL ESC. N° 3.461 con ID: 430792

					CONSTRUCCIONES LA ROSARINA		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO		SUMAS	PORCENTAJE
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Actual	Total	Actual	Total		
1	72131601-002	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	ML	260	2.258	587.080	260	260	587.080	587.080	587.080	100%
2	72103001-001	Destronque de árboles ubicadas en sectores de construcción de cercado.-	GL	1	611.444	611.444	1	1	611.444	611.444	611.444	100%
3	72103001-001	Desmonte de tejido y postes existentes.	GL	1	1.260.210	1.260.210	1	1	1.260.210	1.260.210	1.260.210	100%
4	72131601-9974	Replanteo y marcación	ML	260	2.290	595.400	260	260	595.400	595.400	595.400	100%
5	82101502-004	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	UN	1	993.750	993.750	1	1	993.750	993.750	993.750	100%
6	72131601-9973	Pilar de Hº Aº 25x25 H: 3,00 en esquinas, incluye zapata.-	UN	6	672.500	4.035.000	5	5	3.362.500	3.362.500	3.362.500	83%
7	72131601-9973	Cercado perimetral según detalles de planos, incluye postes de Hº Aº.-	ML	260	103.333	26.866.580	5	5	519.534	519.534	519.534	2%
8	73121602-002	Provisión y colocación de portón peatonal y vehicular. (detalles en planos)	M2	10,4	407.500	4.238.000		-	-	-	-	0%
9	72131601-013	Limpieza Final de obra	GL	1	462.125	462.125		-	-	-	-	0%
					Precio Total	39.649.589				7.929.918	7.929.918	20%

RESUMEN CERTIFICADO N° 1	
Monto en Gs.	7.929.918
Porcentaje:	20%
Saldo:	31.719.671

FISCAL DE OBRAS
Arq. Arturo Velázquez
Registro N° 4239

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES LA ROSARINA

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO – REPUBLICA DEL PARAGUAY – INTENDENCIA MUNICIPAL

Julián Abel Barressi M.
Intendente Municipal
Villa del Rosario