GERENCIA TÉCNICA
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

FECHA: 20 DIC 2021

CONTRATO Nº: 44/2019 Y SUS ADENDAS: Nº 01, DE FECHA 14/07/2020; Nº 02, DE FECHA 28/08/2020 Y Nº 03, DE FECHA 19/11/2020.-
FECHA DEL CONTRATO: 18 DE SETIEMBRE DE 2019.-
OBJETO: "EXPANSIÓN DE CAPACIDAD DEL ACTUAL CORE DE PAQUETES"
CONTRATISTA: CELEXX S.A.-
PLAZO CONTRACTUAL: 255 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.-
FECHA DE INICIO: 19 DE SETIEMBRE DE 2019.-
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO: 30 DE MAYO DE 2020.-
PRÓRROGA SEGÚN ADENDA Nº 01: 76 (SETENTA Y SEIS) DÍAS CALENDARIO, CORRESPONDIENTE A TODOS LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN.-
PRÓRROGA SEGÚN ADENDA Nº 02: 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO, CORRESPONDIENTE A TODOS LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS, ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN PROVISORIA.-
PRÓRROGA SEGÚN ADENDA Nº 03: 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO, CORRESPONDIENTE A TODOS LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y PROTOCOLO DE PRUEBAS, ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN PROVISORIA.-
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO + ADENDAS: 10 DE FEBRERO DE 2021.-
FECHA DE FINALIZACIÓN REAL: 10 DE FEBRERO DE 2021.-
MONTO DEL CONTRATO: GS. 49.950.000.000 (GUARANIES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES), IVA INCLUIDO.-
MONTO EJECUTADO: GS. 49.950.000.000 (GUARANIES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES), IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a Protocolos de Pruebas Técnicas de las Áreas de:

1- Core de Paquetes: Etapa 1: (13/01/2021); Etapa 2: (22/01/2021); Etapa 3: (29/01/2021); Etapa 4: (09/02/2021).-
2- Networking: Plataforma de Equipos CE1200 y CE6800 (21/01/2021); Plataforma de Equipos NE40-M2K (04/02/2021); Migración/Expansión de anillos en plataformas NE40E y CX-600 X2 (01/02/2021); Network Cloud Engine (08/02/2021); Plataforma de Firewall USG6630 (09/02/2021).-
3- Wireless: Ran Software Upgrade (12/01/2021); Wireless-U2020 (06/01/2021); Expansión de la Interfaz IuPS/IuR (18/01/2021); Virtual Cluster OSMU (01/02/2021); Virtual Cluster OSMU (08/02/2021); Nuevos Sitios (09/02/2021); Características Básicas (25/01/2021).-

Se deja expresa constancia que los pendientes consignados en los Protocolos de Pruebas Técnicas, deberán ser subsanados por la Contratista, para que pueda ser emitida el Acta de Recepción Definitiva.-

MARCO ESTEBAN DOMANICZKY GARCÍA DE Z.
Contratista – CELEXX S.A.

LIC. MARCO DOMANICZKY
DIRECTOR
CELEXX S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Administrador del Contrato
COPACO S.A.