HOSPITAL ACOSTA ÑU

PROYECTO EJECUTIVO

"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"

ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy Nº 960 - teléfono 229869

Certificado de Obras Nº 18 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 01/07/2022 a 31/07/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	CANTIDADES			MONTOS		
							Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72121403-001	Preparación de Obra		1								
1.1		Limpieza del Predio: podar y desraizar árboles con retiro de hojas, ramas, tronco y raíces fuera del predio	m2	4.610	6.697	30.873.170	4.610		4.610	30.873.170	-	30.873.170
1.2		Trazado, replanteo y marcación	m2	4.610	3.409	15.715.490	4.610		4.610	15.715.490	-	15.715.490
1.3		Reacondicionamiento de todos los registros sanitarios (cloacal, pluvial, cañerías de agua corriente) y eléctrico	gl	1	7.612.865	7.612.865	1		1	7.612.865	-	7.612.865
2	72121403-001	Demolición con recuperación de material y retiro de escombros										
2.1		Pabellón Existente (la empresa adjudicada deberá cotizar este rubro asistiendo a la visita de recorrida que del	un	1	38.642.643	38.642.643	1		1	38.642.643	-	38.642.643
3	72121403-001	Movimiento de Tierra										
3.1		Relleno de tierra compactada h= prom 20cm	m2	5.546,14	27.514	152.596.441	5546,138		5.546,14	152.596.441	-	152.596.441
3.2		Excavación para zapatas y vigas de fundación	m3	817,53	41.520	33.943.783	817,5285		817,53	33.943.783	-	33.943.783
4	72121403-001	Estructura de H°A°										
4.1		Zapatas	m3	137,28	1.847.880	253.676.966	137,28		137,28	253.676.966	-	253.676.966
4.2		Vigas de fundación	m3	129,46	2.071.378	268.163.910	129,4616		129,46	268.163.910	-	268.163.910
4.3		Pilares	m3	88,31	2.210.080	195.165.494	88,3069818		88,31	195.165.494	-	195.165.494
4.4		Viga techo PB	m3	91,23	2.288.591	208.782.024	91,22732		91,23	208.782.024	-	208.782.024
4.5		Losa techo PB	m3	211	2.125.606	448.502.866	211		211	448.502.866	-	448.502.866
4.6		Viga techo PA	m3	105,50	2.310.342	243.741.081	105,5		105,50	243.741.081	-	243.741.081
4.7		Losa techo PA	m3	198,89	2.143.848	426.379.651	198,885206		198,89	426.379.651	-	426.379.651
4.8		Escaleras 19 escalones de 1,45 de largo con descanso	m3	3,53	2.352.908	8.309.556	3,531614		3,53	8.309.556	-	8.309.556
4.9		Rampa	m3	20	2.098.286	41.965.720	20		20	41.965.720	-	41.965.720
5	72121403-001	Mamposteria y divisorias										
5.1		Elevación 0,15 común (1-2-10).	m2	4.986	79.394	395.858.484	4.986		4.986	395.858.484	-	395.858.484

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
5.2		Envarillado sobre aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	m	796,20	24.328	19.369.954	796,2		796,2	19.369.954	-	19.369.954
5.3		Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesori	m2	7	290.423	2.032.961	0	7	7	-	2.032.961	2.032.961
6	72121403-001	Aislación										
6.1		Horizontal pared 0,15	m	1.241,42	33.115	41.109.623	1.241		1241,42	41.109.623	-	41.109.623
6.2		De losa con mebrana asfáltica de 2mm con aluminio sobre alisado de base	m2	1.927	121.933	234.964.891	1927,00		1.927	234.964.891	-	234.964.891
7	72121403-001	Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mamposteria)										
7.1		Pared interior a dos capas	m2	6.573,10	35.791	235.257.771	6.573		6573,098572	235.257.771	-	235.257.771
7.2		Pared base azulejos con hidrófugo	m2	1.005	30.290	30.441.450	1.005		1.005	30.441.450	-	30.441.450
7.3		Revoque de losa (incluye azotada de adherencia)	m3	2.357	47.813	112.695.241	2357		2.357	112.695.241	-	112.695.241
7.4		Exterior a dos capas con hidrófugo	m2	1.811,16	39.000	70.635.162	1.811		1811,158	70.635.162	-	70.635.162
8	72121403-001	Contrapiso										
8.1		Cascotes int s/terreno natural 10 cm y para pav. HºAº (1-4-16-24)	m2	2.137	42.083	89.931.371	2137		2137	89.931.371	-	89.931.371
8.2		Cascotes ext s/terreno natural 7 cm (1-4-16-24)	m2	240,41	34.049	8.185.720	240,41		240,41	8.185.720	-	8.185.720
9	72121403-001	Piso										
9.1		Porcelanato 60 x 60 (carpeta incluida)	m2	1.927	160.964	310.177.628	1927		1.927	310.177.628	-	310.177.628
9.2		Pavimentación HºAº para acceso vehicular	m2	538	177.551	95.522.438	538		538	95.522.438	-	95.522.438
9.3		Pavimentacion de Hº para guarda obra	m2	240,41	138.712	33.347.752	0	240,41	240,41	-	33.347.752	33.347.752
9.4		Plancha de mosaico granitico base gris para escalera (Esc.:1,45x0,30x18un. + Desc.: 3,00x1,45)	m2	12,20	283.810	3.462.482	12,2		12,2	3.462.482	-	3.462.482
9.5		Mosaico granitico base gris 30x30 para rampa. Segun EE.TT.	m2	121,50	130.397	15.843.236	121,5		121,5	15.843.236	-	15.843.236
9.6		Canto rodado, camineros	m2	506	102.708	51.970.248	0	506	506	-	51.970.248	51.970.248
10	72121403-001	Zócalo										
10.1		Porcelanato idem al piso	m	1.426	29.034	41.402.484	1.402,73	23,27	1.426,00	40.726.863	675.621	41.402.484
10.2		Mosaico granitico base gris 10x30 para rampa. Ver detalle	m	120	45.413	5.449.560	120		120	5.449.560	-	5.449.560
11	72121403-001	Revestimiento										
11.1		Azulejos h= 2,10	m2	933	91.877	85.721.241	933		933	85.721.241	-	85.721.241

Arq. Monica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ña

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/07/2022	a	31/07/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
11.2		Azulejos h= 1,20	m2	72	91.877	6.615.144	72		72	6.615.144	-	6.615.144
11.3		Guarda decorativa de azulejos	m	476	59.462	28.303.912	476		476	28.303.912	-	28.303.912
11.4		Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias	m	10	531.145	5.311.450	0		0	-	-	-
11.5		Guarda camilla	m	642	226.091	145.150.422	0		0	-	-	-
11.6		PVC antibacterial en pasillos h=1,20	m2	771	258.567	199.355.157	0		0	-	-	-
11.7		Ploteado de paredes en sala de juegos	m2	25	203.999	5.099.975	0		0	-	-	-
12	72121403-001	Provisión y colocación de puerta (incluye provisión y colocación de Marcos y Contramarcos)										
12.1		Puerta tipo P1 detalle según plano	un	1	1.131.354	1.131.354	0	1	1	-	1.131.354	1.131.354
12.2		Puerta tipo P2 detalle según plano	un	13	1.259.633	16.375.229	11	1	12	13.855.963	1.259.633	15.115.596
12.3		Puerta tipo P2.1 detalle según plano	un	1	1.066.675	1.066.675	0		0	-	-	-
12.4		Puerta tipo P3 detalle según plano	un	1	1.442.511	1.442.511	0	1	1	-	1.442.511	1.442.511
12.5		Puerta tipo P4 detalle según plano	un	62	1.383.589	85.782.518	60	1	61	83.015.340	1.383.589	84.398.929
12.6		Puerta tipo P4.2 detalle según plano	un	1	1.502.083	1.502.083	0	1	1	-	1.502.083	1.502.083
12.7		Puerta tipo P5 detalle según plano	un	1	2.138.655	2.138.655	0	1	1	-	2.138.655	2.138.655
12.8		Puerta tipo P6 detalle según plano	un	52	1.940.254	100.893.208	50	1	51	97.012.700	1.940.254	98.952.954
12.9		Puerta tipo P6.1 detalle según plano	un	3	1.664.456	4.993.368	1		1	1.664.456	-	1.664.456
12.10		Puerta tipo P7 detalle según plano	un	6	2.988.690	17.932.140	5	1	6	14.943.450	2.988.690	17.932.140
13	72121403-001	Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especificaciones (incluye herrajes, cerraduras y ploteado microperforado)										
13.1		Ventana tipo V1 detalle según plano	un	8	680.321	5.442.568	6	2	8	4.081.926	1.360.642	5.442.568
13.2		Ventana tipo V2 detalle según plano	un	20	1.012.099	20.241.980	15	5	20	15.181.485	5.060.495	20.241.980
13.3		Ventana tipo V3 detalle según plano	un	6	1.520.930	9.125.580	4	1	5	6.083.720	1.520.930	7.604.650
13.4		Ventana tipo V3.1 detalle según plano	un	3	904.933	2.714.799	1	1	2	904.933	904.933	1.809.866
13.5		Ventana tipo V4 detalle según plano	un	67	2.129.501	142.676.567	50	10	60	106.475.050	21.295.010	127.770.060
13.6		Ventana tipo V4.1 detalle según plano	un	3	1.151.498	3.454.494	1	1	2	1.151.498	1.151.498	2.302.996
13.7		Ventana tipo V6, Enfermería, detalle según plano	un	2	1.538.262	3.076.524	1		1	1.538.262	-	1.538.262

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pedia...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
13.8		Ventana tipo V8, Enfermería, detalle según plano	un	1	2.371.262	2.371.262	0	1	1	-	2.371.262	2.371.262
13.9		Ventana tipo V14, Enfermería, detalle según plano	un	1	2.308.370	2.308.370	0	1	1	-	2.308.370	2.308.370
13.10		Ventana tipo V14.1, Enfermería, detalle según plano	un	1	1.767.730	1.767.730	0	1	1	-	1.767.730	1.767.730
13.11		Ventana tipo VF, Aire y luz, vidrio fijo de cristal templado de 8 mm	un	2	11.890.676	23.781.352	1	1	2	11.890.676	11.890.676	23.781.352
14	72121403-001	Provisión y colocación de cielorraso										
14.1		Cielorraso de lana mineral, placas de 60x60, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estru	m2	1.073	137.778	147.835.794	905	168	1073	124.689.090	23.146.704	147.835.794
15	72121403-001	Provisión y colocación de puertas de cristal templado rebatibles con herrajes, cerraduras, cierre con freno hidraúlico y contramarcos.										
15.1		Puerta de vidrio tipo PV1 detalle según plano	un	2	9.698.962	19.397.924	0	2	2	-	19.397.924	19.397.924
16	72121403-001	Instalación agua corriente (en planta alta la cañería va colgada de la losa)										
16.1		Provisión e instalación de tanque metálico tipo copa de 50 m3 y altura de 15 m (incluye fundación de base)	un	1	84.301.826	84.301.826	1		1	84.301.826	-	84.301.826
16.2		Provisión y construcción de tanque H°A° De 30 m3	un	1	73.933.552	73.933.552	1		1	73.933.552	-	73.933.552
16.3		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 100mm- PN 10 kg/cm2	m	20	92.506	1.850.120	20		20	1.850.120	-	1.850.120
16.4		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 50mm- PN 10 kg/cm2	m	41	60.666	2.487.306	41		41	2.487.306	-	2.487.306
16.5		Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 100mm	un	1	945.582	945.582	1		1	945.582	-	945.582
16.6		Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 50mm	un	1	629.476	629.476	1		1	629.476	-	629.476
16.7		Instalación de agua fría y caliente en baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas con canilla lav	un	2	2.301.851	4.603.702	2		2	4.603.702	-	4.603.702
16.8		Instalación de agua fría en baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T	un	1	1.899.369	1.899.369	1		1	1.899.369	-	1.899.369
16.9		Instalación de agua fría y caliente en baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha con canilla la	un	1	2.278.761	2.278.761	1		1	2.278.761	-	2.278.761
16.10		Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T4 I	un	3	797.766	2.393.298	3		3	2.393.298	-	2.393.298
16.11		Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pl	un	6	1.255.275	7.531.650	6		6	7.531.650	-	7.531.650
16.12		Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pl	un	64	1.259.428	80.603.392	64		64	80.603.392	-	80.603.392
16.13		Instalación de agua fría en baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño p	un	1	1.681.974	1.681.974	1		1	1.681.974	-	1.681.974
16.14		Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2	un	1	1.232.503	1.232.503	1		1	1.232.503	-	1.232.503
16.15		Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T3	un	2	1.083.081	2.166.162	2		2	2.166.162	-	2.166.162
16.16		Instalación de agua fría en inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	un	7	453.797	3.176.579	7		7	3.176.579	-	3.176.579

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pedía...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras Nº 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
16.17		Instalación agua fría en pileta cocina, c/llave de paso de 1/2"	un	2	356.041	712.082	2		2	712.082	-	712.082
16.18		Instalación agua fría y caliente en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	un	17	535.589	9.105.013	17		17	9.105.013	-	9.105.013
16.19		Instalación agua fría en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	un	31	405.647	12.575.057	31		31	12.575.057	-	12.575.057
16.20		Instalación agua fría de lavatorio en Internado oncológico	un	11	360.486	3.965.346	11		11	3.965.346	-	3.965.346
16.21		Instalación agua fría canilla de patio c/llave de paso de 1/2"	un	4	220.947	883.788	4		4	883.788	-	883.788
16.22		Instalación de caño de PVC roscable de 3/4" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	m	577	34.117	19.685.509	577		577	19.685.509	-	19.685.509
16.23		Instalación de caño de PVC roscable de 1" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	m	392	46.702	18.307.184	392		392	18.307.184	-	18.307.184
17	72121403-001	Desagüe cloacal (en planta alta la cañería va colgada de la losa)										
17.1		Provisión e instalación de tubería de PVC 150mm	m	120	105.792	12.695.040	120		120	12.695.040	-	12.695.040
17.2		Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	m	527	63.485	33.456.595	527		527	33.456.595	-	33.456.595
17.3		Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	m	117	64.883	7.591.311	117		117	7.591.311	-	7.591.311
17.4		Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas. Baño T1 - Pl	un	2	1.173.731	2.347.462	2		2	2.347.462	-	2.347.462
17.5		Instalación hasta el primer registro de baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. Baño T2 - Pl. Alta	un	1	1.101.398	1.101.398	1		1	1.101.398	-	1.101.398
17.6		Instalación hasta el primer registro de baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha. Baño T3 - P	un	1	1.290.357	1.290.357	1		1	1.290.357	-	1.290.357
17.7		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha. Baño T4 Pl. Alta y T4 Pl.	un	3	497.114	1.491.342	3		3	1.491.342	-	1.491.342
17.8		Instalación hasta el primer registro de baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha. Baño T5 y T6 - P	un	70	670.627	46.943.890	70		70	46.943.890	-	46.943.890
17.9		Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. Baño público Pl. Alta	un	1	777.719	777.719	1		1	777.719	-	777.719
17.10		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas. Baño públic	un	1	799.607	799.607	1		1	799.607	-	799.607
17.11		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas. Baño T3 - Pl. Baja	un	2	576.064	1.152.128	2		2	1.152.128	-	1.152.128
17.12		Instalación hasta el primer registro de inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	un	7	387.648	2.713.536	7		7	2.713.536	-	2.713.536
17.13		Instalación hasta el primer registro de pileta cocina	un	2	286.377	572.754	2		2	572.754	-	572.754
17.14		Instalación hasta el primer registro de bacha profunda con sifon	un	48	310.661	14.911.728	48		48	14.911.728	-	14.911.728
17.15		Instalación hasta el primer registro de lavatorio en Internado oncológico	un	11	345.585	3.801.435	11		11	3.801.435	-	3.801.435
17.16		Rejilla de piso sifonada de 10x10	un	75	77.018	5.776.350	75		75	5.776.350	-	5.776.350
17.17		Rejilla de piso sifonada de 15x15	un	86	94.288	8.108.768	86		86	8.108.768	-	8.108.768

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátr...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
17.18		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,40x0,40	un	19	384.140	7.298.660	19		19	7.298.660	-	7.298.660
17.19		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,50x0,50	un	8	490.742	3.925.936	7		7	3.435.194	-	3.435.194
17.20		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,60x0,60	un	12	549.974	6.599.688	8		8	4.399.792	-	4.399.792
17.21		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,70x0,70	un	9	670.052	6.030.468	9		9	6.030.468	-	6.030.468
17.22		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,80x0,80	un	13	760.580	9.887.540	13		13	9.887.540	-	9.887.540
18	72121403-001	Artefactos Sanitarios (Prov. Y coloc.)										
18.1		Provisión e instalación de accesorios sanitarios (jaboneras 90 un; portarrollos 87 un; toalleras 70 un y colgad	un	323	110.044	35.544.212	260	63	323	28.611.440	6.932.772	35.544.212
18.2		Provisión e instalación de artefactos sanitarios (inodoros losa blanca con cisterna baja, tapa plástica y asient	un	70	3.326.569	232.859.830	50	20	70	166.328.450	66.531.380	232.859.830
18.3		Provisión e instalación de inodoro losa blanca, con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado	un	24	1.088.703	26.128.872	7	17	24	7.620.921	18.507.951	26.128.872
18.4		Provisión e instalación de lavatorio losa blanca adosada a la mampostería con grifería	un	11	715.426	7.869.686	0		0	-	-	-
18.5		Provisión e instalación de mingitorios losa blanca	un	1	720.739	720.739	0	1	1	-	720.739	720.739
18.6		Provisión e instalación de bacha losa blanca de embutir en mesada de granito con griferías	un	20	793.910	15.878.200	4	16	20	3.175.640	12.702.560	15.878.200
18.7		Provisión e instalación de termocalefón de 80 lt	un	78	1.362.592	106.282.176	78		78	106.282.176	-	106.282.176
19	72121403-001	Accesorios Sanitarios especiales (Prov. Y coloc.)										
19.1		Asiento de ducha revatible	un	53	683.348	36.217.338	0		0	-	-	-
19.2		Barras de acero horizontal inoxidable móviles, para inodoro	un	112	902.943	101.129.616	0	52	52	-	46.953.036	46.953.036
19.3		Barras de acero horizontal fija, para ducha	un	53	946.688	50.174.464	0	26	26	-	24.613.888	24.613.888
19.4		Barras de acero inoxidable fija, para inodoro	un	8	604.799	4.838.392	0		0	-	-	-
19.5		Barras de acero inoxidable revatible, ducha	un	49	788.400	38.631.600	0		0	-	-	-
20	72121403-001	Desagüe Pluvial										
20.1		Provisión e instalación de tuberia de PVC-PBA- VINILFORT- DN 150mm (incluye accesorios)	m	1.267	113.306	143.558.702	1050	35	1085	118.971.300	3.965.710	122.937.010
20.2		Provisión e instalación de tuberia de PVC-PBA- VINILFORT- DN 250mm (incluye accesorios)	m	21	187.829	3.944.409	21		21	3.944.409	-	3.944.409
20.3		Provisión e instalación de tuberia de PVC-PBA- VINILFORT- DN 300mm (incluye accesorios)	m	161	275.702	44.388.022	24		24	6.616.848	-	6.616.848

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Perlí...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras Nº 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
20.4		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mamposteria de 0,50x0,50 (incluye	un	8	472.630	3.781.040	8		8	3.781.040	-	3.781.040
20.5		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mamposteria de 0,60x0,60 (incluye	un	8	553.226	4.425.808	7		7	3.872.582	-	3.872.582
20.6		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mamposteria de 0,70x0,70 (incluye	un	11	686.190	7.548.090	9	2	11	6.175.710	1.372.380	7.548.090
20.7		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mamposteria de 0,80x0,80 (incluye	un	5	820.050	4.100.250	5		5	4.100.250	-	4.100.250
20.8		Bajadas (incluye accesorios)	m	240	82.558	19.813.920	240		240	19.813.920	-	19.813.920
21	72121403-001	Fabricación y Colocación de muebles y mesadas										
21.1		Mueble de enfermeria en salas de UTI, según detalle en plano	m	64	1.673.913	107.130.432	23		23	38.499.999	-	38.499.999
21.2		Mesada de granito natural de 0,60 ancho (con pollera de 10 cm y zócalo de 8 cm). Incluye perforación y pegad	m	15,42	853.258	13.157.238	5,7	9,72	15,42	4.863.571	8.293.668	13.157.238
21.3		Mesada de acero inoxidable en lavado sucio y cuarto séptico, fabricado con chapas de 1,5mm de espesor, ca	m	10,35	2.517.977	26.061.062	0	10,35	10,35	-	26.061.062	26.061.062
21.4		Mesada de granito natural de 0,35 de ancho en salas de enfermeria internados	m	10,45	492.805	5.149.812	0	6	6	-	2.956.830	2.956.830
21.5		Mesada de granito natural, sobre mueble de madera, zócalo de granito con piletas de acero inoxidable. Ver de	m	41,80	1.540.460	64.391.228	17	6	23	26.187.820	9.242.760	35.430.580
21.6		Bacha acero inoxidable para lavado de manos. Ver detalle en planilla.	un	26	1.980.713	51.498.538	0	15	15	-	29.710.695	29.710.695
22	72121403-001	Prevención contra incendio (MDO, Prov. Y coloc.)										
22.1		Provisión e instalación de tuberia de Ho. Go., DN 4 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	m	20	658.639	13.172.780	20		20	13.172.780	-	13.172.780
22.2		Provisión e instalación de tuberia de Ho. Go., DN 3 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	m	264	272.620	71.971.680	264		264	71.971.680	-	71.971.680
22.3		Provisión e instalación de tuberia de Ho. Go., DN 2 1/1 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	m	111	264.934	29.407.674	111		111	29.407.674	-	29.407.674
22.4		Puerta corta fuego de emergencia de 1,20x2,10, con manija y barra antipánico, con sensor automático	un	8	3.691.721	29.533.768	8		8	29.533.768	-	29.533.768
22.5		Extintores de 6 kg, tipo ABC	un	20	281.640	5.632.800	0		0	-	-	-
22.6		Iluminación autónoma de emergencia tipo led de 18W.	un	53	175.612	9.307.436	26		26	4.565.912	-	4.565.912

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pedi...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
22.7		Cartel luminoso indicador de salida de emergencia	un	50	244.000	12.200.000	25		25	6.100.000	-	6.100.000
22.8		Provisión e instalación de electrobomba centrífuga de eje horizontal , Caudal 1000 l/min, Hman 30 mca, con El	un	2	20.739.155	41.478.310	2		2	41.478.310	-	41.478.310
22.9		Provisión e instalación de tablero de mando con sistema de protección (SEGÚN EE.TT.)	un	1	11.713.851	11.713.851	1		1	11.713.851	-	11.713.851
23	72121403-001	Pinturas										
23.1		De pared interior	m2	2.897	15.029	43.539.013	2.897		2.897	43.539.013	-	43.539.013
23.2		De pared exterior	m2	6.107	15.912	97.174.584	2178,5		2178,5	34.664.292	-	34.664.292
23.3		En losas y vigas de H° A°	m2	1.864	15.115	28.174.360	1116,83	0,17	1117	16.880.885	2.570	16.883.455
23.4		En losas de hormigón	m2	1.864	25.725	47.951.400	1116,83	0,17	1117	28.730.452	4.373	28.734.825
23.5		De paredes interiores	m2	2.897	26.518	76.822.646	2897		2897	76.822.646	-	76.822.646
23.6		De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas)	m2	6.107	29.718	181.487.826	1000	2904,5	3904,5	29.718.000	86.315.931	116.033.931
23.7		Texturado exterior de paredes de rampa, fachadas y acceso	m2	432,28	64.103	27.710.445	432,28		432,28	27.710.445	-	27.710.445
24	72121403-001	Gases medicinales (provisión y colocación)										
24.1		Red de distribución de gases	m	2.500	288.014	720.035.000	2.500		2.500	720.035.000	-	720.035.000
24.2		Consola poliducto de 2 gases (O2 y Vacío), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermería	un	64	5.654.817	361.908.288	38	19	57	214.883.046	107.441.523	322.324.569
24.3		Consola de 4 gases (2 de O2, Vacío, Aire), con 8 tomas Schuko, luz interna	un	20	9.825.529	196.510.580	10	10	20	98.255.290	98.255.290	196.510.580
24.4		Columna Retractil de 3 gases (2 de O2; 2 de Vc; 1 de Aire; 8 toma Schuko)	un	6	31.924.749	191.548.494	0		0	-	-	-
24.5		Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS.	un	122	481.583	58.753.126	67	49	116	32.266.061	23.597.567	55.863.628
24.6		Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS	un	28	481.583	13.484.324	14	14	28	6.742.162	6.742.162	13.484.324
24.7		Toma consola simple externa Vacío, de doble retención, sistema DISS	un	96	481.583	46.231.968	54	36	90	26.005.482	17.336.988	43.342.470
24.8		Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	un	2	7.341.176	14.682.352	2		2	14.682.352	-	14.682.352
24.9		Panel de alarma para Aire; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	un	2	7.341.176	14.682.352	2		2	14.682.352	-	14.682.352
24.10		Panel de alarma para Vacío; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	un	2	7.341.176	14.682.352	2		2	14.682.352	-	14.682.352
24.11		Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (2 gases)	un	4	5.907.737	23.630.948	4		4	23.630.948	-	23.630.948
24.12		Panel de alarma para Vacío; sin Batería (2 gases)	un	4	5.907.737	23.630.948	4		4	23.630.948	-	23.630.948
24.13		Caja de válvulas de 2 gases	un	4	4.322.042	17.288.168	4		4	17.288.168	-	17.288.168

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pedi...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
24.14		Caja de válvulas de 3 gases	un	2	5.344.766	10.689.532	2		2	10.689.532	-	10.689.532
24.15		Fluxómetro O2 0-15 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	un	105	255.604	26.838.420	30		30	7.668.120	-	7.668.120
24.16		Fluxómetro Aire 0-30 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	un	26	413.559	10.752.534	8		8	3.308.472	-	3.308.472
24.17		Humidificador O2, frasco polipropileno (reusable)	un	90	167.107	15.039.630	27		27	4.511.889	-	4.511.889
24.18		Humidificador Aire, frasco polipropileno (reusable)	un	26	180.970	4.705.220	8		8	1.447.760	-	1.447.760
24.19		Aspirador Red Vacío (Vacuometro) frasco polipropileno (reusable)	un	90	1.706.480	153.583.200	0	45	45	-	76.791.600	76.791.600
24.20		Frasco de Vacío de 1000 cc	un	90	1.296.702	116.703.180	27		27	35.010.954	-	35.010.954
24.21		Conexión para manguera de O2, de 5,00 metros	un	26	283.175	7.362.550	8	8	16	2.265.400	2.265.400	4.530.800
24.22		Conexión para manguera de Aire, de 5,00 metros	un	26	264.286	6.871.436	8	18	26	2.114.288	4.757.148	6.871.436
24.23		Compresor de Aire dúplex 2x10 HP	un	1	298.160.784	298.160.784	1		1	298.160.784	-	298.160.784
24.24		Bomba de Vacío dúplex 2x5,5 HP	un	1	312.942.119	312.942.119	1		1	312.942.119	-	312.942.119
24.25		Válvulas de sectorización de gases para cada Sala de 1/2"	un	207	335.419	69.431.733	0		0	-	-	-
24.26		Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de O2, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20	un	1	33.196.322	33.196.322	0,5	0,5	1	16.598.161	16.598.161	33.196.322
24.27		Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de Aire, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,2	un	1	30.968.086	30.968.086	0,5	0,5	1	15.484.043	15.484.043	30.968.086
25	72121403-001	Climatización										
25.1		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x	un	4	2.399.515	9.598.060	4		4	9.598.060	-	9.598.060
25.2		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x	un	54	3.484.550	188.165.700	54		54	188.165.700	-	188.165.700
25.3		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x	un	10	4.525.079	45.250.790	8		8	36.200.632	-	36.200.632
25.4		Provisión e instalación de Cañerías de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	m	588	167.790	98.660.520	588		588	98.660.520	-	98.660.520
25.5		Provisión y colocación de extractor axial de 100m3/h-marca Décor 100-1x220V	un	50	417.819	20.890.950	50		50	20.890.950	-	20.890.950
25.6		Provisión y colocación de extractor axial de 200m3/h-marca Décor 200-1x220V	un	1	697.696	697.696	0		0	-	-	-

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pedi

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras Nº 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
25.7		Provisión y colocación de cañerías de tubo PVC liviano 100mm	m	256	52.694	13.489.664	256		256	13.489.664	-	13.489.664
25.8		Provisión y colocación de rejas anti pájaro 20x20	un	51	85.890	4.380.390	0		0	-	-	-
26	72121403-001	Señales débiles (provisión y colocación)										
26.1		Grabador digital de 16 canales , con disco duro de 4 Tb	un	2	28.714.498	57.428.996	0		0	-	-	-
26.2		Cámaras color fijas para interiores y exteriores con cableado polarizado 12 volt y video con conectores 12 v	un	23	2.330.617	53.604.191	12	11	23	27.967.404	25.636.787	53.604.191
26.3		UPS de 2000 VA	un	4	5.549.964	22.199.856	0		0	-	-	-
26.4		Central de llamadas a enfermeras	un	3	24.647.121	73.941.363	0		0	-	-	-
26.5		Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente)	un	52	1.163.447	60.499.244	0	52	52	-	60.499.244	60.499.244
26.6		Llamadores de emegencia de sanitarios	un	52	564.990	29.379.480	0	52	52	-	29.379.480	29.379.480
26.7		Panel display de corredor	un	3	3.570.490	10.711.470	0		0	-	-	-
26.8		Lámparas de puerta	un	52	430.580	22.390.160	26		26	11.195.080	-	11.195.080
26.9		Central Telefónica Hibrida VoIP de 8 canales.-	un	1	25.189.192	25.189.192	0		0	-	-	-
26.10		UPS de protección y respaldo	un	1	7.199.548	7.199.548	0		0	-	-	-
26.11		Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios. (Segun Planilla)	un	1	10.912.773	10.912.773	0		0	-	-	-
26.12		Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos IP con licencia.-	un	8	1.570.120	12.560.960	0		0	-	-	-
26.13		Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos. Pantalla de cristal liquido. Con luz de mensaje en es	un	100	661.281	66.128.100	100		100	66.128.100	-	66.128.100
26.14		Sistema de aterramiento	un	1	9.357.609	9.357.609	1		1	9.357.609	-	9.357.609
26.15		Rack para sala de monitoreo	un	2	7.274.729	14.549.458	0	2	2	-	14.549.458	14.549.458
26.16		Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a	un	6	1.117.760	6.706.560	0	6	6	-	6.706.560	6.706.560
26.17		Cable UTP - Cat. 6a (en cajas de 305 metros)	un	30	2.206.486	66.194.580	30		30	66.194.580	-	66.194.580
26.18		Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a	un	128	87.461	11.195.008	0	128	128	-	11.195.008	11.195.008
26.19		Patch cords - Cat. 6a - 2 metros	un	128	68.878	8.816.384	0		0	-	-	-
26.20		Patch cords - Cat. 6a - 3 metros	un	128	81.026	10.371.328	0		0	-	-	-
26.21		Bandeja porta cable , tipo escalera (30x10)cm. -	m	280	250.243	70.068.040	280		280	70.068.040	-	70.068.040
27	72121403-001	Instalación eléctrica (Pl. Baja y Pl. Alta)										

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátric

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
27.1		Columna HºAº 12/300 Kg.-	un	1	1.734.407	1.734.407	0		0	-	-	-
27.2		Descargador polimerico MT 21 Kv./10 K.-	un	3	537.236	1.611.708	0	3	3	-	1.611.708	1.611.708
27.3		Seccionador fusible aéreo MT.-	un	3	493.409	1.480.227	0	3	3	-	1.480.227	1.480.227
27.4		Elemento fusible aéreo MT	un	3	198.762	596.286	0	3	3	-	596.286	596.286
27.5		Crucela de madera 3x4x2.4 metros MT.-	un	3	155.927	467.781	0	3	3	-	467.781	467.781
27.6		Aislador triple campana c/perno.-	un	1	197.623	197.623	0	1	1	-	197.623	197.623
27.7		Mano francesa MT.-	un	8	125.558	1.004.464	0	8	8	-	1.004.464	1.004.464
27.8		Puntas terminal exterior elastimold MT 50 mm².-	un	3	709.664	2.128.992	0	3	3	-	2.128.992	2.128.992
27.9		Conductor de aluminio desnudo 35 mm² c/aleación.-	m	30	33.171	995.130	30		30	995.130	-	995.130
27.10		Conductor de aluminio aislado subterráneo 50 mm² 25 Kv.-	m	270	71.100	19.197.000	0	270	270	-	19.197.000	19.197.000
27.11		Caño galvanizado 3" Ø.-	un	1	804.109	804.109	1		1	804.109	-	804.109
27.12		Accesorios menores de complemento.-	un	1	2.890.181	2.890.181	1		1	2.890.181	-	2.890.181
27.13		Base de HºAº para transformador Tipo Pedestal.-	un	1	3.071.367	3.071.367	0		0	-	-	-
27.14		Caja de sobreponer 1200x500x200 mm. p/Limitadora - TC.-	un	1	2.216.690	2.216.690	0	1	1	-	2.216.690	2.216.690
27.15		Disyuntor trifásico 800/2000 Amp.	un	1	15.086.516	15.086.516	0	1	1	-	15.086.516	15.086.516
27.16		Sistema de puesta a tierra 25 mm².-	un	1	2.336.873	2.336.873	1		1	2.336.873	-	2.336.873
27.17		Accesorios menores de complemento.-	un	1	2.155.609	2.155.609	1		1	2.155.609	-	2.155.609
27.18		Conductor 1x150 mm².-	m	235	321.677	75.594.095	140		140	45.034.780	-	45.034.780
27.19		Conductor 1x70 mm².-	m	504	63.515	32.011.560	320		320	20.324.800	-	20.324.800
27.20		Conductor 1x50 mm².-	m	441	51.371	22.654.611	350		350	17.979.850	-	17.979.850
27.21		Conductor 1x35 mm².-	m	180	36.656	6.598.080	60		60	2.199.360	-	2.199.360
27.22		Conductor 1x25 mm².-	m	147	25.057	3.683.379	147		147	3.683.379	-	3.683.379
27.23		Conductor INPAVINIL 4x35 mm².-	m	544	113.927	61.976.288	100	126	226	11.392.700	14.354.802	25.747.502
27.24		Conductor 4x25 mm².-	m	309	76.045	23.497.905	0	225	225	-	17.110.125	17.110.125
27.25		Conductor 4x16 mm².-	m	189	51.723	9.775.647	189		189	9.775.647	-	9.775.647

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras Nº 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
27.26		Conductor 4x10 mm².-	m	167	33.647	5.619.049	50	100	150	1.682.350	3.364.700	5.047.050
27.27		Conductor 4x6 mm².-	m	582	23.779	13.839.378	500		500	11.889.500	-	11.889.500
27.28		Conductor 4x4 mm².-	m	395	15.958	6.303.410	350		350	5.585.300	-	5.585.300
27.29		Caño Tipo PEAD Reforzado de 3" Ø.-	m	90	61.127	5.501.430	90		90	5.501.430	-	5.501.430
27.30		Accesorios menores de complemento, cinta autovul., terminal de Cu., amarre	un	1	4.507.197	4.507.197	1		1	4.507.197	-	4.507.197
27.31		Panel metálico de 2000x1500x600 mm.-	un	1	9.560.414	9.560.414	0	1	1	-	9.560.414	9.560.414
27.32		Panel metálico de 1400x1000x600 mm.-	un	5	6.862.499	34.312.495	2	3	5	13.724.998	20.587.497	34.312.495
27.33		Caja metálica semiembutir 800x500x150 mm.-	un	9	1.917.398	17.256.582	9		9	17.256.582	-	17.256.582
27.34		Caja metálica de embutir 600x500x150 mm.-	un	10	1.531.344	15.313.440	10		10	15.313.440	-	15.313.440
27.35		Disyuntor trifásico 800/2000 Amp. REGULABLE	un	1	19.387.039	19.387.039	1		1	19.387.039	-	19.387.039
27.36		Disyuntor trifásico 800/1250 Amp. REGULABLE	un	2	9.462.392	18.924.784	1	1	2	9.462.392	9.462.392	18.924.784
27.37		Disyuntor trifásico 175/250 Amp. REGULABLE	gl	4	2.274.045	9.096.180	2	2	4	4.548.090	4.548.090	9.096.180
27.38		Disyuntor trifásico C60N 160 Amp.	un	4	1.513.482	6.053.928	2	2	4	3.026.964	3.026.964	6.053.928
27.39		Disyuntor trifásico C60N 125 Amp.	un	4	1.063.546	4.254.184	3	1	4	3.190.638	1.063.546	4.254.184
27.40		Disyuntor trifásico C60N 100 Amp.	un	8	858.143	6.865.144	6	2	8	5.148.858	1.716.286	6.865.144
27.41		Disyuntor trifásico C60N 80 Amp.	un	4	799.553	3.198.212	4		4	3.198.212	-	3.198.212
27.42		Disyuntor trifásico C60N 63 Amp.	un	2	417.982	835.964	2		2	835.964	-	835.964
27.43		Disyuntor trifásico C60N 50 Amp.	un	6	417.476	2.504.856	6		6	2.504.856	-	2.504.856
27.44		Disyuntor trifásico C60N 40 Amp.	un	3	408.068	1.224.204	3		3	1.224.204	-	1.224.204
27.45		Disyuntor trifásico C60N 32 Amp.	un	11	407.501	4.482.511	10	1	11	4.075.010	407.501	4.482.511
27.46		Disyuntor trifásico C60N 25 Amp.	un	19	403.755	7.671.345	17	2	19	6.863.835	807.510	7.671.345
27.47		Disyuntor trifásico C60N 16 Amp.	un	1	370.013	370.013	1		1	370.013	-	370.013
27.48		Disyuntor unipolar C60N 25 Amp	un	193	84.833	16.372.769	113		113	9.586.129	-	9.586.129
27.49		Disyuntor unipolar C60N 16 Amp.	un	222	84.848	18.836.256	222		222	18.836.256	-	18.836.256
27.50		Disyuntor unipolar C60N 10 Amp.	un	116	84.849	9.842.484	51		51	4.327.299	-	4.327.299

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pedía

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
27.51		Interruptor diferencial 4P 63 Amp.	un	1	716.301	716.301	0	1	1	-	716.301	716.301
27.52		Interruptor diferencial 4P 40 Amp	un	5	544.684	2.723.420	3	2	5	1.634.052	1.089.368	2.723.420
27.53		Interruptor diferencial 4P 25 Amp.	un	8	418.720	3.349.760	5	3	8	2.093.600	1.256.160	3.349.760
27.54		Bandeja portacables 300 mm., tira de 3 metros - RANURADOS.-	un	86	201.582	17.336.052	86		86	17.336.052	-	17.336.052
27.55		Interruptor manuel unipolar 32 Amp.	un	29	276.118	8.007.422	0	29	29	-	8.007.422	8.007.422
27.56		Accesorios menores de complemento.-	un	1	5.475.370	5.475.370	1		1	5.475.370	-	5.475.370
27.57		Conductor de Cu. desnudo 35 mm².-	m	200	36.708	7.341.200	200		200	7.341.200	-	7.341.200
27.58		Productos varios de complemento del sistema.-	un	1	5.983.494	5.983.494	1		1	5.983.494	-	5.983.494
27.59		Barra de Cu. 20x5 mm.-	un	1	297.784	297.784	1		1	297.784	-	297.784
27.60		Accesorios menores de complemento.-	un	1	1.364.800	1.364.800	1		1	1.364.800	-	1.364.800
27.61		Conductor de Cu. desnudo 1x50 mm².-	m	150	46.814	7.022.100	150		150	7.022.100	-	7.022.100
27.62		Conjunto p/ soldadura Ref. 90.-	un	16	108.201	1.731.216	16		16	1.731.216	-	1.731.216
27.63		Exogel dosis de 12 Kg.-	un	9	118.982	1.070.838	9		9	1.070.838	-	1.070.838
27.64		Excavación de zanjas.-	m	50	39.318	1.965.900	50		50	1.965.900	-	1.965.900
27.65		Barra de Cu. 60x10 mm.-	un	1	505.035	505.035	1		1	505.035	-	505.035
27.66		Aislador p/barra 100 AMP.-	un	2	124.116	248.232	0	2	2	-	248.232	248.232
27.67		Accerios menores de complemento.-	un	1	1.313.534	1.313.534	0	1	1	-	1.313.534	1.313.534
27.68		Pararrayos DISIONADOR PDCE 100 M.-	un	1	13.285.323	13.285.323	0	1	1	-	13.285.323	13.285.323
27.69		Adaptador mastil.-	un	1	569.638	569.638	0	1	1	-	569.638	569.638
27.70		Caño galvanizado de 1 1/2" Ø x 6 metros.-	un	1	498.942	498.942	0	1	1	-	498.942	498.942
27.71		Armado y montaje de torre 30 Mt. p/soporte de pararrayos.-	un	1	10.001.992	10.001.992	0	1	1	-	10.001.992	10.001.992
27.72		Soportes para bajada de conductor.-	un	30	59.605	1.788.150	0	30	30	-	1.788.150	1.788.150
27.73		Aislador de perno recto.-	un	30	123.484	3.704.520	0	30	30	-	3.704.520	3.704.520
27.74		Accesorios menores de complemento.-	un	1	1.722.109	1.722.109	0	1	1	-	1.722.109	1.722.109
27.75		Suministro y armado de un banco de condensadores de 345 Kvar., en panel	un	1	43.754.859	43.754.859	0	1	1	-	43.754.859	43.754.859

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pedi

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
27.76		Trafo de 1250 KVA. TIPO PROPIO PEDESTAL.-	un	1	175.142.325	175.142.325	0	1	1	-	175.142.325	175.142.325
27.77		Bocas de iluminación.-	un	1.020	108.984	111.163.680	1020		1020	111.163.680	-	111.163.680
27.78		Bocas de extractor de aire	un	74	173.210	12.817.540	74		74	12.817.540	-	12.817.540
27.79		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.-	un	543	108.073	58.683.639	543		543	58.683.639	-	58.683.639
27.80		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT+TIERRA.-	un	15	205.135	3.077.025	15		15	3.077.025	-	3.077.025
27.81		Bocas de tomacorrientes Tipo SCHUKO.-	un	593	251.497	149.137.721	573	10	583	144.107.781	2.514.970	146.622.751
27.82		Bocas de tomacorrientes Tipo Industrial Trifásico.-	un	6	430.827	2.584.962	6		6	2.584.962	-	2.584.962
27.83		Bocas de acondicionadores de aire trifásicos.-	un	8	647.699	5.181.592	8		8	5.181.592	-	5.181.592
27.84		Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.-	un	92	299.670	27.569.640	92		92	27.569.640	-	27.569.640
27.85		Bocas de termo calefón.-	un	78	246.116	19.197.048	78		78	19.197.048	-	19.197.048
27.86		Bocas de motores trifásicos.-	un	6	558.307	3.349.842	6		6	3.349.842	-	3.349.842
27.87		Bocas de datos	un	15	141.174	2.117.610	15		15	2.117.610	-	2.117.610
27.88		Bocas de tomas de teléfono	un	19	122.925	2.335.575	19		19	2.335.575	-	2.335.575
27.89		Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios)	un	74	122.629	9.074.546	74		74	9.074.546	-	9.074.546
27.90		Bocas de incendio H/C (incluye accesorios)	un	192	154.543	29.672.256	164	17	181	25.345.052	2.627.231	27.972.283
27.91		Bocas de incendio T/V (incluye accesorios)	un	2	144.967	289.934	2		2	289.934	-	289.934
27.92		Bocas de iluminación autonoma	un	53	211.043	11.185.279	42		42	8.863.806	-	8.863.806
27.93		Bocas de indicador de salida autonoma	un	50	184.058	9.202.800	37		37	6.810.072	-	6.810.072
27.94		Bocas de AAV (incluye accesorios)	un	21	309.851	6.506.871	16	2	18	4.957.616	619.702	5.577.318
27.95		Bocas de PMC (incluye accesorios)	un	21	310.515	6.520.815	16	2	18	4.968.240	621.030	5.589.270
27.96		Circuito independiente para Equipo de 120.000 BTU en salas de internados y exclusas	un	3	2.646.710	7.940.130	3		3	7.940.130	-	7.940.130
27.97		Circuito independiente para Equipo de 96.000 BTU en áreas de pasillos	un	1	2.460.749	2.460.749	1		1	2.460.749	-	2.460.749
27.98		Tablero seccional de aire acondicionado	gl	1	4.670.960	4.670.960	1		1	4.670.960	-	4.670.960
27.99		Artefacto fluorescente led sala de internados	un	106	233.263	24.725.878	0		0	-	-	-
27.10		Panel led de iluminación, estancos, sanitarios, con bordes sellados con silicona en internados oncológicos y U	un	132	358.151	47.275.932	0	110	110	-	39.396.610	39.396.610

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátr

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
27.10		Artefacto con lámpara de bajo consumo/led de sobreponer en pared (internado)	un	64	275.389	17.624.896	0		0	-	-	-
27.10		Artefacto con luz difusa para marcar paso (altura baja en pared)	un	64	200.674	12.843.136	0	53	53	-	10.635.722	10.635.722
27.10		Artefacto circular con lámpara de bajo consumo/led	un	260	231.565	60.206.900	131	119	250	30.335.015	27.556.235	57.891.250
27.10		Artefacto de iluminación exterior	un	60	311.026	18.661.560	0	43	43	-	13.374.118	13.374.118
27.10		Artefacto colgante con lampara de bajo consumo/led	un	11	483.112	5.314.232	0	11	11	-	5.314.232	5.314.232
27.10		Artefacto fluorescente led tipo panel	un	90	259.521	23.356.890	90		90	23.356.890	-	23.356.890
27.10		Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 630 kVA con tablero de transferenc	un	1	513.720.995	513.720.995	0,8	0,1	0,9	410.976.796	51.372.100	462.348.896
28	72121403-001	Jardinería										
28.1		Provisión y colocación de pasto en panes, plantas ornamentales y piedras decorativas. En jardín interior y ext	m2	250	29.184	7.296.000	0		0	-	-	-
29	72121403-001	Limpieza de Obra										
29.1		Limpieza periódica y final de obra, incluye retiro	m2	2.346	7.857	18.432.522	1.730	300	2.030	13.592.610	2.357.100	15.949.710
30	72121403-001	Mamposteria										
30.1		Elevación 0,15 común (1-2-10).	m2	2.802	85.121	238.509.042	2.802		2.802	238.509.042	-	238.509.042
30.2		Envarillado sobre aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	m	324	24.328	7.882.272	324		324	7.882.272	-	7.882.272
31	72121403-001	Tabiques										
31.1		Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesori	m2	73	385.594	28.148.362	0	45	45	-	17.351.730	17.351.730
31.2		Separadores en internados oncológicos para generar exclusa. Carpintería de chapa galvanizada con cerramie	un	40	315.834	12.633.360	16	24	40	5.053.344	7.580.016	12.633.360
31.3		Separadores en terapia intensiva. Parte inferior: carpintería de chapa galvanizada con cerramiento de chapas	m2	176,40	656.955	115.886.862	176,4		176,4	115.886.862	-	115.886.862
32	72121403-001	Aislación										
32.1		Horizontal pared 0,15	m	930	33.115	30.796.950	930		930	30.796.950	-	30.796.950
32.2		De losas	m2	179	123.349	22.079.471	179		179	22.079.471	-	22.079.471
32.3		De losa en canalón de hormigón	m2	0	115.898	0	0		0	-	-	-
33	72121403-001	Estructura metálica										

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pedro

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
33.1		Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre estructura metálica (incluye canaletas molduradas y canaletas	m2	1.777	250.506	445.149.162	1777		1777	445.149.162	-	445.149.162
33.2		Techo de chapa traslúcida sobre estructura metálica, en jardín interior y escalera	m2	45	171.672	7.725.240	45		45	7.725.240	-	7.725.240
33.3		Rampa de salida de emergencia con estructura de soporte metálico, pasamanos de caños de 1 1/2 pared esp	m	55	894.994	49.224.670	55		55	49.224.670	-	49.224.670
33.4		Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) con huellas antideslizantes y pasamanos en caños 1	un	2	9.477.589	18.955.178	2		2	18.955.178	-	18.955.178
33.5		Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) tipo marinera con jaula de protección, incluye pintura	un	1	2.497.728	2.497.728	1		1	2.497.728	-	2.497.728
33.6		Baranda metálica y pasamanos en escalera principal. Ver detalle	m	13,70	318.633	4.365.272	0		0	-	-	-
33.7		Pasamanos de caño de 1 1/2 pared esp 1,6 mm. Incluye pintura base antióxido y sintética. En rampa interior	m	57	212.348	12.103.722	37		37	7.856.802	-	7.856.802
34	72121403-001	Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mampostería)										
34.1		Pared interior a dos capas (1-4-16)	m2	4.330,08	32.859	142.282.214	4330,0835		4330,0835	142.282.214	-	142.282.214
34.2		Exterior a dos capas con hidrófugo (1-4-16)	m2	1.699,09	39.000	66.264.608	1699,0925		1699,0925	66.264.608	-	66.264.608
34.3		Pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16)	m2	1.168	30.290	35.378.720	1.168		1.168	35.378.720	-	35.378.720
35	72121403-001	Contrapiso										
35.1		Cascotes int 10 cm (1-4-16-24)	m2	1.750	38.960	68.180.000	1.750		1.750	68.180.000	-	68.180.000
36	72121403-001	Piso										
36.1		Porcelanato 60x60	m2	1.750	155.456	272.048.000	1740	10	1750	270.493.440	1.554.560	272.048.000
37	72121403-001	Zócalo										
37.1		Tipo sanitario de PVC	m	703	56.755	39.898.765	0	295	295	-	16.742.725	16.742.725
37.2		Porcelanato idem al piso	m	665	29.034	19.307.610	665		665	19.307.610	-	19.307.610
38	72121403-001	Revestimiento										
38.1		Azulejos h=2,10	m2	880	91.877	80.851.760	880		880	80.851.760	-	80.851.760
38.2		Azulejos h=1,20	m2	288	91.877	26.460.576	288		288	26.460.576	-	26.460.576

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pedi

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/07/2022	a	31/07/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
38.3		Guarda decorativa de azulejos	m	336	48.253	16.213.008	336		336	16.213.008	-	16.213.008
38.4		Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias	m2	10	531.145	5.311.450	0		0	-	-	-
38.5		Guarda camilla	m	120	278.613	33.433.560	0		0	-	-	-
38.6		PVC antibacterial en pasillos h=1,20	m2	144	258.567	37.233.648	0		0	-	-	-
38.7		Moldura sanitaria, entre losa y pared; entre pared y pared en Salas de UTI e Internados oncológicos	m	745	73.793	54.975.785	745		745	54.975.785	-	54.975.785
38.8		Ploteado de paredes y techos en zonas de UTI	m2	250	203.999	50.999.750	0		0	-	-	-
39	72121403-001	Provisión y colocación de puerta Placa (incluye provisión y colocación de marcos, contramarcos, herrajes y cerraduras)										
39.1		Puerta tipo P1 detalle según plano	un	5	1.131.354	5.656.770	3	1	4	3.394.062	1.131.354	4.525.416
39.2		Puerta tipo P2 detalle según plano	un	37	1.259.633	46.608.421	26	2	28	32.750.458	2.519.266	35.269.724
39.3		Puerta tipo P2.1 detalle según plano	un	2	1.066.675	2.133.350	1		1	1.066.675	-	1.066.675
39.4		Puerta tipo P3 detalle según plano	un	5	1.442.511	7.212.555	5		5	7.212.555	-	7.212.555
39.5		Puerta tipo P4 detalle según plano	un	17	1.383.589	23.521.013	12	1	13	16.603.068	1.383.589	17.986.657
39.6		Puerta tipo P4.1 detalle según plano	un	2	1.267.836	2.535.672	1		1	1.267.836	-	1.267.836
39.7		Puerta tipo P5 detalle según plano	un	7	2.138.655	14.970.585	7		7	14.970.585	-	14.970.585
39.8		Puerta tipo P6 detalle según plano	un	13	1.940.254	25.223.302	9	1	10	17.462.286	1.940.254	19.402.540
39.9		Puerta tipo P6.1 detalle según plano	un	17	1.664.456	28.295.752	3	8	11	4.993.368	13.315.648	18.309.016
39.10		Puerta tipo P7 detalle según plano	un	11	2.988.690	32.875.590	7	1	8	20.920.830	2.988.690	23.909.520
40	72121403-001	Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especi Unidad										
40.1		Ventana tipo V1 detalle según plano	un	5	680.369	3.401.845	3	2	5	2.041.107	1.360.738	3.401.845
40.2		Ventana tipo V2 detalle según plano	un	4	1.012.099	4.048.396	4		4	4.048.396	-	4.048.396
40.3		Ventana tipo V3 detalle según plano	un	7	1.520.930	10.646.510	4	2	6	6.083.720	3.041.860	9.125.580
40.4		Ventana tipo V4 detalle según plano	un	44	2.129.501	93.698.044	33	11	44	70.273.533	23.424.511	93.698.044
40.5		Ventana tipo V7 detalle según plano	un	2	1.268.973	2.537.946	1	1	2	1.268.973	1.268.973	2.537.946
40.6		Ventana tipo V9 detalle según plano	un	19	1.700.743	32.314.117	19		19	32.314.117	-	32.314.117
40.7		Ventana tipo V11 detalle según plano	un	1	4.925.180	4.925.180	0	1	1	-	4.925.180	4.925.180

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
41	72121403-001	Vallado perimetral										
41.1		Provisión y colocación de postes de hormigón con alambre tejido y 3 hiladas de alambre de puas	m	227	110.257	25.028.339	213		213	23.484.741	-	23.484.741
42	72121403-001	Climatización										
42.1		Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz -Ensamb	un	0	37.302.206	0	0		0	-	-	-
42.2		Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V	un	0	39.674.817	0	0		0	-	-	-
42.3		Variador de Velocidad 15HP	un	2	8.615.589	17.231.178	0	2	2	-	17.231.178	17.231.178
42.4		Pre Filtro de 24"x24"x2"	un	24	1.158.625	27.807.000	24		24	27.807.000	-	27.807.000
42.5		Filtro Bolsa de 24"x24"x22"	un	24	1.478.911	35.493.864	24		24	35.493.864	-	35.493.864
42.6		Izamiento	un	2	2.270.085	4.540.170	2		2	4.540.170	-	4.540.170
42.7		Termostato de 4 etapas	un	2	2.645.183	5.290.366	1	1	2	2.645.183	2.645.183	5.290.366
42.8		Cañerias de Cobre c/ aislacion e interconexion electrica	un	0	216.070	0	0		0	-	-	-
42.9		Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación	un	305	404.492	123.370.060	305		305	123.370.060	-	123.370.060
42.10		Módulo para filtro HEPA de 12'x24'x12	un	0	3.499.089	0	0		0	-	-	-
42.11		Módulo para filtro HEPA de 24'x24'x12"	un	8	3.856.615	30.852.920	8		8	30.852.920	-	30.852.920
42.12		Filtro HEPA de 12'x24'x12"-efic 99.97%	un	0	1.264.820	0	0		0	-	-	-
42.13		Filtro HEPA de 24'x24'x12"-efic 99.97%	un	8	1.695.517	13.564.136	0	8	8	-	13.564.136	13.564.136
42.14		Rejas de Al tipo AR de 42x42	un	19	275.512	5.234.728	0	19	19	-	5.234.728	5.234.728
42.15		Rejas de Al tipo AR de 42x52	un	1	279.085	279.085	0	1	1	-	279.085	279.085
42.16		Rejas de Al tipo AR de 52x82	un	2	328.863	657.726	0	2	2	-	657.726	657.726
42.17		Rejas de Al tipo AR de 32x32	un	5	210.313	1.051.565	0	5	5	-	1.051.565	1.051.565
42.18		Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE)	un	2	242.491	484.982	0	2	2	-	484.982	484.982
42.19		Damper de regulacion	un	60	856.358	51.381.480	60		60	51.381.480	-	51.381.480
42.20		Junta flexible	un	4	909.127	3.636.508	4		4	3.636.508	-	3.636.508
42.21		Conexión al sistema de Drenaje	un	2	576.485	1.152.970	2		2	1.152.970	-	1.152.970
42.22		Puesta en marcha	un	2	3.253.662	6.507.324	0		0	-	-	-

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pedi...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras Nº 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
42.23		Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz	un	0	31.706.704	0	0		0	-	-	-
42.24		Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V	un	0	39.329.100	0	0		0	-	-	-
42.25		Variador de Velocidad 15HP	un	2	7.800.939	15.601.878	0	2	2	-	15.601.878	15.601.878
42.26		Pre Filtro de 24"x24"x2"-30% efic	un	8	1.143.606	9.148.848	8		8	9.148.848	-	9.148.848
42.27		Filtro Bolsa de 24"x24"x22"-95% efic	un	8	1.478.911	11.831.288	8		8	11.831.288	-	11.831.288
42.28		Soporte	un	2	1.224.241	2.448.482	2		2	2.448.482	-	2.448.482
42.29		Izamiento	un	2	2.270.085	4.540.170	2		2	4.540.170	-	4.540.170
42.30		Termostato de 4 etapas	un	2	2.645.183	5.290.366	0	2	2	-	5.290.366	5.290.366
42.31		Cañerías de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	m	0	216.070	0	0		0	-	-	-
42.32		Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación	un	344	400.975	137.935.400	344		344	137.935.400	-	137.935.400
42.33		Modulo para filtro HEPA de 12"x24"x12	un	0	3.499.089	0	0		0	-	-	-
42.34		Modulo para filtro HEPA de 24"x24"x12"	un	8	3.856.615	30.852.920	8		8	30.852.920	-	30.852.920
42.35		Filtro HEPA de 12"x24"x12"-efic 99.97%	un	0	1.264.820	0	0		0	-	-	-
42.36		Filtro HEPA de 24"x24"x12"-efic 99.97%	un	8	1.695.517	13.564.136	0	8	8	-	13.564.136	13.564.136
42.37		Rejas de Al tipo AR de 42x42	un	15	275.512	4.132.680	0	15	15	-	4.132.680	4.132.680
42.38		Rejas de Al tipo AR de 42x52	un	4	279.085	1.116.340	0	4	4	-	1.116.340	1.116.340
42.39		Rejas de Al tipo AR de 52x82	un	2	328.863	657.726	0	2	2	-	657.726	657.726
42.40		Rejas de Al tipo AR de 32x32	un	4	210.313	841.252	0	4	4	-	841.252	841.252
42.41		Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE)	un	2	242.491	484.982	0	2	2	-	484.982	484.982
42.42		Damper de regulación	un	61	856.358	52.237.838	0	61	61	-	52.237.838	52.237.838
42.43		Junta flexible	un	4	909.127	3.636.508	4		4	3.636.508	-	3.636.508
42.44		Conexión al sistema de Drenaje	un	2	576.485	1.152.970	2		2	1.152.970	-	1.152.970
42.45		Puesta en marcha	un	2	3.253.662	6.507.324	0		0	-	-	-
42.46		Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000Btu/h-FC-Ecológico-Inalambrico 1x220V-50Hz	un	2	2.388.174	4.776.348	2		2	4.776.348	-	4.776.348
42.47		Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz	un	2	3.461.283	6.922.566	2		2	6.922.566	-	6.922.566

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pu

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras Nº 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
42.48		Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000Blu/h-FC-Ecológico-Inalambrico 1x220V-50Hz	un	8	4.513.520	36.108.160	8		8	36.108.160	-	36.108.160
42.49		Cañerias de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	m	280	184.431	51.640.680	280		280	51.640.680	-	51.640.680
42.50		Drenaje	un	29	190.743	5.531.547	12	17	29	2.288.916	3.242.631	5.531.547
42.51		Puesta en marcha y regulación	un	29	153.939	4.464.231	0		0	-	-	-
42.52		Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtro	un	1	1.886.516	1.886.516	0	1	1	-	1.886.516	1.886.516
42.53		Termostato	un	1	634.567	634.567	1		1	634.567	-	634.567
42.54		Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	un	115	338.040	38.874.600	115		115	38.874.600	-	38.874.600
42.55		Dampers de regulación	un	12	1.101.889	13.222.668	12		12	13.222.668	-	13.222.668
42.56		Bridas	gl	1	1.855.974	1.855.974	1		1	1.855.974	-	1.855.974
42.57		Soportes	gl	1	1.187.128	1.187.128	1		1	1.187.128	-	1.187.128
42.58		Materiales menores	gl	1	767.705	767.705	1		1	767.705	-	767.705
42.59		Movimiento de equipo de aire	un	1	1.040.314	1.040.314	1		1	1.040.314	-	1.040.314
42.60		Montaje	gl	1	2.382.533	2.382.533	1		1	2.382.533	-	2.382.533
42.61		Caja y filtro HEPA	un	0	2.710.770	0	0		0	-	-	-
42.62		Ductos y conexiones bridadas	un	10	553.466	5.534.660	10		10	5.534.660	-	5.534.660
42.63		Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico	un	0	33.860.866	0	0		0	-	-	-
42.64		Ascencion de equipos	gl	1	1.720.885	1.720.885	1		1	1.720.885	-	1.720.885
42.65		Soporte	gl	1	1.036.342	1.036.342	1		1	1.036.342	-	1.036.342
42.66		Materiales menores	gl	1	108.616	108.616	1		1	108.616	-	108.616
42.67		Montaje	gl	1	1.264.379	1.264.379	1		1	1.264.379	-	1.264.379
42.68		Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtro	un	1	26.234.352	26.234.352	1		1	26.234.352	-	26.234.352
42.69		Termostato	un	1	634.567	634.567	1		1	634.567	-	634.567
42.70		Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	un	115	338.040	38.874.600	115		115	38.874.600	-	38.874.600
42.71		Dampers de regulación	un	12	1.101.889	13.222.668	12		12	13.222.668	-	13.222.668

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátri...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras Nº 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
42.72		Bridas	gl	1	1.855.974	1.855.974	1		1	1.855.974	-	1.855.974
42.73		Soportes	gl	1	1.187.128	1.187.128	1		1	1.187.128	-	1.187.128
42.74		Materiales menores	gl	1	767.705	767.705	1		1	767.705	-	767.705
42.75		Movimiento de equipo de aire	un	1	1.040.314	1.040.314	1		1	1.040.314	-	1.040.314
42.76		Montaje	gl	1	2.382.533	2.382.533	1		1	2.382.533	-	2.382.533
42.77		Caja y filtro HEPA	un	0	2.710.770	0	0		0	-	-	-
42.78		Ductos y conexiones bridadas	un	10	553.466	5.534.660	10		10	5.534.660	-	5.534.660
42.79		Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico	un	0	33.860.866	0	0		0	-	-	-
42.80		Ascencion de equipos	gl	1	1.931.147	1.931.147	1		1	1.931.147	-	1.931.147
42.81		Soporte	gl	1	1.186.530	1.186.530	1		1	1.186.530	-	1.186.530
42.82		Materiales menores	gl	1	1.244.034	1.244.034	1		1	1.244.034	-	1.244.034
42.83		Montaje	gl	1	1.504.679	1.504.679	1		1	1.504.679	-	1.504.679
42.84		Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtro	un	1	26.234.352	26.234.352	1		1	26.234.352	-	26.234.352
42.85		Termostato	un	1	634.567	634.567	1		1	634.567	-	634.567
42.86		Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	un	115	338.040	38.874.600	115		115	38.874.600	-	38.874.600
42.87		Dampers de regulación	un	12	1.101.889	13.222.668	12		12	13.222.668	-	13.222.668
42.88		Bridas	gl	1	1.855.974	1.855.974	1		1	1.855.974	-	1.855.974
42.89		Soportes	gl	1	1.187.128	1.187.128	1		1	1.187.128	-	1.187.128
42.90		Materiales menores	gl	1	767.705	767.705	1		1	767.705	-	767.705
42.91		Movimiento de equipo de aire	un	1	1.040.314	1.040.314	1		1	1.040.314	-	1.040.314
42.92		Montaje	gl	1	2.382.533	2.382.533	1		1	2.382.533	-	2.382.533
42.93		Caja y filtro HEPA	un	0	2.710.770	0	0		0	-	-	-
42.94		Ductos y conexiones bridadas	un	10	553.466	5.534.660	10		10	5.534.660	-	5.534.660
42.95		Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico	un	0	33.860.866	0	0		0	-	-	-
42.96		Ascencion de equipos	gl	1	1.931.147	1.931.147	1		1	1.931.147		1.931.147

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras Nº 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
42.97		Soporte	gl	1	1.186.530	1.186.530	1		1	1.186.530	-	1.186.530
42.98		Materiales menores	gl	1	1.244.034	1.244.034	1		1	1.244.034	-	1.244.034
42.99		Montaje	gl	1	1.504.679	1.504.679	1		1	1.504.679	-	1.504.679
42.10		Equipo compacto de 120.000 BTU a expansión directa frio calor	un	1	35.508.781	35.508.781	1		1	35.508.781	-	35.508.781
42.10		Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	un	160	352.258	56.361.280	160		160	56.361.280	-	56.361.280
42.10		Dampers de regulación en rejillas	un	6	925.902	5.555.412	6		6	5.555.412	-	5.555.412
42.10		Soportes	gl	1	1.187.467	1.187.467	1		1	1.187.467	-	1.187.467
42.10		Materiales menores	gl	1	1.006.970	1.006.970	1		1	1.006.970	-	1.006.970
42.10		Movimiento de equipo de aire	un	1	1.040.314	1.040.314	1		1	1.040.314	-	1.040.314
42.10		Montaje	gl	1	2.123.182	2.123.182	1		1	2.123.182	-	2.123.182
42.10		Rejillas de inyección y retorno	un	6	293.832	1.762.992	0		0	-	-	-
42.10		Extracción axial de 100m3/h-marca Décor 100-1x220V	un	19	385.012	7.315.228	19		19	7.315.228	-	7.315.228
42.10		Extracción axial de 200m3/h-marca Décor 200-1x220V	un	1	662.594	662.594	0		0	-	-	-
42.11		Extractor axial de 600m3/h- con alimentación eléctrica monofásica	un	11	1.721.705	18.938.755	0		0	-	-	-
42.11		Cañerías de tubo PVC liviano 100mm	m	106	47.053	4.987.618	106		106	4.987.618	-	4.987.618
42.11		Rejas anti pajaro 20x20	un	20	106.356	2.127.120	0		0	-	-	-
42.11		Puesta en marcha y regulación	un	20	134.034	2.680.680	0		0	-	-	-
43	72121403-001	Señales debiles										
43.1		Central de llamadas a enfermeras	un	1	24.647.121	24.647.121	0		0	-	-	-
43.2		Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente)	un	12	1.163.447	13.961.364	0		0	-	-	-
43.3		Llamadores de emegencia de sanitarios	un	12	564.990	6.779.880	0		0	-	-	-
43.4		Panel display de corredor	un	1	3.565.684	3.565.684	0		0	-	-	-
43.5		Lámparas de puerta	un	12	430.580	5.166.960	6		6	2.583.480	-	2.583.480
44	72121403-001	Pinturas										
44.1		De pared interior a una capa	m2	1.521	15.029	22.859.109	1521		1521	22.859.109	-	22.859.109

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/07/2022 a 31/07/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
44.2		De parede exterior a una capa	m2	1.110	15.912	17.662.320	1110		1110	17.662.320	-	17.662.320
44.3		En losas de H° A°	m2	1.924	15.042	28.940.808	596,5		596,5	8.972.553	-	8.972.553
44.4		Enduido Cementicio, base para epoxi	m2	2.275	21.159	48.136.725	2275		2275	48.136.725	-	48.136.725
44.5		En losas de hormigón	m2	1.924	25.725	49.494.900	596,5		596,5	15.344.963	-	15.344.963
44.6		De paredes interiores	m2	1.521	26.521	40.338.441	1521		1521	40.338.441	-	40.338.441
44.7		De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas)	m2	1.110	29.718	32.986.980	300	810	1110	8.915.400	24.071.580	32.986.980
44.8		De paredes, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio	m2	1.718	63.433	108.977.894	0	1718	1718	-	108.977.894	108.977.894
44.9		De losa, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio	m2	557	63.433	35.332.181	0	557	557	-	35.332.181	35.332.181
45	72121403-001	Provisión y colocación de ascensor y montacarga										
45.1		Ascensor para camilla	un	1	235.154.835	235.154.835	0,8		0,8	188.123.868	-	188.123.868
45.2		Montacarga para basuras, revestido en acero inoxidable, de 1,15x1,70; 2 paradas, tipo montaplato, capacidad	un	1	72.507.957	72.507.957	0		0	-	-	-
46	72121403-001	Señalética										
46.1		Carteles en paredes, puertas, accesos, etc, según indicación en los planos	gl	1	69.551.079	69.551.079	0		0	-	-	-
47	72121403-001	Limpieza de obra										
47.1		Limpieza periódica y final de obra	m2	1.954	7.857	15.352.578	800	500	1300	6.285.600	3.928.500	10.214.100
48	72121403-001	Refuncionalización Acceso Oncología y UTI										
48.1		Mampostería	m2	46,50	16.632	773.388	46,5		46,5	773.388	-	773.388
48.2		Aberturas en general	un	6	60.950	365.700	3	2	5	182.850	121.900	304.750
48.3		De piso (incluye contrapiso)	m2	101	15.748	1.590.548	50	11	61	787.400	173.228	960.628
48.4		De zócalo	m	106,60	9.145	974.857	50		50	457.250	-	457.250
48.5		Viga de fundación]	m3	1,70	2.026.933	3.445.786	1,7		1,7	3.445.786	-	3.445.786
48.6		Mampostería de elevación 015 común (1-2-10).	m2	45,40	79.501	3.609.345	35		35	2.782.535	-	2.782.535
48.7		Mampostería 0,30 común	m2	0,80	154.314	123.451	0,8		0,8	123.451	-	123.451
48.8		Aislación horizontal pared 0,15	m2	10,50	33.041	346.931	10,5		10,5	346.931	-	346.931
48.9		Revoque a dos capas con hidrófugo	m2	86,40	35.053	3.028.579	70,4	16	86,4	2.467.731	560.848	3.028.579

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/07/2022	a	31/07/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
48.10		Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre estructura metálica (incluye canaletas molduradas y bajadas cc	m2	12	301.994	3.623.928	12		12	3.623.928	-	3.623.928
48.11		Piso de porcelanatto (incluye contrapiso y carpeta base)	m2	101	200.916	20.292.516	20		20	4.018.320	-	4.018.320
48.12		Zócalo de porcelanatto, idem al piso	m	106,60	29.034	3.095.024	0		0	-	-	-
48.13		Revestimiento	m2	61,60	91.673	5.647.057	10		10	916.730	-	916.730
48.14		Pintura de aberturas al sintético	m2	20	28.377	567.540	0	3,36	3,36	-	95.347	95.347
48.15		Pintura al látex acrílico con enduido	m2	86,40	34.918	3.016.915	17,5		17,5	611.065	-	611.065
48.16		Bocas de iluminación.-	un	5	130.716	653.580	4	1	5	522.864	130.716	653.580
48.17		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.-	un	5	137.184	685.920	4	1	5	548.736	137.184	685.920
48.18		Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.-	un	2	383.458	766.916	0		0	-	-	-
48.19		Bocas de datos	un	2	161.543	323.086	0		0	-	-	-
48.20		Bocas de tomas de teléfono	un	2	140.662	281.324	0		0	-	-	-
48.21		Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios)	un	2	140.322	280.644	0		0	-	-	-
48.22		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000 Btu/h-FC-Ecológico-Inalámbrico 1x	un	2	3.655.163	7.310.326	0		0	-	-	-
48.23		Reacondicionamiento de compresores de aire acondicionado con su instalación	gl	1	11.672.429	11.672.429	1		1	11.672.429	-	11.672.429
48.24		Puerta corrediza de aluminio anodizado color natural con vidrios de 8 mm	un	1	3.623.640	3.623.640	0		0	-	-	-
48.25		Ventana corrediza (idem al existente) de aluminio anodizado color natural con vidrios de 8 mm	un	2	1.822.756	3.645.512	0		0	-	-	-
48.26		Puerta tipo P3 detalle según plano	un	1	1.455.386	1.455.386	1		1	1.455.386	-	1.455.386
48.27		Colocacion puerta de cristal templado recuperada, proveer de todos los accesorios y materiales que fueran ne	un	1	1.619.398	1.619.398	0		0	-	-	-
48.28		Cielorraso de lana mineral, placas de 60x60, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estru	m2	12	126.063	1.512.756	6		6	756.378	-	756.378
48.29		Ploteado microperforado de aberturas con diseños infantiles	m2	18	203.873	3.669.714	0		0	-	-	-
49	ADICIONALES											
49.1		Equipo ROOFTOP frio calor- Filtros. Capacidad 240000 BTU (20 TR) de 15,000 m3/h 3x380V-50 Hz	un	4	110.189.500	440.758.000	3		3	330.568.500	-	330.568.500
49.2		Ventilador de 15000 m3/h, 3x380V 50 Hz.	un	4	20.660.500	82.642.000	4		4	82.642.000	-	82.642.000
49.3		Ventilador de 3200 m3/h con variador de frecuencia, mas caja y filtro HEPA	un	3	52.340.000	157.020.000	3		3	157.020.000	-	157.020.000
49.4		Equipo compresor de expansión directa frio calor de 60.000 BTU con gas ecológico	un	3	20.660.500	61.981.500	3		3	61.981.500	-	61.981.500
49.5		Platea de H°A°	m3	5,45	2.288.591	12.472.821	5,45		5,45	12.472.821	-	12.472.821
49.6		Pantalla de H°A°	m3	2,22	2.210.080	4.906.378	2,22		2,22	4.906.378	-	4.906.378
49.7		Proyecto eléctrico de baja tensión	un	1	8.253.300	8.253.300	1		1	8.253.300	-	8.253.300
49.8		Proyecto eléctrico de media tensión	un	1	10.147.500	10.147.500	1		1	10.147.500	-	10.147.500
49.9		Calculo estructural de losas y vigas por cambio de proyecto A.A	un	1	4.026.528	4.026.528	1		1	4.026.528	-	4.026.528
49.10		Calculo estructural de tanque de H°A°	un	1	541.200	541.200	1		1	541.200	-	541.200
49.11		Iluminación en ducto de ascensor y montacargas	un	1	8.057.115	8.057.115	1		1	8.057.115	-	8.057.115
49.12		Cielorraso de durlock antillama en UTI e Internados Oncologicos	m2	1.100	162.360	178.596.000	1100		1100	178.596.000	-	178.596.000
49.13		Vidrios fijos templados de 10 mm incoloro con perfilería de aluminio color natural en rampa (planta baja)	m2	23,66	811.800	19.207.188	0	23,66	23,66	-	19.207.188	19.207.188
49.14		Vidrios fijos templados de 8 mm incoloro con perfilería de aluminio color natural en escalera (planta baja)	m2	11,55	744.150	8.594.933	0	11,55	11,55	-	8.594.933	8.594.933
49.15		Vidrios fijos templados de 8 mm incoloro con perfilería de aluminio color natural en doble altura (planta baja)	m2	16,17	1.014.750	16.408.508	16,17		16,17	16.408.508	-	16.408.508
49.16		Buña horizontal en fachada	ml	1.390	45.190	62.814.100	1390		1390	62.814.100	-	62.814.100
49.17		Cenefa metálica de chapa N° 22	m2	660	485.379	320.350.140	0	330	330	-	160.175.070	160.175.070
49.18		Vigas de yeso en internados de P.B y P.A	m2	185	202.950	37.545.750	185		185	37.545.750	-	37.545.750
49.19		Pilares de durlock en bajadas sanitarias	m2	71	189.420	13.448.820	71		71	13.448.820	-	13.448.820
49.20		Techo metálico con chapa acanalada prepintada en sala de máquinas	m2	66	184.427	12.172.182	66		66	12.172.182	-	12.172.182
49.21		Techo metálico en caminero con chapa trapezoidal prepintada en caminero	m2	230	184.427	42.418.210	198	25	223	36.516.546	4.610.675	41.127.221
49.22		Cajas para BIE	un	13	2.435.400	31.660.200	7		7	17.047.800	-	17.047.800

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátri...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Certificado de Obras N° 18 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/07/2022	a	31/07/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
49.23		Caja para BIS	un	1	2.367.750	2.367.750	0	1	1	-	2.367.750	2.367.750
49.24		Aislación del tanque enterrado	m2	52	158.978	8.266.856	52		52	8.266.856	-	8.266.856
49.25		Aislación del bajo recorrido del ascensor	m2	22	158.978	3.497.516	22		22	3.497.516	-	3.497.516
49.26		Aislación de losas en locales sanitarios (tres manos de asfallo diluido)	m2	203	33.284	6.756.652	203		203	6.756.652	-	6.756.652
49.27		Revestido con granito en ascensor	m2	11	649.440	7.143.840	0		0	-	-	-
49.28		Demolición de carpeta asiento para pisos en planta baja por cambio de pendiente	m2	139,70	46.596	6.509.461	139,7		139,7	6.509.461	-	6.509.461
49.29		Ventana tipo V3.1 detalle según plano de planta alta	un	6	1.325.940	7.955.640	6		6	7.955.640	-	7.955.640
49.30		Ventana tipo V5 detalle según plano de planta alta	un	2	1.758.900	3.517.800	0	2	2	-	3.517.800	3.517.800
49.31		Ventana tipo V12 detalle según plano de planta alta	un	2	3.856.050	7.712.100	2		2	7.712.100	-	7.712.100
49.32		Ventana tipo VF detalle según plano de planta alta	un	3	1.961.850	5.885.550	3		3	5.885.550	-	5.885.550
49.33		Demolición de mamposterías en planta alta por cambio de proyecto	m2	14,19	16.632	236.008	14,19		14,19	236.008	-	236.008
49.34		Remoción y recuperación de marcos metálicos por cambio de proyecto	un	3	192.803	578.409	3		3	578.409	-	578.409
49.35		Baranda metálica y pasamanos en balcón	ml	3,82	318.633	1.217.178	0		0	-	-	-
49.36		Cartelería metálica - Panel doble faz tipo cajón de chapa negra doblada c/2 postes de caño estructural de 3 ",	un	1	17.593.140	17.593.140	0		0	-	-	-
49.37		Iluminación en exteriores tipo alumbrado público	un	15	4.099.590	61.493.850	8	4	12	32.796.720	16.398.360	49.195.080
49.38		Movimiento de suelo en estacionamiento y esparcida de triturada	m2	5.600	56.920	318.752.000	800	1800	2600	45.536.000	102.456.000	147.992.000
					Precio Total	19.946.627.308				14.573.266.904	2.337.180.464	16.910.457.368

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Nu

Firma
Nombre: Arq. Obdulio Ojeda
En calidad de: Director de obra