## ACTA DE MEDICION CERTIFICADO 1

En la Ciudad del Este, a los 19 dias del mes de Noviembre del año 2019 se reunen el Lic. Miguel Angel Restaino, el Fiscal de la Obra de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, correspondiente al CONTRATO Nº 50/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019, entre la Gobernacion del Alto Paraná y la Contratista de Obras, PRISMAPAR S.A., representado por el SR. JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA, a efectos de realizar las mediciones del Certificado 1, correspondiente a de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO BOQUERON SEGUNDA LINEA - MINGA GUAZU

| Ítem | Rubros | Unidad | Computo Contractual | Cant. Anterior | Cant. Actual | % de Avance | Cant. Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | | 4 | 100% | 4 |
| 2 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 1.750 | | 1.750 | 100% | 1.750 |
| 3 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 1.750 | | 1.750 | 100% | 1.750 |
| 4 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 613 | | 613 | 100% | 613 |
| 5 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 1.750 | | 945 | 54% | 945 |
| 6 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 1.750 | | 0 | 0% | - |
| 7 | Construccion de cordon | Metro lineal | 500 | | 120 | 24% | 120 |
| 8 | Construccion de cuneta | Metro lineal | 250 | | 50 | 20% | 50 |
| 9 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.750 | | 0 | | |
| 10 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.750 | | 0 | 0% | - |
| 11 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 1.750 | | 0 | 0% | - |

JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA
PRISMAPAR S.A.
PRESIDENTE

LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
SECRETARIO DE OBRAS

## ACTA DE MEDICION CERTIFICADO 1

En la Ciudad del Este, a los 19 dias del mes de Noviembre del año 2019 se reunen el Lic. Miguel Angel Restaino, el Fiscal de la Obra de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, correspondiente al CONTRATO Nº 50/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019, entre la Gobernacion del Alto Paraná y la Contratista de Obras, PRISMAPAR S.A., representado por el SR. JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA, a efectos de realizar las mediciones del Certificado 1, correspondiente a de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 20 ACARAY VALLE HERMOSO - TRAMO 1 - MINGA GUAZU

| Item | Rubros | Unidad | Computo Contractual | Cant. Anterior | Cant. Actual | % de Avance | Cant. Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | | 4 | 100% | 4 |
| 2 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 1.083 | | 1.083 | 100% | 1.083 |
| 3 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | | 1.083 | 100% | 1.083 |
| 4 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 379 | | 379 | 100% | 379 |
| 5 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 1.083 | | 1.083 | 100% | 1.083 |
| 6 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 1.083 | | 0 | 0% | - |
| 7 | Construccion de cordon | Metro lineal | 270 | | 270 | 100% | 270 |
| 8 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | | 1.083 | 100% | 1.083 |
| 9 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | | 0 | 0% | - |
| 10 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 1.083 | | 0 | 0% | - |

JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA
PRISMAPAR S.A.
PRESIDENTE

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
SECRETARIO DE OBRAS

## ACTA DE MEDICION CERTIFICADO 1

En la Ciudad del Este, a los 19 dias del mes de Noviembre del año 2019 se reunen el Lic. Miguel Angel Restaino, el Fiscal de la Obra de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, correspondiente al CONTRATO Nº 50/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019, entre la Gobernacion del Alto Paraná y la Contratista de Obras, PRISMAPAR S.A., representado por el SR. JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA, a efectos de realizar las mediciones del Certificado 1, correspondiente a de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 20 ACARAY VALLE HERMOSO - TRAMO II - MINGA GUAZU

| Ítem | Rubros | Unidad | Computo Contractual | Cant. Anterior | Cant. Actual | % de Avance | Cant. Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | | 4 | 100% | 4 |
| 2 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 1.083 | | 1.083 | 100% | 1.083 |
| 3 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | | 1.083 | 100% | 1.083 |
| 4 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 379 | | 379 | 100% | 379 |
| 5 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 1.083 | | 1.083 | 100% | 1.083 |
| 6 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 1.083 | | 0 | 0% | - |
| 7 | Construccion de cordon | Metro lineal | 270 | | 270 | 100% | 270 |
| 8 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | | 1.083 | 100% | 1.083 |
| 9 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | | 0 | 0% | - |
| 10 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 1.083 | | 0 | 0% | - |

JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA
PRISMAPAR S.A.
PRESIDENTE

RUC: 80075157 - 4

LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
GOBERNACION ALTO PARANÁ
SECRETARIO DE OBRAS

**GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA**
**Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105**
**Ciudad del Este – República del Paraguay**
**www.altoparana.gov.py**

Paraguay de la gente

## ACTA DE MEDICION CERTIFICADO 1

En la Ciudad del Este, a los 19 dias del mes de Noviembre del año 2019 se reunen el Lic. Miguel Angel Restaino, el Fiscal de la Obra de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, correspondiente al CONTRATO Nº 50/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019, entre la Gobernacion del Alto Paraná y la Contratista de Obras, PRISMAPAR S.A., representado por el SR. JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA, a efectos de realizar las mediciones del Certificado 1, correspondiente a de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 18 MONDAY - TAJY POTY - MINGA GUAZU

| Ítem | Rubros | Unidad | Computo Contractual | Cant. Anterior | Cant. Actual | % de Avance | Cant. Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | | 4 | 100% | 4 |
| 2 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 910 | | 910 | 100% | 910 |
| 3 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 910 | | 910 | 100% | 910 |
| 4 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 319 | | 319 | 100% | 319 |
| 5 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 910 | | 910 | 100% | 910 |
| 6 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 910 | | 0 | 0% | - |
| 7 | Construccion de cordon | Metro lineal | 260 | | 260 | 100% | 260 |
| 8 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 910 | | 910 | 100% | 910 |
| 9 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 910 | | 0 | 0% | - |
| 10 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 910 | | 0 | 0% | - |

JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA
PRISMAPAR S.A
PRESIDENTE

prismapar S.A.
RUC: 80075157 - 4

LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
- SECRETARIO DE OBRAS

## ACTA DE MEDICION CERTIFICADO 1

En la Ciudad del Este, a los 19 dias del mes de Noviembre del año 2019 se reunen el Lic. Miguel Angel Restaino, el Fiscal de la Obra de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, correspondiente al CONTRATO Nº 50/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019, entre la Gobernacion del Alto Paraná y la Contratista de Obras, PRISMAPAR S.A., representado por el SR. JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA, a efectos de realizar las mediciones del Certificado 1, correspondiente a de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 24 MONDAY FRACCION MONDAY - MINGA GUAZU

| Item | Rubros | Unidad | Computo Contractual | Cant. Anterior | Cant. Actual | % de Avance | Cant. Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | | 4 | 100% | 4 |
| 2 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 980 | | 980 | 100% | 980 |
| 3 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 980 | | 980 | 100% | 980 |
| 4 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 343 | | 343 | 100% | 343 |
| 5 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 980 | | 980 | 100% | 980 |
| 6 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 980 | | 0 | 0% | - |
| 7 | Construccion de cordon | Metro lineal | 280 | | 280 | 100% | 280 |
| 8 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 980 | | 980 | 100% | 980 |
| 9 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 980 | | 0 | 0% | - |
| 10 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 980 | | 0 | 0% | - |

JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA
PRISMAPAR S.A.
PRESIDENTE

prismapar S.A.
RUC: 80075157 - 4

LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
GOBERNACION ALTO PARANÁ
SECRETARIO DE OBRAS

## ACTA DE MEDICION CERTIFICADO 1

En la Ciudad del Este, a los 19 dias del mes de Noviembre del año 2019 se reunen el Lic. Miguel Angel Restaino, el Fiscal de la Obra de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, correspondiente al CONTRATO Nº 50/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019, entre la Gobernacion del Alto Paraná y la Contratista de Obras, PRISMAPAR S.A., representado por el SR. JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA, a efectos de realizar las mediciones del Certificado 1, correspondiente a de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 24 - LOS LAURELES - MINGA GUAZU

| Ítem | Rubros | Unidad | Computo Contractual | Cant. Anterior | Cant. Actual | % de Avance | Cant. Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | | 4 | 100% | 4 |
| 2 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 2.240 | | 2.240 | 100% | 2.240 |
| 3 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 2.240 | | 2.240 | 100% | 2.240 |
| 4 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 784 | | 784 | 100% | 784 |
| 5 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 2.240 | | 2.240 | 100% | 2.240 |
| 6 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 2.240 | | 0 | 0% | - |
| 7 | Construccion de cordon | Metro lineal | 640 | | 640 | 100% | 640 |
| 8 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 2.240 | | 2.240 | 100% | 2.240 |
| 9 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 2.240 | | 0 | 0% | - |
| 10 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 2.240 | | 0 | 0% | - |

JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA
PRISMAPAR S.A.
PRESIDENTE

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
GOBERNACION ALTO PARANÁ
SECRETARIO DE OBRAS

***PRISMAPAR S.A.*** ***RUC 80075157-4***

**Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020 con ID: 368600**

LOTE NRO: 1

MINGA GUAZU ZONA 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | | | | | CERTIFICADO DE OBRA | | |
| LUGAR: BARRIO BOQUERON SEGUNDA LINEA - MINGA GUAZU | | | | | | | | | |
| 1 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 2 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 1.750 | 1.875 | 3.281.250 | 1.750 | 1.875 | 3.281.250 |
| 3 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 1.750 | 2.250 | 3.937.500 | 1.750 | 2.250 | 3.937.500 |
| 4 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 613 | 2.250 | 1.379.250 | 613 | 2.250 | 1.379.250 |
| 5 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 1.750 | 21.747 | 38.057.250 | 945 | 21.747 | 20.550.915 |
| 6 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 1.750 | 2.250 | 3.937.500 | 0 | 2.250 | - |
| 7 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 500 | 21.747 | 10.873.500 | 120 | 21.747 | 2.609.640 |
| 8 | 72131701-9998 | Construccion de cuneta | Metro lineal | 250 | 374.950 | 93.737.500 | 50 | 374.950 | 18.747.500 |
| 9 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.750 | 2.250 | 3.937.500 | 0 | 2.250 | - |
| 10 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.750 | 2.250 | 3.937.500 | 0 | 2.250 | - |
| 11 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 1.750 | 1.125 | 1.968.750 | 0 | 1.125 | - |
| | | | | | TOTAL | 166.547.300 | | TOTAL | 52.005.855 |

| | |
|---|---|
| MONTO DE CERTIFICADO | 52.005.855 |
| RETENCION CAUCIONAL 5% | 2.600.293 |
| TOTOAL NETO DE A COBRAR | 49.405.562 |

J Roberto Cazahu B.

Firma PRISMAPAR S.A.
Nombre: JUAN ROBERTO CAZAHU
En calidad de: PRESIDENTE

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

GOBERNACION ALTO PARANA
Secretaria de Obras Publicas

***PRISMAPAR S.A.*** ***RUC 80075157-4***

**Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020 con ID: 368600**

LOTE NRO: 1

MINGA GUAZU ZONA 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | | | | | CERTIFICADO DE OBRA | | |
| LUGAR: KM 20 ACARAY VALLE HERMOSO - TRAMO 1 - MINGA GUAZU | | | | | | | | | |
| 12 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 13 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 1.083 | 1.875 | 2.030.625 | 1.083 | 1.875 | 2.030.625 |
| 14 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 225 | 243.675 | 1.083 | 225 | 243.675 |
| 15 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 379 | 2.250 | 852.750 | 379 | 2.250 | 852.750 |
| 16 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 1.083 | 21.747 | 23.552.001 | 1.083 | 21.747 | 23.552.001 |
| 17 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 | 0 | 2.250 | - |
| 18 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 270 | 21.747 | 5.871.690 | 270 | 21.747 | 5.871.690 |
| 19 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 |
| 20 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 | 0 | 2.250 | - |
| 21 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 1.083 | 1.125 | 1.218.375 | 0 | 1.125 | - |
| | | | | | TOTAL | 42.579.166 | | TOTAL | 36.487.291 |

| | |
|---|---|
| MONTO DE CERTIFICADO | 36.487.291 |
| RETENCION CAUCIONAL 5% | 1.824.365 |
| TOTOAL NETO DE A COBRAR | 34.662.926 |

J Roberto Cazahu R.

Firma PRISMAPAR S.A.
Nombre: JUAN ROBERTO CAZAHU
En calidad de: PRESIDENTE

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

GOBERNACION ALTO PARANA

**PRISMAPAR S.A.** **RUC 80075157-4**

**Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020 con ID: 368600**

LOTE NRO: 1

MINGA GUAZU ZONA 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | | | | | CERTIFICADO DE OBRA | | |
| LUGAR: KM 20 ACARAY VALLE HERMOSO - TRAMO II - MINGA GUAZU | | | | | | | | | |
| 22 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 1.083 | 1.875 | 2.030.625 | 1.083 | 1.875 | 2.030.625 |
| 24 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 |
| 25 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 379 | 2.250 | 852.750 | 379 | 2.250 | 852.750 |
| 26 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 1.083 | 21.747 | 23.552.001 | 1.083 | 21.747 | 23.552.001 |
| 27 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 | 0 | 2.250 | - |
| 28 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 270 | 21.747 | 5.871.690 | 270 | 21.747 | 5.871.690 |
| 29 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 |
| 30 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 | 0 | 2.250 | - |
| 31 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 1.083 | 1.125 | 1.218.375 | 0 | 1.125 | - |
| | | | | | TOTAL | 44.772.241 | | TOTAL | 38.680.366 |

| | |
|---|---|
| MONTO DE CERTIFICADO | 38.680.366 |
| RETENCION CAUCIONAL 5% | 1.934.018 |
| TOTOAL NETO DE A COBRAR | 36.746.348 |

J Roberto Cazahu B.

Firma PRISMAPAR S.A.
Nombre: JUAN ROBERTO CAZAHU
En calidad de: PRESIDENTE

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

GOBERNACION ALTO PARANA

**PRISMAPAR S.A.** **RUC 80075157-4**

**Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020 con ID: 368600**

LOTE NRO: 1

MINGA GUAZU ZONA 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | | | | | CERTIFICADO DE OBRA | | |
| LUGAR: KM 18 MONDAY - TAJY POTY - MINGA GUAZU | | | | | | | | | |
| 32 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 33 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 910 | 1.875 | 1.706.250 | 910 | 1.875 | 1.706.250 |
| 34 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 910 | 2.250 | 2.047.500 | 910 | 2.250 | 2.047.500 |
| 35 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 319 | 2.250 | 717.750 | 319 | 2.250 | 717.750 |
| 36 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 910 | 21.747 | 19.789.770 | 910 | 21.747 | 19.789.770 |
| 37 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 910 | 2.250 | 2.047.500 | 0 | 2.250 | - |
| 38 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 260 | 21.747 | 5.654.220 | 260 | 21.747 | 5.654.220 |
| 39 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 910 | 2.250 | 2.047.500 | 910 | 2.250 | 2.047.500 |
| 40 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 910 | 2.250 | 2.047.500 | 0 | 2.250 | - |
| 41 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 910 | 1.125 | 1.023.750 | 0 | 1.125 | - |
| | | | | | TOTAL | 38.581.540 | | TOTAL | 33.462.790 |

| | |
|---|---|
| MONTO DE CERTIFICADO | 33.462.790 |
| RETENCION CAUCIONAL 5% | 1.673.140 |
| TOTOAL NETO DE A COBRAR | 31.789.651 |

J Roberto Cazahu B.

Firma PRISMAPAR S.A.
Nombre: JUAN ROBERTO CAZAHU
En calidad de: PRESIDENTE

PRISMAPAR S.A.
RUC 80075157 - 4

GOBERNACION ALTO PARANA
Secretaría de Obras Públicas

***PRISMAPAR S.A.*** ***RUC 80075157-4***

**Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020 con ID: 368600**

LOTE NRO: 1

MINGA GUAZU ZONA 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | | | | | CERTIFICADO DE OBRA | | |
| LUGAR: KM 24 MONDAY FRACCION MONDAY - MINGA GUAZU | | | | | | | | | |
| 42 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 43 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 980 | 1.875 | 1.837.500 | 980 | 1.875 | 1.837.500 |
| 44 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 980 | 2.250 | 2.205.000 | 980 | 2.250 | 2.205.000 |
| 45 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 343 | 2.250 | 771.750 | 343 | 2.250 | 771.750 |
| 46 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 980 | 21.747 | 21.312.060 | 980 | 21.747 | 21.312.060 |
| 47 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 980 | 2.250 | 2.205.000 | 0 | 2.250 | - |
| 48 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 280 | 21.747 | 6.089.160 | 280 | 21.747 | 6.089.160 |
| 49 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 980 | 2.250 | 2.205.000 | 980 | 2.250 | 2.205.000 |
| 50 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 980 | 2.250 | 2.205.000 | 0 | 2.250 | - |
| 51 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 980 | 1.125 | 1.102.500 | 0 | 1.125 | - |
| | | | | | TOTAL | 41.432.770 | | TOTAL | 35.920.270 |

| | |
|---|---|
| MONTO DE CERTIFICADO | 35.920.270 |
| RETENCION CAUCIONAL 5% | 1.796.014 |
| TOTOAL NETO DE A COBRAR | 34.124.257 |

J Roberto Cazahu B.

Firma PRISMAPAR S.A.
Nombre: JUAN ROBERTO CAZAHU
En calidad de: PRESIDENTE

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

GOBERNACION ALTO PARANA
Secretaría de Obras Públicas

**PRISMAPAR S.A.** **RUC 80075157-4**

**Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020 con ID: 368600**

LOTE NRO: 1

MINGA GUAZU ZONA 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | | | | | CERTIFICADO DE OBRA | | |
| LUGAR: KM 24 - LOS LAURELES - MINGA GUAZU | | | | | | | | | |
| 52 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 53 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 2.240 | 1.875 | 4.200.000 | 2.240 | 1.875 | 4.200.000 |
| 54 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 2.240 | 2.250 | 5.040.000 | 2.240 | 2.250 | 5.040.000 |
| 55 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 784 | 2.250 | 1.764.000 | 784 | 2.250 | 1.764.000 |
| 56 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 2.240 | 21.747 | 48.713.280 | 2.240 | 21.747 | 48.713.280 |
| 57 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 2.240 | 2.250 | 5.040.000 | 0 | 2.250 | - |
| 58 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 640 | 21.747 | 13.918.080 | 640 | 21.747 | 13.918.080 |
| 59 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 2.240 | 2.250 | 5.040.000 | 2.240 | 2.250 | 5.040.000 |
| 60 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 2.240 | 2.250 | 5.040.000 | 0 | 2.250 | - |
| 61 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 2.240 | 1.125 | 2.520.000 | 0 | 1.125 | - |
| | | | | | TOTAL | 92.775.160 | | TOTAL | 80.175.160 |

| | |
|---|---|
| MONTO DE CERTIFICADO | 80.175.160 |
| RETENCION CAUCIONAL 5% | 4.008.758 |
| TOTOAL NETO DE A COBRAR | 76.166.402 |

J Roberto Cazahu B.

Firma PRISMAPAR S.A.
Nombre: JUAN ROBERTO CAZAHU
En calidad de: PRESIDENTE

PRISMAPAR S.A.
RUC 80075157 - 4

GOBERNACION ALTO PARANA

***PRISMAPAR S.A.*** ***RUC 80075157-4***

**Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020 con ID: 368600**

RESUMEN DE CERTIFICACION - LOTE NRO: 1

MINGA GUAZU ZONA 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | CONTRACTUAL | CERTIFICADO | DESCUENTO 5% | TOTAL A COBRAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR: BARRIO BOQUERON SEGUNDA LINEA - MINGA GUAZU | 166.547.300 | 52.005.855 | 2.600.293 | 49.405.562 | 114.541.445 |
| LUGAR: KM 20 ACARAY VALLE HERMOSO - TRAMO 1 - MINGA GUAZU | 42.579.166 | 36.487.291 | 1.824.365 | 34.662.926 | 6.091.875 |
| LUGAR: KM 20 ACARAY VALLE HERMOSO - TRAMO II - MINGA GUAZU | 44.772.241 | 38.680.366 | 1.934.018 | 36.746.348 | 6.091.875 |
| LUGAR: KM 18 MONDAY - TAJY POTY - MINGA GUAZU | 38.581.540 | 33.462.790 | 1.673.140 | 31.789.651 | 5.118.750 |
| LUGAR: KM 24 MONDAY FRACCION MONDAY - MINGA GUAZU | 41.432.770 | 35.920.270 | 1.796.014 | 34.124.257 | 5.512.500 |
| LUGAR: KM 24 - LOS LAURELES - MINGA GUAZU | 92.775.160 | 80.175.160 | 4.008.758 | 76.166.402 | 12.600.000 |
| **TOTAL CERTIFICADO** | **426.688.177** | **276.731.732** | **13.836.587** | **262.895.145** | 149.956.445 |

J Roberto Cazahu B.

Firma PRISMAPAR S.A.
Nombre: JUAN ROBERTO CAZAHU
En calidad de: PRESIDENTE

PRISMAPAR S.A.
RUC 80075157 - 4

GOBERNACION ALTO PARANA
Dirección de Obras Públicas

**PRISMAPAR S.A.** **RUC 80075157-4**

## Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020 con ID: 368600

LOTE NRO: 1

MINGA GUAZU ZONA 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR: BARRIO BOQUERON II SEGUNDA LINEA - MINGA GUAZU | | | | | | |
| 1 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 2 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 1.750 | 1.875 | 3.281.250 |
| 3 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 1.750 | 2.250 | 3.937.500 |
| 4 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 613 | 2.250 | 1.379.250 |
| 5 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 1.750 | 21.747 | 38.057.250 |
| 6 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 1.750 | 2.250 | 3.937.500 |
| 7 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 500 | 21.747 | 10.873.500 |
| 8 | 72131701-9998 | Construccion de cuneta | Metro lineal | 250 | 374.950 | 93.737.500 |
| 9 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.750 | 2.250 | 3.937.500 |
| 10 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.750 | 2.250 | 3.937.500 |
| 11 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 1.750 | 1.125 | 1.968.750 |
| | | | | | TOTAL | 166.547.300 |
| LUGAR: KM 20 ACARAY VALLE HERMOSO - TRAMO 1 - MINGA GUAZU | | | | | | |
| 12 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 13 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 1.083 | 1.875 | 2.030.625 |
| 14 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 225 | 243.675 |
| 15 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 379 | 2.250 | 852.750 |
| 16 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 1.083 | 21.747 | 23.552.001 |
| 17 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 |
| 18 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 270 | 21.747 | 5.871.690 |
| 19 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 |
| 20 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 |
| 21 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 1.083 | 1.125 | 1.218.375 |
| | | | | | TOTAL | 42.579.166 |
| LUGAR: KM 20 ACARAY VALLE HERMOSO - TRAMO II - MINGA GUAZU | | | | | | |
| 22 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 1.083 | 1.875 | 2.030.625 |
| 24 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 |
| 25 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 379 | 2.250 | 852.750 |
| 26 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 1.083 | 21.747 | 23.552.001 |
| 27 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 |
| 28 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 270 | 21.747 | 5.871.690 |
| 29 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 |
| 30 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 1.083 | 2.250 | 2.436.750 |
| 31 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 1.083 | 1.125 | 1.218.375 |
| | | | | | TOTAL | 44.772.241 |
| LUGAR: KM 18 MONDAY - TAJY POTY - MINGA GUAZU | | | | | | |
| 32 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 33 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 910 | 1.875 | 1.706.250 |
| 34 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 910 | 2.250 | 2.047.500 |
| 35 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 319 | 2.250 | 717.750 |
| 36 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 910 | 21.747 | 19.789.770 |
| 37 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 910 | 2.250 | 2.047.500 |
| 38 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 260 | 21.747 | 5.654.220 |
| 39 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 910 | 2.250 | 2.047.500 |
| 40 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 910 | 2.250 | 2.047.500 |
| 41 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 910 | 1.125 | 1.023.750 |
| | | | | | TOTAL | 38.581.540 |
| LUGAR: KM 24 MONDAY FRACCION MONDAY - MINGA GUAZU | | | | | | |
| 42 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 43 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 980 | 1.875 | 1.837.500 |
| 44 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 980 | 2.250 | 2.205.000 |
| 45 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 343 | 2.250 | 771.750 |
| 46 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 980 | 21.747 | 21.312.060 |
| 47 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 980 | 2.250 | 2.205.000 |
| 48 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 280 | 21.747 | 6.089.160 |
| 49 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 980 | 2.250 | 2.205.000 |
| 50 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 980 | 2.250 | 2.205.000 |
| 51 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 980 | 1.125 | 1.102.500 |
| | | | | | TOTAL | 41.432.770 |
| LUGAR: KM 24 - LOS LAURELES - MINGA GUAZU | | | | | | |
| 52 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 4 | 374.950 | 1.499.800 |
| 53 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 2.240 | 1.875 | 4.200.000 |
| 54 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 2.240 | 2.250 | 5.040.000 |
| 55 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno | Metros cúbicos | 784 | 2.250 | 1.764.000 |
| 56 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 2.240 | 21.747 | 48.713.280 |
| 57 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Metros cuadrados | 2.240 | 2.250 | 5.040.000 |
| 58 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 640 | 21.747 | 13.918.080 |
| 59 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 2.240 | 2.250 | 5.040.000 |
| 60 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 2.240 | 2.250 | 5.040.000 |
| 61 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 2.240 | 1.125 | 2.520.000 |
| | | | | | TOTAL | 92.775.160 |
| | | | | | **Precio Total** | **426.688.177** |

Firma: PRISMAPAR S.A.
Nombre: JUAN ROBERTO CAZAHU
RUC: 80075157-4

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

# SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
# ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

Ciudad del Este, 17 de Octubre del 2019.-

SEÑORES:
PRISMAPAR S.A.
DOMICILIO LEGAL: KM 6 BARRIO SAN ISIDRO AVDA. MONSEÑOR RODRIGUEZ
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Me dirijo a usted a fin de remitir la **orden de inicio de servicio,** para la ejecución de la obra "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020**", correspondiente al, CONTRATO Nº 50/2019, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019 G.A.P., conforme a los términos prescriptos en las condiciones generales y especiales de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, ID Nº 368.600.----------

El plazo de vigencia de la presente autorización es de 120 días, contados a partir de la recepción de la misma y en acuerdo al cronograma de trabajo. El plazo mencionado podrá prorrogarse a criterio de la Convocante conforme a los cambios climáticos y otros factores que imposibiliten la ejecución de los trabajos. ----------

Atentamente:

GOBERNACION ALTO PARANA * Secretaria de Obras *

**LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO**
SECRETARIO DE OBRAS
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4
Recibido 17-10-2019.