"BOGADO" Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

Caaguazú, 30 de Noviembre de 2022

Señor:
ALEJO RIOS MEDINA, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra N° 2, del Contrato N° 21/2022, con ID N° 417031 **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE VAQUERIA"**, para su correspondiente verificación y aprobación, a la vez solicitar el pago correspondiente.----------

Sin otro particular, me despido de Usted respetuosamente, deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....

Juan Ramón Bogado López
Oferente

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado López RUC: 3.703.340 6

GOBERNACIÓN DEPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
N° 5483
FECHA: 30-XI-2022 HORA: 12:30

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE VAQUERIA - 2º CERTIFICADO - ID N° 417031. FECHA 29/11/2022

CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO TOTAL
							Presente Certificado	% Acum hasta el Certificado Anterior	% Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	**72131701-002**	**Construccion de Empedrado calle 14 de mayo e/ Defensores del Chaco**	Unidad Medida Global	1						
1.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
1.2		Replanteo de obra	Metros cuadrados	840	2.000	1.680.000	100%	0%	100%	1.680.000
1.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	840	3.000	2.520.000	100%	0%	100%	2.520.000
1.4		Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Metro lineal	210	30.000	6.300.000	100%	0%	100%	6.300.000
1.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	840	7.500	6.300.000	100%	0%	100%	6.300.000
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	840	55.000	46.200.000	100%	0%	100%	46.200.000
1.7		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	840	4.500	3.780.000	100%	0%	100%	3.780.000
1.8		Limpieza Final	Metros cuadrados	840	1.000	840.000	100%	0%	100%	840.000
2	**72131701-002**	**Empedrado Avda. San Blas e/ 14 de Mayo**	**Unidad Medida Global**						0%	0
2.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
2.2		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.648	2.000	3.296.000	100%	0%	100%	3.296.000
2.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1.648	3.000	4.944.000	100%	0%	100%	4.944.000
2.4		Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Metro lineal	122	30.000	3.660.000	100%		100%	3.660.000
2.5		Cordon cuneta	Metro lineal	290	120.000	34.800.000	100%	0%	100%	34.800.000
2.6		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1.648	7.500	12.360.000	100%	0%	100%	12.360.000
2.7		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.648	55.000	90.640.000	100%	0%	100%	90.640.000
2.8		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	1.648	4.500	7.416.000	100%		100%	7.416.000
2.9		Limpieza Final	Metros cuadrados	1.648	1.000	1.648.000	100%	0%	100%	1.648.000
3	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Antequera e/ Defensores del Chaco**	**Unidad Medida Global**	**1**	-				0%	0
3.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
3.2		Replanteo de obra	Metros cuadrados	848	2.000	1.696.000	100%	0%	100%	1.696.000
3.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	848	3.000	2.544.000	100%	0%	100%	2.544.000
3.4		Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Metro lineal	212	30.000	6.360.000	100%	0%	100%	6.360.000
3.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	848	7.500	6.360.000	100%	0%	100%	6.360.000
3.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	848	55.000	46.640.000	100%	0%	100%	46.640.000
3.7		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	848	4.500	3.816.000	100%	0%	100%	3.816.000
3.8		Limpieza Final	Metros cuadrados	848	1.000	848.000	100%	0%	100%	848.000
4	**72131701-002**	**Construccion de Empedrado calle Antequera / Avda. San Blas**	**Unidad Medida Global**	**1**					0%	0
4.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000

Arq. Víctor Mendieta
Secretaría de Obras
Gobernación de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.703.340

4.2		Replanteo de obra	Metros cuadrados	504	2.000	1.008.000	100%	0%	100%	1.008.000
4.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	504	3.000	1.512.000	100%	0%	100%	1.512.000
4.4		Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Metro lineal	138	30.000	4.140.000	100%	0%	100%	4.140.000
4.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	504	7.500	3.780.000	100%	0%	100%	3.780.000
4.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	504	55.000	27.720.000	100%	0%	100%	27.720.000
4.7		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	504	4.500	2.268.000	100%	0%	100%	2.268.000
4.8		Limpieza Final	Metros cuadrados	504	1.000	504.000	100%	0%	100%	504.000
5	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Sin Nombre e/ 3era Proyectada y 4ta Proyectada**	**Unidad Medida Global**	**1**	-				0%	0
5.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	0%	100%	100%	0
5.2		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.163	2.000	2.326.000	0%	100%	100%	0
5.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1.163	3.000	3.489.000	0%	100%	100%	0
5.4		Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Metro lineal	318	30.000	9.540.000	0%	100%	100%	0
5.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1.163	7.500	8.722.500	0%	100%	100%	0
5.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.163	55.000	63.965.000	0%	100%	100%	0
5.7		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	1.163	4.500	5.233.500	0%	100%	100%	0
5.8		Limpieza Final	Metros cuadrados	1.163	1.000	1.163.000	0%	100%	100%	0
6	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Ind. Nacional e/ Defensores del Chaco**	**Unidad Medida Global**	**1**	-		0%		0%	0
6.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	0%	100%	100%	0
6.2		Replanteo de obra	Metros cuadrados	792	2.000	1.584.000	0%	100%	100%	0
6.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	792	3.000	2.376.000	0%	100%	100%	0
6.4		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	792	7.500	5.940.000	0%	100%	100%	0
6.5		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	792	55.000	43.560.000	0%	100%	100%	0
6.6		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	792	4.500	3.564.000	100%	0%	100%	3.564.000
6.7		Limpieza Final	Metros cuadrados	792	1.000	792.000	100%	0%	100%	792.000
7	72131701-002	Empedrado Nanawa e/ Defensores del Chaco	**Unidad Medida Global**				0%		0%	0
7.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	0%	100%	100%	0
7.2		Replanteo de obra	Metros cuadrados	848	2.000	1.696.000	0%	100%	100%	0
7.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	848	3.000	2.544.000	0%	100%	100%	0
7.4		Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Metro lineal	212	30.000	6.360.000	0%	100%	100%	0
7.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	848	7.500	6.360.000	0%	100%	100%	0
7.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	848	55.000	46.640.000	0%	100%	100%	0
7.7		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	848	4.500	3.816.000	100%	0%	100%	3.816.000
7.8		Limpieza Final	Metros cuadrados	848	1.000	848.000	100%	0%	100%	848.000
8	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Compañia Santa Helena**	**Unidad Medida Global**						0%	0
8.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
8.2		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000	100%	0%	100%	2.400.000
8.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1.200	3.000	3.600.000	100%	0%	100%	3.600.000
8.4		Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Metro lineal	30	30.000	900.000	100%	0%	100%	900.000

Arq. Víctor Hernández
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES

8.5		Cordon cuneta	Metro lineal	400	120.000	48.000.000	100%	0%	100%	48.000.000
8.6		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1.200	7.500	9.000.000	100%	0%	100%	9.000.000
8.7		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.200	55.000	66.000.000	100%	0%	100%	66.000.000
8.8		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	1.200	4.500	5.400.000	100%	0%	100%	5.400.000
8.9		Limpieza Final	Metros cuadrados	1.200	1.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
9	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Tuyuti e/ Defensores del Chaco**	**Unidad Medida Global**	**1**					0%	0
9.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	0%	100%	100%	0
9.2		Replanteo de obra	Metros cuadrados	840	2.000	1.680.000	0%	100%	100%	0
9.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	840	3.000	2.520.000	0%	100%	100%	0
9.4		Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Metro lineal	210	30.000	6.300.000	0%	100%	100%	0
9.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	840	7.500	6.300.000	0%	100%	100%	0
9.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	840	55.000	46.200.000	60,97%	39,03%	100%	28.169.000
9.7		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	840	4.500	3.780.000	100%	0%	100%	3.780.000
9.8		Limpieza Final	Metros cuadrados	840	1.000	840.000	100%	0%	100%	840.000
		Precio Total				771.019.000				519.889.000

PORCENTAJE CERTIFICACION	67,43	
DESC. ANTICIPO 20%		103.977.800
NETO A COBRAR		415.911.200
FONDO DE REPARO 5%		25.994.450
TOTAL A COBRAR		389.916.750

Arq. Víctor Mendieta
Secretario y Oficial de Obras
Gobernación de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.203.340