INFORME DE FISCALIZACIÓN OBRAS

REFERENCIA: Licitación Por Menor Cuantía Nacional N° 29/2024 - CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA P/ GUARDA ALBERGUE, SANITARIO, COCINA E ILUMINACIÓN PISTA P/ DIRECC. POLICÍA VII ITAPÚA – ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 455.956.

OBRA: Construcción Estructura Metálica p/ Guarda Albergue, Sanitario, Cocina e Iluminación Pista p/ Direcc. Policía VII Itapúa.

BENEFICIARIO: Distrito de Encarnación

FISCALIZACIÓN: Ing. Custi Eckert

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 12/diciembre/2025

FECHA DE INFORME: 12/diciembre/2025

AVANCE DE OBRA: 100%

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA	N° DE CONTRATO
DIRECC. POLICIA VII ITAPUA	ENCARNACIÓN	469.446.641 GS.	73/2024
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**LOTE / ITEM**	**PRORROGAS**
FS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.	0983 578600	L 1	67 DIAS
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA**
150 días	28/NOVIEMBRE/2024	28/ABRIL/2025	03/JULIO/2025
SUSPENSIÓN	**AMPLIACIÓN**		**FECHA DE TERMINACIÓN CON AMPLIACIÓN**
	107 dias		30/01/2026

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada.

Se han ejecutado todos los trabajos de la planilla al 100%.

Ing. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
FISCALIZACION DE OBRAS

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/2024 "REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE USF CAPITÁN MEZA PUERTO - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 454.924.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de Unidad de Salud Familiar"

BENEFICIARIO: Unidad de Salud Familiar de Capitán Meza Puerto

FISCAL DE OBRAS: Arq. Hernán Morinigo

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 15/ diciembre/2025

FECHA DE INFORME: 15/ diciembre/2025

AVANCE DE OBRA: 100%

UBICACIÓN	**DISTRITO**	**MONTO DE LA OBRA**
Unidad de Salud Familiar – Capitán Meza Puerto	Capitán Meza	1.178.400.167 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Arq. Fabio Armando López Curtido	0983-440-928	40/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
210 días	19 - Noviembre - 2024	14/Enero/2026
PRORROGAS		
83 días - Resolución N° 766-2025 10 días - Resolución N° 1075-2025 14 días - Resolución N° 1239-2025 22 días - Resolución N° 1347-2025 16 días - Resolución N° 1483-2025 30 días - Resolución N° 1761-2025 12 días - Resolución N° 1767-2025	Desde: 03/11/2025 Hasta: 27/11/2025 Resolución N° 1552-2025	Plazo a computar desde el Cese de suspensión: **6 días.** Ampliación: **42 días**

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra finalizada. Se han realizado todos los trabajos de la planilla contractual así también los rubros modificados en la adenda compensatoria.

Se han ejecutado los trabajos de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, pinturas en general y trabajos de terminaciones.

La obra se ha ejecutado al 100%.

DEPARTAMETNAL DE FISCALIZACIONES DE OBRAS

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/2024 "REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE USF CAPITÁN MEZA PUERTO - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 454.924.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de Unidad de Salud Familiar"

BENEFICIARIO: Unidad de Salud Familiar de Capitán Meza Puerto

FISCAL DE OBRAS: Arq. Hernán Morinigo

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 15/ diciembre/2025

FECHA DE INFORME: 15/ diciembre/2025

AVANCE DE OBRA: 100%

UBICACIÓN	**DISTRITO**	**MONTO DE LA OBRA**
Unidad de Salud Familiar – Capitán Meza Puerto	Capitán Meza	1.178.400.167 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Arq. Fabio Armando López Curtido	0983-440-928	40/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
210 días	19 - Noviembre - 2024	14/Enero/2026
PRORROGAS		
83 días - Resolución N° 766-2025 10 días - Resolución N° 1075-2025 14 días - Resolución N° 1239-2025 22 días - Resolución N° 1347-2025 16 días - Resolución N° 1483-2025 30 días - Resolución N° 1761-2025 12 días - Resolución N° 1767-2025	Desde: 03/11/2025 Hasta: 27/11/2025 Resolución N° 1552-2025	Plazo a computar desde el Cese de suspensión: **6 días.** Ampliación: **42 días**

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra finalizada. Se han realizado todos los trabajos de la planilla de Adenda de Monto que incluyen:

1- Mampostería de 0.30 ladrillo común para revocar.
2- Provisión e instalación de equipo colgante de policarbonato 30cm diámetro translucido e27 con lámpara led 20W 6500k.
3- Encadenado superior de H° A° 0,20 x 0,30m.
4- Zócalo sanitario curvo de 76mmx48mm.
5- Puerta placa de 0,70 x 2,10 m (sanitario).
6- Pulido de Piso mosaico granito(existente) bese gris de 30x 30cm.

La obra se ha ejecutado al 100%.

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa