DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: LPN N° 26 /2022	**Numero de Contrato:** 102/2022
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG.	
Ubicación: AISP	**Monto contratado:** Gs. 596.000.000.- **Monto certificado:** Gs. 15.547.008.-
Proveedor: OMNI S.A.	
Periodo: 2023	

Datos de los Actuantes

Fiscal Titular: Jesús Alcaráz	s/ Res. N°: 1556/2022	AERA N°: ----------
Fiscal Adjunto:	s/ Res. N°: ----------	AERA N°: ----------

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 23 días del mes de marzo del año 2023.

Certifican

---------- **Fiscal Titular**	---------- **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

Jesús M. Alcaraz
Jefe Dpto. Electrónica y C.
DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 20 ABR 2023 Hora: 11:30
Encargado: Johnny Vera Fernández
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
DINAC

V° B°

Ing. Ronald Benítez
Gerente Técnico Int D.A
DINAC

Observaciones: 628DV

C.P. Juliana Morel
Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
1	1	Mano de Obra por inspeccionar todas las bisagras de puerta panel central y superior	Unidad	1
1	2	Mano de Obra por inspeccionar las cortinas de plomo de entrada y salida por desgaste excesivo	Unidad	1
1	3	Mano de Obra - Inspeccionar y verificar los botones de parada de emergencia	Unidad	1
1	4	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el interruptor principal	Unidad	1
1	5	Mano de Obra por inspeccionar y verificar las conexiones del chasis	Unidad	1
1	6	Mano de Obra por inspeccionar ventilaciones del gabinete del sistema	Unidad	1
1	7	Mano de Obra por inspeccionar el filtro del ventilador del cooler de rayos X	Unidad	1
1	8	Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineacion de la cinta	Unidad	1
1	9	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el? estado de la cinta rasgones desgastes etc	Unidad	1
1	10	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor fijacion y ajuste	Unidad	1
1	11	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor que no haya perdidas de aceite etc	Unidad	1
1	12	Mano de Obra por inspeccionar y verificar las superficies externas componentes flojos sueltos etc	Unidad	1
1	13	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el tunel del equipo que no haya obstrucciones	Unidad	1
1	14	Mano de Obra por inspeccionar y verificar la CPU	Unidad	1
1	15	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el sistema operativo del equipo	Unidad	1
1	16	Mano de Obra por inspeccionar y verificar las lamparas de encendido y rayos X	Unidad	1
1	17	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el blindaje para radiacion ajuste posicion estado etc	Unidad	1
1	18	Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineacion del? generador	Unidad	1
1	19	Mano de Obra por inspeccion del generador por fugas de aceite	Unidad	1
1	20	Mano de Obra por limpiar el interior del sistema retire todos los escombros	Unidad	1
1	21	Mano de Obra por limpiar todos los filtros	Unidad	1
1	22	Mano de Obra por limpiar la CPU	Unidad	1
1	23	Mano de Obra por limpiar todas las superficies externas	Unidad	1
1	24	Mano de Obra por limpiar los foto-sensores	Unidad	1

CP Juliana Mora
Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

1	25	Mano de Obra por limpiar la cinta y las cortinas	Unidad	1
1	26	Mano de Obra por verificar funcionamiento de los rodillos ruido y ajuste orrecto	Unidad	1
1	27	Mano de Obra por inspeccionar y verificar fuentes de alimentacion	Unidad	1
1	28	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el funcionamiento del generador y sus indicadores	Unidad	1
1	29	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el etiquetado	Unidad	1
1	30	Mano de Obra por verificar el funcionamiento del sistema	Unidad	1
1	31	Mano de Obra por verificar y calibrar voltajes de generadores H y V	Unidad	1
1	32	Mano de Obra por verificar y calibrar corrientes mA de generadores H y V	Unidad	1
1	33	Mano de obra por verificar y calibrar las placas de diodos en ganancia y respuesta generadores H y V	Unidad	1

Certifican

Fiscal Titular	Fiscal Adjunto

Observaciones:

Jefe Int. Dpto. Electrónica y C.
DINAC

V° B°

Observaciones: 628DV

Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos