Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN GRAL. DIAZ DEL DISTRITO DE MBARACAYU - PLURIANUAL 2022-2023 - 2320 METROS CUADRADOS

FECHA: 8 DE FEBRERO DE 2023

						CERT. DE OBRAS Nº 1 - PAGADO			CERT. DE OBRAS Nº2 - ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO
1	Cartel Metalico con soporte	Metros cuadr	1	1.324.579	1.324.579	1		1.324.579	1		
2	Replanteo y marcación	Metros cúbic	2320	3.299	7.653.680	2320	100%	7.653.680	2320	100%	
3	Preparacion de terreno para empedrado	Metros cuadr	2320	11.548	26.791.360	2320	100%	26.791.360	2320	100%	
4	Provision y colocacion de cordon de Hº altura de cordón 30 cm. Longitud 50 cm., espesor 7 cm	Metros cuadr	560	53.524	29.973.440	560	100%	29.973.440	560	100%	
5	Construccion de Empredrado	Metros cuadr	2320	38.254	88.749.280	2200	95%	84.158.800	120	100%	4.590.480
6	Relleno y compactacion de terreno										
6,1	Relleno para compactacion de terreno	Metros cuadr	2320	6.819	15.820.080	1100	47%	7.500.900	1.220	100%	8.319.180
6,2	Compactacion Mecanica con Plancha Vidradora	Metros cúbic	2320	4.509	10.460.880		0%	-	2.320	100%	10.460.880
6,3	Limpieza final y retiro de Escombros	Metro lineal	1	2.502.045	2.502.045	0	0%	-	0	100%	2.502.045
					183.275.344			157.402.759			25.872.585

	Cert. Nº 1 PAGADO	Cert. Nº 2 ACTUAL
Monto de Certificado	157.402.759	25.872.585
Descuento de Anticipo	0	0
Fondo de Reparo	7.870.138	1.293.629
TotaL por Certificado	149.532.621	24.578.956

Arq. Francisco Roberto García
Fiscal de Obras

Arq. Francisco García
RM O.P.C. Nº 2626

SAN FRANCISCO
De Pedro Rubén Dávalos
Materiales de Construcción
RUC 1002448-8-Tel(0983)681580
Santa Fe del Paraná - Paraguay

Pedro Ruben Davalos W.
San Francisco
Materiales de Construccion

Escaneado con CamScanner