GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

CERTIFICACION 01

ID 384 907

Para: **Señor Cesar Ramirez Caje**
Gobernador del XIV Dpto. Canindeyú

De: **Arq. Carlos Alonso Molinas Ayala**
Fiscal de Obras

Motivo: Informe sobre pedido de Certificación
Reparación de Puesto de Salud

Fecha: 24 de Septiembre de 2.020

Por la presente se le informa a Usted y por su intermedio a donde corresponda del pedido de **Certificación 01**, Ítems 01, de los trabajos de **"REPARACION DE PUESTO DE SALUD"** Reparación de Puesto de Salud, 2do Encuadre. Distrito de Maracaná; Ítems 01; según **Contrato N° 16/ 2.020,** de la Empresa **"RD CONSTRUCCIONES"**. Las Obras mencionadas se encuentran en un avance del **24.06%** según Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. Por un monto de **39.920.000Gs.** (Treinta y nueve millones, novecientos veinte mil guaraníes).

Dicho pedido se ajusta a lo realizado en obra, por lo que puede darse un curso favorable a dicho pedido.

Es mi informe.

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

INFORME DE AVANCE OBRAS

ID 384 907

Para: **Señor Cesar Ramirez Caje**
Gobernador del XIV Dpto. Canindeyú

De: **Arq. Carlos Alonso Molinas Ayala**
Fiscal de Obras

Motivo: Informe sobre pedido de Certificación
Reparación de Puesto de Salud.

Fecha: 24 de Septiembre de 2.020

Por la presente se le informa a Usted y por su intermedio a donde corresponda del pedido de **Certificación 01**, Ítems 01, de los trabajos de **"REPARACION DE PUESTO DE SALUD"** Reparación de Puesto de Salud, 2do Encuadre. Distrito de Maracaná; Ítems 01; según **Contrato N° 16/ 2.020,** de la Empresa **"RD CONSTRUCCIONES"**.

Se realizaron trabajos en un **24.06%** y comprenden los Ítems de: Destechado con recuperación de materiales existente, Desmantelamiento de baños existente, Aislación de techo galería acceso, Envarillado de Paredes.

Los trabajos mencionados se realizaron según planillas de costo y Especificaciones Técnicas.

Es mi informe.

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala

Fiscal de Obras.

GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Reparacion de Puesto de Salud.

Obras: 2do Encuadr. Centro-Distrito de Maracana.

UBICACIÓN: MARACANA.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Destechado Existente con recuperación de materiales, y desmantelamiento Inst. Eléctrica.	155,00	M2	20.000	3.100.000
2	Desmantelamineto de baños existentes	2,00	UNI	450.000	900.000
3	Provision y colocacion de Techo de Chapas Termo-Acusticas, sobre estrucutra existente.Arcos y Pilares metálico en la cochera	95,00	M2	320.000	30.400.000
4	Aislación de Techo Galeria acceso	18,00	M2	240.000	4.320.000
5	Envarillado de Paredes	1,00	UNI	1.200.000	1.200.000
6	Estruct. De HºAº, zapata, pilares y vigas	0,00	M3	2.800.000	0
7	Mamposteria de 0,30	0,00	M2	190.000	0
8	Mampostería de 0,15	0,00	M2	95.000	0
9	Revoque de Paredes	0,00	M2	39.000	0
10	Piso de HºAº cochera Ambulancia	0,00	M2	170.000	0
11	Cielorraso de PVC	0,00	M2	120.000	0
12	Puerta Tablero Acceso	0,00	UNI	1.200.000	0
13	Puerta Placa con marco y cerraduras	0,00	UNI	600.000	0
14	Puerta boxes de baño	0,00	UNI	500.000	0
15	Arreglo de Puertas existentes	0,00	UNI	250.000	0
16	Ventanas de vidrios templados	0,00	M2	600.000	0
17	Carpeta para colocac. De piso	0,00	M2	30.000	0
18	Piso Cerámico	0,00	M2	120.000	0
19	Revestido de azulejos	0,00	M2	120.000	0
20	Portón metálico cochera	0,00	M2	360.000	0
21	Ladrillos en sardinel	0,00	ML	60.000	0
22	Desague cloacal y agua cte. Baños	0,00	UNI	950.000	0
23	Artefactos de Baño Internacion	0,00	UNI	3.100.000	0
24	Artefactos de Baño para personas con capacidades diferenciadas	0,00	UNI	2.100.000	0
25	Cámara de inspección desague	0,00	UNI	200.000	0
26	Mesa con pileta de acero inoxidable 1 bacha, azulejado	0,00	UNI	2.000.000	0
27	Lavatorio con pedestal y griferia	0,00	UNI	650.000	0
28	Pintura de paredes al Látex exterior e interior	0,00	M2	20.000	0
29	Pintura de Paredes Sintético	0,00	M2	27.000	0
30	Pintura de Aberturas Puertas Sintéticas	0,00	M2	27.000	0
31	Pintura de Canaletas Sintéticas	0,00	M2	27.000	0
32	Colocacion de Tablero General	0,00	UNI	1.000.000	0
33	Artefactos de Iluminacio lampara de bajo consumo de 85 W	0,00	UNI	140.000	0
34	Artefactos de Iluminacio lampara de bajo consumo de 45 W	0,00	UNI	120.000	0
35	Toma corriente	0,00	UNI	140.000	0
36	Calefon ducha	0,00	UNI	300.000	0
37	Colocación de vidrio	0,00	M2	140.000	0
38	Colocacio de Canaleta Moldurada	0,00	ML	120.000	0
39	Bajada de Canaleta Caño PVC de 100	0,00	ML	35.000	0
40	Rampa acceso cochera	0,00	M2	340.000	0
41	Guarda Obra	0,00	M2	80.000	0
42	Cartel de Obras	0,00	UNI	1.200.000	0
43	Limpieza Final de Obras	0,00	GL	1.312.600	0
	TOTAL				39.920.000

	Monto Total				**165.934.000**
	Monto Presente Certificado				**39.920.000**
	Porcentaje				**24,06**

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

Construcciones
de Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios
Barrio Santa Lucía - Cel.: 0991 - 463923
EMAIL: ruiz_diazb@hotmail.com
Coronel Oviedo - Paraguay

LLAMADO: REPARACION DE PUESTO DE SALUD.

ITEM 01: Reparacion de Puesto.
UBICACIÓN: 2do Encuadr. Centro-Distrito de Maracana.
ID Nº: 384 907
CONTRATO Nº: 16/2020

CERTIFICACION 01

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Destechado Existente con recuperación de materiales, y desmantelamiento Inst. Eléctrica.	M2	155,00	20.000	3.100.000	0,00	155,00	155,00	0	3.100.000	3.100.000	100,00
2	Desmantelamineto de baños existentes	UNI	2,00	450.000	900.000	0,00	2,00	2,00	0	900.000	900.000	100,00
3	Provision y colocacion de Techo de Chapas Termo-Acusticas, sobre estrucutra existente.Arcos y Pilares metálico en la cochera	M2	189,00	320.000	60.480.000	0,00	95,00	95,00	0	30.400.000	30.400.000	50,26
4	Aislación de Techo Galería acceso	M2	18,00	240.000	4.320.000	0,00	18,00	18,00	0	4.320.000	4.320.000	100,00
5	Envarillado de Paredes	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00	1,00	1,00	0	1.200.000	1.200.000	100,00
6	Estruct. De HºAº, zapata, pilares y vigas	M3	2,80	2.800.000	7.840.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	Mamposteria de 0,30	M2	10,00	190.000	1.900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	Mampostería de 0,15	M2	10,00	95.000	950.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	Revoque de Paredes	M2	50,00	39.000	1.950.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	Piso de HºAº cochera Ambulancia	M2	34,00	170.000	5.780.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11	Cielorraso de PVC	M2	127,00	120.000	15.240.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	Puerta Tablero Acceso	UNI	2,00	1.200.000	2.400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	Puerta Placa con marco y cerraduras	UNI	5,00	600.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
14	Puerta boxes de baño	UNI	3,00	500.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	Arreglo de Puertas existentes	UNI	3,00	250.000	750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	Ventanas de vidrios templados	M2	4,80	600.000	2.880.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
17	Carpeta para colocac. De piso	M2	13,00	30.000	390.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
18	Piso Cerámico	M2	13,00	120.000	1.560.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
19	Revestido de azulejos	M2	38,00	120.000	4.560.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	Portón metálico cochera	M2	6,50	360.000	2.340.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	Ladrillos en sardinel	ML	25,00	60.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	Desague cloacal y agua cte. Baños	UNI	2,00	950.000	1.900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
23	Artefactos de Baño Internacion	UNI	1,00	3.100.000	3.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	Artefactos de Baño para personas con capacidades diferenciadas	UNI	1,00	2.100.000	2.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	Cámara de inspección desague	UNI	3,00	200.000	600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	Mesa con pileta de acero inoxidable 1 bacha, azulejado	UNI	1,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
27	Lavatorio con pedestal y griferia	UNI	2,00	650.000	1.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	Pintura de paredes al Látex exterior e interior	M2	300,00	20.000	6.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	Pintura de Paredes Sintético	M2	150,00	27.000	4.050.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
30	Pintura de Aberturas Puertas Sintéticas	M2	50,00	27.000	1.350.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
31	Pintura de Canaletas Sintéticas	M2	10,60	27.000	286.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
32	Colocacion de Tablero General	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

Construcciones
de Diego Ruiz Diaz
R.U.C.: 4.528.751-1

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

Construcciones
de Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios
Barrio Santa Lucía - Cel.: 0991 - 463923
EMAIL: ruiz_diazb@hotmail.com
Coronel Oviedo - Paraguay

LLAMADO: REPARACION DE PUESTO DE SALUD.

ITEM 01: Reparacion de Puesto.
UBICACIÓN: 2do Encuadr. Centro-Distrito de Maracana.
ID Nº: 384 907
CONTRATO Nº: 16/2020

33	Artefactos de Iluminacio lampara de bajo consumo de 85 W	UNI	11,00	140.000	1.540.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
34	Artefactos de Iluminacio lampara de bajo consumo de 45 W	UNI	12,00	120.000	1.440.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
35	Toma corriente	UNI	15,00	140.000	2.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
36	Calefon ducha	UNI	1,00	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
37	Colocación de vidrio	M2	0,48	140.000	67.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
38	Colocacio de Canaleta Moldurada	ML	32,00	120.000	3.840.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
39	Bajada de Canaleta Caño PVC de 100	ML	24,00	35.000	840.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
40	Rampa acceso cochera	M2	10,20	340.000	3.468.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
41	Guarda Obra	M2	20,00	80.000	1.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
42	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
43	Limpieza Final de Obras	GL	1,00	1.312.600	1.312.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
TOTAL					**165.934.000**				**0**	**39.920.000**	**39.920.000**	24,06

Total de Certificación Nº 1	**39.920.000**
Fondo y Reparos 5 %	**1.996.000**
Saldo Total de la Certificación 01.	**37.924.000**

Construcciones
de Diego Ruiz Diaz
R.U.C.: 4.528.751-

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA