CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE TRAMO 734 Y AREA NO CENSADA
LUGAR:CASCO URBANO BARRIO SAN ROQUE
CONTRATO: Nº 07/2020

Fecha: 18/02/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 11/02/2.020	al: 18/02/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 734 Y AREA NO CENSADA, BARRIO SAN ROQUE

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	772,00	1.000	772.000	0	772,00	772,00	0	772.000	772.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (cordon escondido para acceso vehicular)	ML	EVENTO	40,00	30.000	1.200.000	0	40,00	40,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
4	72131701-002	REPOSICION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 cm, LARGO: 50 cm, ANCHO: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	EVENTO	152,00	30.000	4.560.000	0	152,00	152,00	0	4.560.000	4.560.000	100%
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA, LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENADE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	772,00	47.000	36.284.000	0	772,00	772,00	0	36.284.000	36.284.000	100%
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	772,00	2.500	1.930.000		772,00	772,00	0	1.930.000	1.930.000	100%
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	38,00	7.500	285.000	0	38,00	38,00	0	285.000	285.000	100%
6	72131701-002	RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON DISEÑO Y TERMINACION DE PINTURA DEL SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (1,20X2,00X0,08)	UN	EVENTO	1,00	800.000	800.000	0	1,00	1,00	0	800.000	800.000	100%
8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	772	1.000	772.000	0	772,00	772,00	0	772.000	772.000	100%
		TOTAL					**47.203.000**						**47.203.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**47.203.000**
5% Retención	**2.360.150**
Neto a cobrar	**44.842.850**

Ignacio J. Edwards
Ingeniero Civil
R.P.I. Nº 1539157