Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI Nº 607 / 2021

A: **Lic. Santiago López Ibáñez.** COORDINADOR.
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

DE: **Ing. Zoilo Benítez Benítez.** COORDINADOR.
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

ASUNTO: Remisión del **Certificado Nº 02 APROBADO – De la Orden de Servicio N°2/2020 Contrato Nº 33/2020**

FECHA: **30/06/2021**

Se remite a la Coordinación de Administración y Finanzas de la UEPP, el **Certificado N° 02 APROBADO, correspondiente a la Orden de Servicio N° 02** emitida en fecha 08/04/2021 correspondiente a la **Empresa: TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. de JOAQUÍN FERNANDEZ SOLANO LÓPEZ;** en el marco de la LPN/SBE N° 02/2020 – "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL – ID N° 360.254.

El Certificado N° 02, remitido por la Fiscalización UNCA en fecha 28/06/2021 (Exp. N° 3982) se ajusta plenamente al Contrato firmado entre **JOAQUÍN FERNANDEZ SOLANO LÓPEZ** y el Ministerio de Educación y Ciencias, y los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados por esta Administración de Contrato.

Atendiendo a lo solicitado y la documentación obrante aprobada por la Fiscalización de Obras de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ, esta Coordinación remite el Certificado N° 02 de la Orden de Servicio N° 02 **APROBADO.**

Atentamente.

U.E.P.P. MEC			
Exp. Nº: 4042			
Recibido por:			
DIA	MES	AÑO	HORA
30	06	21	11:05

OF

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02 MAYO DE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: TECSUL S.A.E. LOTE 08 - CONTRATO N° 33/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO N°01	ORDEN DE SERVICIO N°02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO A LA FECHA	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	5.046.559.753	361.105.883	2.759.941.057	3.121.046.940	12,96%	404.453.118	4,67%	145.647.621	17,63%	550.100.739
	Total por Obra (A)	100,00%	5.046.559.753	361.105.883	2.759.941.057	3.121.046.940	12,96%	404.453.118	4,67%	145.647.621	17,63%	550.100.739

ITEM	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.009.311.951				8,02%	80.890.624	2,89%	29.129.524	10,91%	110.020.148
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	156.052.347				12,96%	20.222.656	4,67%	7.282.381	17,63%	27.505.037
B.3	Otras deducciones		-				-	-	0,00%	-		-
	Total Deducciones (B)		1.165.364.298					101.113.280		36.411.905		137.525.185
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)									Gs. 109.235.716		
C.2	MULTAS									Gs. -		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)									Gs. 109.235.716		

Ing. Freddy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Diego Centurión
TECSUL S.A.E.

Patricia M. Acéval
C.S.C. Nº 1 859

Ángel Rodríguez González
Rector

TEKOMBO'E KA TEKOMBUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02 MAYO DE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: TECSUL S.A.E. LOTE 08 - CONTRATO N° 33/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N° 01	ORDEN SERVICIO N° 02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	Esc. Bas. N°126 Republica de Guatemala - Distrito de Yaguaron	100%	680.531.919	68.601.416	611.930.503	680.531.919	11,39%	77.400.119	4,43%	30.089.603	15,82%	107.489.722
2	Esc. Bas. N°80 Gral Jose E Diaz - Distrito de Pirayu	100%	308.234.903	33.068.347	275.166.556	308.234.903	12,14%	37.406.070	3,91%	12.044.800	16,05%	49.450.870
3	Esc. Bas. N°280 Cristobal Perez - Distrito de Quindy	100%	311.734.666	34.285.563	277.449.103	311.734.666	12,40%	38.623.286	5,10%	15.879.732	17,50%	54.503.018
4	Col Nac Agustina Miranda Gonzalez - Distrito La Colmena	100%	237.678.319	33.477.083	204.201.236	237.678.319	15,74%	37.398.403	5,85%	13.894.982	21,59%	51.293.385
5	Esc. Bas. N°Prof Ramon Bogarin - Distrito de Yaguaron	100%	307.841.546	33.281.147	274.560.399	307.841.546	11,45%	35.209.910	1,57%	4.817.920	13,02%	40.027.830
6	Esc. Bas. N°537 Prof Pura E Velazquez - Distrito de Carapegua	100%	312.146.826	33.672.699	278.474.127	312.146.826	11,41%	35.601.462	1,55%	4.817.920	12,96%	40.419.382
7	Col Nac Don Florencio Zarate - Distrito Sapucai	100%	233.181.807	31.417.179	201.764.628	233.181.807	16,17%	35.338.499	7,61%	17.734.040	22,78%	53.072.539
8	Col'Nac San Agustin - Distrito Paraguari	100%	232.141.327	30.842.619	201.298.708	232.141.327	14,98%	34.763.939	7,64%	17.734.040	22,62%	52.497.979
9	Esc. Bas. N° 1675 Don Juan Bautista Rejis - Distrito Yaguaron	100%	235.850.703	30.757.499	205.093.204	235.850.703	14,72%	34.678.819	7,04%	16.589.784	21,76%	51.268.603
10	Esc. Bas. N° 616 Santo Domingo Savio - Distrito Pirayu	100%	261.704.924	31.702.331	230.002.593	261.704.924	14,54%	38.032.611	4,61%	12.044.800	19,15%	50.077.411
	Total por Obras (A)	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Arq. Patricia M. Aceval
Reg. MOPC N° 1.859

Ing. Diego Centurión
TECSUL S.A.E.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector