CONTRATISTA

ECOMIPA
Edificio Rosa T. 4° piso
Telefax (595-21) 291-226
Asunción - Paraguay

COMITENTE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CERTIFICADO N°2	
Avance Ejecutado en el Mes	40,23%
Avance Ejecutado Acumulado	44,70%
Avance Ejec.Acum.corregido por lluvia	0,00%
Previsto en el Mes	11,68%
Previsto Acumulado Contractual:	15,83%

Nº 05/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA"
ID 435.453

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA

Licitación Pública Nacional N° 05/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA

Monto del contrato Iva Incluido	4.425.550.203
Plazo contractual	150 Dias

Item	Descripcion de los trabajos	Unid.	CANTIDADES				Precio unitario	MONTOS CERTIFICADOS EN GUARANIES (IVA INCLUIDO)		
			CONTRACTUALES	CERTIFICADAS				BASICO		
				Anterior	Presente	Acumuladas		Anterior	Presente	Acumulado
	OBRAS COMPLEMENTARIAS									
1	Construccion de Obrador	un	1,00	1,00	0,00	1,00	11.181.454	11.181.454	0	11.181.4
2	Provision y colocacion de cartel de obra	un	1,00	1,00	0,00	1,00	5.042.359	5.042.359	0	5.042.3
3	Remocion de empedrado averiado con recuperacion 70% de piedra asfaltica	m2	3.800,00	3.506,98	293,02	3.800,00	51.733	181.426.338	15.158.938	196.585.2
4	Reposicion de pavimento empedrado sobre colchon de arena de 15cm.	m2	4.400,00	0,00	0,00	0,00	77.570	0	0	
5	Demolicion de baden colapsado, con martillete hidraulico y retiro de escombros.	m2	420,00	0,00	0,00	0,00	49.443	0	0	
6	Construccion de cordones escondido de H° in situ, 15x40cm. FCK=240kg/cm2	ml	1.065,00	0,00	0,00	0,00	77.383	0	0	
7	Construccion de baden de H°A° esp. 15cm ancho de 80cm	m2	420,00	0,00	0,00	0,00	387.800	0	0	
8	Regularizacion de base con H° asfaltico, rendimiento de 75 kg/m2	m2	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	59.538	0	910.931.400	910.931.4
9	Carpeta de rodadura de Hormigon Asfaltico de 7cm, rendimiento de 175 kg/m2	m2	15.300,00	0,00	0,00	0,00	118.681	0	0	
10	Regularizacion de Base con H° asfaltico, rendimiento de 75 kg/m2	m2	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	59.791	0	285.203.070	285.203.0
11	Carpeta de rodadura de Hormigon Asfaltico de 7cm, rendimiento de 175 kg/m2	m2	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	119.310	0	569.108.700	569.108.7
12	Limpieza final	un	1,00	0,00	0,00	0,00	24.315.565	0	0	
								197.650.151	1.780.402.108	1.978.052.259

MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)

Ing. Jesús Gras
Representante Legal
ECOMIPA S.A.

Ing. Guillermo Caballero
Supervisor de Obras
A.N.N.P

Guillermo Caballero Villalba
Fiscal de Obra
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

CONTRATISTA	COMITENTE	
ECOMIPA Edificio Rosa T. 4° piso Telefax (595-21) 291-226 Asuncion - Paraguay	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI	

CERTIFICADO N°2	
Avance Ejecutado en el Mes	40,23%
Avance Ejecutado Acumulado	44,70%
Avance Ejec.Acum.corregido por lluvia:	**0,00%**
Previsto en el Mes	11,68%
Previsto Acumulado Contractual:	**15,83%**

LPN N° 05/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA"
ID 435.453

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA

Licitación Pública Nacional N° 05/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA

Monto del contrato Iva Incluido	4.425.550.203
Plazo contractual	150 Dias

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	
1.	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCLUIDO)	1.978.052.259
2.	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCLUIDO)	197.650.151
3.	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCLUIDO)	1.780.402.108
		Guaranies
B	DETALLE DE FACTURAS	
1.	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCLUIDO)	1.780.402.108
2.	MONTO DE LOS AJUSTES DEL MES (IVA INCLUIDO)	0
3.	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO (1 + 2)	**1.780.402.108**
4.2	DEVOLUCION ANTICIPO 20%	-356.080.422
5.	RETENCIONES FONDO DE REPARO 5% SOBRE CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO) (5) = ((B. 3) x 5%)	-89.020.105
6.	MONTO DE PENALIZACIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO I.V.A. incluido (Ver calculo de penalizaciones adjunta)	
7.	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO) (7) = (3) + (4) + (5) + (6)	**1.424.321.687**

SON GUARANIES : MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE.-

Ing. Justas Grau
Representante Legal
ECOMIPA S.A.

Ing. Guillermo Caballero
Supervisor de Obras
A.N.N.P.

Guillermo Caballero Villalba
Fiscal de Obra
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

CONTRATISTA	COMITENTE	
ECOMIPA Edificio Rosa T, 4° piso Telefax (595-21) 291-226 Asuncion - Paraguay	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI	

CERTIFICADO N°2	
Avance Ejecutado en el Mes	40,23%
Avance Ejecutado Acumulado	44,70%
Avance Ejec.Acum.corregido por lluvia:	0,00%
Previsto en el Mes	11,68%
Previsto Acumulado Contractual:	15,83%

LPN Nº 05/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA"
ID 435.453

MENSUAL DE OBRA

Licitación Pública Nacional N° 05/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA

Monto del contrato Iva Incluido	4.425.550.203
Plazo contractual	150 Dias

			TOTAL Guaranies
C	DESCRIPCION DE VALORES ESTADISTICOS - IVA INCLUIDO		
	I. ANTICIPO - IVA INCLUIDO		
1.	Anticipo 20 % del monto total de la obra		885.110.041
2.	Devolución de Anticipo hasta el mes anterior		-39.530.030
3.	Devolución de Anticipo del mes.		-356.080.422
4.	Devolución de Anticipo hasta el presente mes. (4) = (2) + (3)		-395.610.452
5.	SALDO DE ANTICIPO (5) = (1) - (4)		489.499.589
			TOTAL
D	**II. RETENCIONES - IVA INCLUIDO**		
1.	Retenciones del mes		-89.020.105
2.	Retenciones acumuladas hasta el mes anterior		-9.882.508
3.	RETENCIONES ACUMULADAS (3) = (1) + (2)		-98.902.613
			Guaranies
E	**III. AJUSTES - IVA INCLUIDO**		
1.	Ajustes del mes		0
2.	Ajustes acumuladas hasta el mes anterior		0
3.	AJUSTES ACUMULADAS (3) = (1) + (2)		0
			Guaranies
F	**IV. PENALIZACIONES - IVA INCLUIDO**		
1.	Penalizaciones del mes		0
2.	Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior		0
3.	PENALIZACIONES ACUMULADAS (3) = (1) + (2)		0
			Guaranies
G	**IV. RESUMEN - IVA INCLUIDO**		
1.	Monto del Contrato		4.425.550.203
2.	Monto de los trabajos a la fecha (A 1.)		1.978.052.259
3.	Acopio de Piedra Triturada		
4.	Saldo del Anticipo (C.I 5.)		489.499.589
5.	Ajustes acumulados (CIII 3.)		0
6.	Retenciones acumuladas (C.II 3.)		-98.902.613
7.	Penalizaciones acumuladas (C.IV 3.)		0
8.	MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA (8) =) (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		2.368.649.235
9.	SALDO A PAGAR SEGUN CONTRATO (9) = (1) - (8)		2.056.900.968

Ing. Josias Grau
Representante Legal
ECOMIPA S.A.

Ing. Guillermo Caballero
Supervisor de Obras
Guillermo Caballero Villalba
Fiscal de Obra
ANNP Gerencia de Obras Portuarias