San Juan Bautista, Misiones, 12 de Noviembre de 2020.-

SEÑORA
LIC. EMMA VALENZUELA VAZQUEZ
ADMINISTRADORA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES:

Me dirijo a Usted a los efectos de elevar a consideración el Presente Informe.

El cual se halla elaborado en base a los trabajos de Mantenimiento de Obras Civiles Menores realizado a los locales de la Circunscripción Judicial de Misiones. Dichos trabajos son:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACIONES DE OBRAS CIVILES DE LOS LOCALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MIISONES 2020 - CONTRATO ABIERTO

Ubicación: CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES

	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unit	P. Total
	Aislaciones				
1	De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulcion acrilica específico para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta geotextil, terminacion con piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	m2	115	305.250	35.103.750
2	Tratamiento de vedacion de pisos	ml	100	270.545	27.054.500
3	Tratamiento de junta de dilatación edificio.	ml	15	328.625	4.929.375
4	Reposicion de revestimientos de piedra	m2	3	64.350	193.050
5	Goterón metálico en ventanas	ml	4	181.500	726.000

Recibido.

Lic. Delfi Darío Martínez Aranda
Jefe de Ingresos Fiscales y Tesorería

12/11/2020.
10:30 hs
adjunto 6 fojas.-

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

SECCION OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

6	Tratamiento de humedad en pórtico de acceso	gl.	1	150.000	150.000
7	Reparacion de filtracion en techos de tejas: incluye cambio de tejas rotas, colocacion de man ta aislante.	m2	200	105.600	21.120.000
	Revoque				
8	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m2	76	62.100	4.719.600
9	De pared interior con hidrófugo en baños, tipo peinado para revestido de azulejos.	m2	5	63.600	318.000
10	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras)	m2	30	80.000	2.400.000
	Pintura				
11	Pintura con látex acrílico interior	m2	95	66.600	6.327.000
12	Pintura de cielo raso	m2	15	43.750	656.250
13	Pintura de carpinteria metálica	m2	150	33.000	4.950.000
14	Pintura de muros de piedra	m2	90	44.000	3.960.000
	Mamparas				
15	Provisión y colocaciónde mamparas ciegas	m2	15	346.500	5.197.500
16	Provisión de mamparas vidriadas. Vidrios templados.	m2	10	555.500	5.555.000
17	Provision y colocacion de puertas de mamaparas, incluye harrajes.	un.	2	445.500	891.000
18	Cambio de cerraduras en aberturas	un.	6	161.700	970.200
	CIELORRASOS				

PODER JUDICIAL
SECCIÓN OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

19	En placas de yeso desmontables de, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	un.	15	181.500	2.722.500
	PISOS				
20	De ceramica PI5 en baños. Similar al existente.	m2	20	112.500	2.250.000
	REVESTIMIENTOS				
21	De mampostería con azulejos 20 x 20 blancos en sanitarios y lavadero.	m2	5	90.000	450.000
	DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL				
22	Caños de desague cloacal 100mm	gl	1	680.000	680.000
23	Caños de desague cloacal 50mm	gl	1	422.000	422.000
	INSTALACION SANITARIA				
24	Reposisión de artefactos sanitarios del mismo tipo y calidad que los existentes	un	7	401.500	2.810.500
25	Cambiador de pañales horizontal revatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	un	1	451.000	451.000
	Aberturas				
26	Sellado de aberturas con silicona.	un.	12	110.000	1.320.000
	CARPINTERIA				
27	Cambio de cerraduras en aberturas	un	6	150.150	900.900
28	Reposisión de vidrios en aberturas del mismo tipo y calidad de los existentes	m2	10	385.000	3.850.000
29	Puerta de acceso principal - P1 - 1,71mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. .	un	1	1.127.500	1.127.500
	CARPINTERIA DE MADERA				
30	Arreglo y ajuste de puertas	un	2	392.150	784.300

SECCION OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

	CARPINTERIA METALICA				
31	Reparación de portón metálico de acceso	gl	2	350.000	700.000
	CANALETAS Y BAJADAS				
32	canaletas en limahoyas	ml	40	189.750	7.590.000
33	Canaletas en aleros	ml	20	126.500	2.530.000
34	Bajadas de chapa galvanizada	ml	25	129.250	3.231.250
	TOTAL				157.041.175

Los trabajos se realizaron en tiempo, forma y sin inconvenientes, por la empresa "DYD, CONSTRUCCIÓN", adjudicada para realizar el Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles de la Circunscripción, según Orden de Servicio N° 55, por lo que es a entera satisfacción de la institución.

Es mi Informe.-

PODER JUDICIAL
SECCION OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)