GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Tinglado Multiuso, graderia y Pista Deportiva en Escuela Nº 266 de Villa Franca

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: PV CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 643.713.015
ANTICIPO RECIBIDO 128.742.603

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 4

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	569.882.775	73.830.240	643.713.015
DESCUENTO ANTICIPO 25%	96.556.953	32.185.650	128.742.603
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		**41.644.590**	

SON GUARANIES: cuarenta y un millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa.------
---

.....
p/ CONTRATISTA
PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PLANIFICACION

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Tinglado Multiuso, graderia y Pista Deportiva en Escuela Nº 266 de Villa Franca

Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
			Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	TINGLADO				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.426.490	42.463.575	17,5		17,50	42.463.575	0	42.463.575	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.538.690	38.080.350	15		15,00	38.080.350	0	38.080.350	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.565.090	17.955.630	7		7,00	17.955.630	0	17.955.630	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.538.690	27.925.590	11		11,00	27.925.590	0	27.925.590	100%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.472.690	23.490.555	9,5		9,50	23.490.555	0	23.490.555	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.818.000	4.818.000	1		1,00	4.818.000	0	4.818.000	100%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	273.900	244.592.700	893		893,00	244.592.700	0	244.592.700	100%
	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	82.500	9.900.000		120	120,00	0	9.900.000	9.900.000	100%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	2.079.000	16.632.000		8	8,00	0	16.632.000	16.632.000	100%
	Pista Deportiva				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Relleno y compactación	m3	160,00	55.440	8.870.400	160		160,00	8.870.400	0	8.870.400	100%
	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	35.112	29.494.080	840		840,00	29.494.080	0	29.494.080	100%
	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	87.384	61.168.800	700		700,00	61.168.800	0	61.168.800	100%
	Alisado de cemento	m2	140,00	41.514	5.811.960	140		140,00	5.811.960	0	5.811.960	100%
	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	36.960	17.740.800		480	480,00	0	17.740.800	17.740.800	100%
	Arcos con redes	cant	2,00	2.125.200	4.250.400	2		2,00	4.250.400	0	4.250.400	100%
	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	10.890.000	21.780.000		2	2,00	0	21.780.000	21.780.000	100%
	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	2.475.000	2.475.000		1	1,00	0	2.475.000	2.475.000	100%
	Valla protectora tras los arcos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Excavación	m3	3,00	30.360	91.080	3		3,00	91.080	0	91.080	100%
	Hormigón Simple	m3	2,50	1.436.490	3.591.225	2,5		2,50	3.591.225	0	3.591.225	100%
	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	80.520	4.831.200	60		60,00	4.831.200	0	4.831.200	100%
	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	67.980	9.245.280	136		136,00	9.245.280	0	9.245.280	100%
	Tejido de alambre	ml	34,00	176.220	5.991.480	34		34,00	5.991.480	0	5.991.480	100%
	Pintura sintética de caños	gl	1,00	1.201.200	1.201.200	1		1,00	1.201.200	0	1.201.200	100%
	Gradería				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo de obra	gl	1,00	429.000	429.000	1		1,00	429.000	0	429.000	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	224.136	3.810.312	17		17,00	3.810.312	0	3.810.312	100%
	Mampostería de 0,30	m2	43,00	187.836	8.076.948	43		43,00	8.076.948	0	8.076.948	100%
	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.426.490	21.838.410	9		9,00	21.838.410	0	21.838.410	100%
	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	88.440	3.183.840		36	36,00	0	3.183.840	3.183.840	100%
	Limpieza de obra	m²	1,00	924.000	924.000		1	1,00	0	924.000	924.000	100%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.854.600	1.854.600	1		1,00	1.854.600	0	1.854.600	100%
	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.194.600	1.194.600		1	1,00	0	1.194.600	1.194.600	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					643.713.015				569.882.775	73.830.240	643.713.015	100,00

GOBERNACION DEL NEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Mariano Salcedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	73.830.240
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	643.713.015
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	100,00