TAPERÃ CONSTRUCCIONES

OBRA: construccion de Empedrado y Adoquinado en el Departamento de Amambay. I.D.NRO.445159.CERTICADO NRO.3. fecha 24-09-2024

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLANILLA DE CERTIFICACION del Lote Nro. 1 Construcion de Adoquin- Calle Publica Benjamin Constant-Bella Vista

items	Descripción de Rubros	Cantidad total original	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio certificado anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	3.554	m2	3.083	10.956.982	3.554	-	3.554	10.956.982	10.956.982	0	100%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	3.554	m3	6.167	21.917.518	1.500	2.054	3.554	21.917.518	21.917.518	0	100%
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado (10 x 30 x 100)	889	ml	44.000	39.116.000	284	605	889	39.116.000	39.116.000	0	100%
1.4	Refuerzo lateral de cordones con c/ tierra apisonada	99	m3	66.750	6.608.250	96	3	99	6.608.250	6.608.250	0	100%
1.5	Relleno y compactacion	50	m3	69.967	3.498.350	14	36	50	3.498.350	3.498.350	0	100%
1.6	Colchón de arena	592	m3	71.600	42.387.200	461	131	592	33.007.600	42.387.200	9.379.600	100%
1.7	fabricacion y colocacion de adoquin	3.554	m2	159.900	568.284.600	2.800	754	3.554	447.720.000	568.284.600	120.564.600	100%
1.8	apisonado con medio mecanico	3.554	m2	15.400	54.731.600	2.800	754	3.554	43.120.000	54.731.600	11.611.600	100%
1.9	Movmiento de suelo	178	m3	48.000	8.544.000	49	129	178	8.544.000	8.544.000	0	100%
1.10	Cartel metalico con soporte	2	unidad	1.540.000	3.080.000	1	1	2	3.080.000	3.080.000	0	100%
1.11	Limpieza final	3.554	m3	768	2.729.472	2.800	754	3.554	2.150.400	2.729.472	579.072	100%
	Monto total				**761.853.972**				**619.719.100**	**761.853.972**	**142.134.872**	

GUARANÍES: ciento treinta y cinco millones veintiocho mil ciento veinticoho

RETENCIÓN POR FONDE DE REPARO 7.106.744

NETO A COBRAR 135.028.128

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Contratista

TAPERÃ CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY DEL PARAGUAY
SECRETARÍA DE OBRAS