Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA CAACUPEI Y EN LA CALLE CNEL ESCOBAR Y PADRE BENICIO BRITOS BARRIO LOMA - IDN° 488785

Lote 2 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO S/ CONTINUACIÓN DE CALLE CNEL ESCOBAR Y PADRE BENICIO BRITOS. BARRIO LOMA

Fecha: 05/06/2026

Ubicación: CONTINUACIÓN DE CALLE CNEL ESCOBAR Y PADRE BENICIO BRITOS. BARRIO LOMA

CERTIFICADO DE OBRA N°01/2026

Contrato N° 04/2026 de fecha 29/05/2026

Ítem	Código de catalogo	Descripción del Bien	UM	Cant.	P. Unit. (IVA incluído)	P. Total	CANTIDAD EJECUTADA		Avance	GUARANIES		Avance
							Cert. N° 1	Acum. Actual	%	Cert. N° 1	Acum. Actual	%
21	82101502-004	Provisión y colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	1,00	100,00%	1.200.000	1.200.000	100,00%
22	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.234,00	3.600	4.442.400	1.234,00	1.234,00	100,00%	4.442.400	4.442.400	100,00%
23	72131701-002	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	246,80	14.400	3.553.920	246,80	246,80	100,00%	3.553.920	3.553.920	100,00%
24	72131701-002	Pavimento tipo empedrado (colchón de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).	Metros cuadrados	1.234,00	66.700	82.307.800	480,00	480,00	38,90%	32.016.000	32.016.000	38,90%

Ing. CESAR DANIEL LOVERA

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

25	72131701-014	Enripiado con triturada 6ª	Metros cúbicos	11,85	226.800	2.687.580	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%
26	72102504-003	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.	Metros cúbicos	6,72	480.000	3.225.600	2,00	2,00	29,76%	960.000	960.000	29,76%
27	72101703-004	Provisión y colocación de cordón de H° (0,10x0,30x0,50 m)	Metro lineal	324,00	54.000	17.496.000	150,00	150,00	46,30%	8.100.000	8.100.000	46,30%
28	72131601-004	Badén de HºAº, incluye preparación de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) -colocado en bocacalles	Metros cúbicos	1,44	2.829.400	4.074.336	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%
29	72102905-001	Relleno de recostadero posterior a cordón	Metros cúbicos	39,00	80.000	3.120.000	10,00	10,00	25,64%	800.000	800.000	25,64%
30	72131601-013	Canaleta de PBC a cielo abierto (un lado) : LARGO: 76 m: Limpieza de canal existente	Unidad Medida Global	1,00	2.250.000	2.250.000	1,00	1,00	100,00%	2.250.000	2.250.000	100,00%
31	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	121,60	3.600	437.760	121,60	121,60	100,00%	437.760	437.760	100,00%

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Fiscalizador de Obras

Ing. CESAR DANIEL LOVERA

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

32	72141511-001	Excavación para canaleta de PBC	Metros cúbicos	42,24	75.000	3.168.000	42,24	42,24	100,00%	3.168.000	3.168.000	100,00%
33	72102504-003	Muro de PBC TRAMO 76 m	Metros cúbicos	48,64	504.000	24.514.560	20,00	20,00	41,12%	10.080.000	10.080.000	41,12%
34	72131601-004	Base de H° en masa Esp: 10cm	Metros cúbicos	6,80	1.320.000	8.976.000	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%
35	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	2.300.000	2.300.000	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%
		Total General				**163.753.956**				**67.008.080**	**67.008.080**	40,92%

Certificaciones	
Certificado N° 1	67.008.080
Deduccion Anticipo (20%) total	-
Fondo de Reparo	3.350.404
Monto a facturar	**63.657.676**

Fondo de Reparo	
Anticipo	0
Cert. 1	3.350.404
Cert. 2	0
Cert. 3	0
TOTAL	**3.350.404**

Ing. CESAR DANIEL LOVERA

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Fiscalizador de Obras

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CORPORACIÓN LEMURIA S.A

Representante Legal