**ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO**
Reg. Civil Nº 2434
Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
**Intendente Municipal de Nueva Esperanza**

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
**Fiscal de Obras**

**Asunto:** Informe sobre la Certificación Final de la Obra **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Calle 8 de Diciembre - Barrio El Portal, Distrito de Nueva Esperanza - ID Nº 401633**, según **Contrato Nº 37/2021 - ID N° 401633.** Adjudicado a la Firma **Tino Servicios y Construcciones – RUC: 859999-8.**

**Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.**

| RUBROS | AVANCES % |
|---|---|
| **Rubro Nº 1:** Cartel de identificación de obra | 100% |
| **Rubro Nº 2:** Marcación y replanteo | 100% |
| **Rubro Nº 3:** Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,40 | 100% |
| **Rubro Nº 4:** Relleno y compactación para soporte de cordones | 100% |
| **Rubro Nº 5:** Pavimento tipo empedrado | 100% |
| **Rubro Nº 6:** Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 15 cm | 100% |
| **Rubro Nº 7:** Triturada de VI | 100% |
| **Rubro Nº 8:** Compactación mecánica | 100% |

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 16 días del mes de noviembre del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc- 4467077-0

.....

**Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
**Fiscal de Obras**
**Municipalidad de Nueva Esperanza**

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2021
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE 8 DE DICIEMBRE
ID Nº 401633

FECHA:10/11/2021

PLANILLA

CERTIFICACION FINAL

## PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado calle 8 de Diciembre –Barrio El Portal.**

| | | | | SEGÚN CONTRATO | | CANTIDADES | | | | | | MONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | RUBRO | UNID. | CANT | P. UNIT. | P.TOTAL | ANTERIOR | % | ACTUAL | % | ACUMULADO | % | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| 1 | Cartel de identificacion de Obra | UNID. | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0,0 | 0% | 0 | 1.850.000 | 0 |
| 2 | Marcación y Replanteo | M2 | 2.896 | 1.050 | 3.040.800 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,0 | 0% | 3.040.800 | 0 | 0 |
| 3 | Cordon de Hº Pref 0,10x0,40x0,40 | Ml | 740 | 37.600 | 27.824.000 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0,0 | 0% | 27.824.000 | 0 | 0 |
| 4 | Relleno y compactacion para soporte de cordones | M3 | 45 | 47.000 | 2.115.000 | 27 | 60% | 18 | 40% | 0,0 | 0% | 1.269.000 | 846.000 | 0 |
| 5 | Pavimento tipo empedrado | M2 | 2.896 | 37.000 | 107.152.000 | 2.172 | 75% | 724 | 75% | 0,0 | 0% | 80.364.000 | 26.788.000 | 0 |
| 6 | Badèn de HºAº a:1,40mts.Esp 15 cm | M2 | 9 | 1.050.000 | 9.450.000 | 0,0 | 100% | 0,0 | 100% | 0,0 | 0% | 9.450.000 | 0 | 0 |
| 7 | Triturada VI | | 2.896 | 4.000 | 11.584.000 | 0 | 0% | 2.896 | 100% | 0,0 | 0% | 0 | 11.584.000 | 0 |
| 8 | Compactación mecánica | M2 | 2.896 | 3.500 | 10.136.000 | 0 | 0% | 2.896 | 100% | 0,0 | 0% | 0 | 10.136.000 | 0 |
| TOTAL CONTRATO | | | | | 173.151.800 | | | TOTAL CERTIFICACION | | | | 121.947.800 | 51.204.000 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| CERTIFICACION | | 51.204.000 |
| RETENCION DE FONDO DE REPARO | 5% | 2.560.200 |
| TOTAL FACTURA | | 48.643.800 |

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0
FISCAL DE OBRAS

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-0973-607 137-0986-705 315
Salto del Guairá Paraguay
RUBEN CASCO ESCOBAR