Trafosur Transformadores

SGS

Informe Técnico

Nro.: 076-22

Fecha: 11/11/2022

Asunto: Transformador 1500 kVA N°107286 Marca: TRAFOSUR

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL ASUNCION- HOSPITAL DE CLINICAS. -

---

Ha sido realizado el mantenimiento y mediciones de resistencia de bobinado al Transformador de 1500 kva Marca TRAFOSUR:

- Mantenimiento preventivo de transformador N° 5 Sector NHC Marca TRAFOSUR
- Desmontaje y montaje del Transformador (retiro del transformador)..
- Desgasificar y filtrar el aceite (termo vacío)
- Limpieza general de accesorios y aisladores conectores.
- Mano de obra por reajuste de circuito magnético.
- Prueba de rigidez dieléctrica del aceite. 38.90 Homs.
- Puesta en servicio y control de tension y secuencia de fase.
- Provisión de cruceta polimérica.
- Pintura del trafo
- Provisión de filtro
- Provisión de goma AT
- Juntas de hermetizarían por posibles filtraciones
- Provisión de fusibles y descargado
- Mano de obra especializada

----------Fin Informe Técnico----------

TRAFOSUR S.A.
RUC 80026314-6
Avda. Molas López 2321

César Benítez

DEPARTAMENTO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE CLINICAS - F.C.M. - SL Telefax: 683.930 - Int. 232
ENTRADA Nº: 773
HORA: 09:05 FECHA: 01/12/2022
RECIBIDO POR: GM.
ACLARACIÓN: Gabriela Machado
ENTREGADO POR: El Mas Bardeloto

Mgter. Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

34 Recibo de Dinero Monto:

Verificado por: Aclaración: Fecha:

Observación: