MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicios Generales

INFORME DE CONFORMIDAD F.O. Nº 01/2023

Dependencia solicitante	Dirección General del Tesoro Público	
Fecha de conformidad por el servicio	08/11/23	
Proveedor del Servicio	Ritter Construcciones S.R.L.	
Contrato MH N°	N° 69/2022 - "Refacciones de Oficinas De La Dirección General Del Tesoro Público Del Ministerio De Hacienda"	
Orden de Servicio N°	705, 706, 707, 713, 714/2023	
Monto	Gs. 127.569.690 -	
Conformidad		Total
	X	Con Observaciones
Observación	Se da la conformidad, como administrador del contrato, teniendo en cuenta que el proveedor ha cumplido con la provisión del servicio. Se aclara que hubo modificaciones en el certificado justificados en el Memo-FO-CRA N° 37/2023.	

Arq. Lyda Valiente Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Economía y Finanzas **Arq. Juan Antonio Centurión** Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Economía y Finanzas	**Jorge González** Funcionario Dpto. de Servicios Generales – C.R.A.	**C.P. Sonia R. Rivas** Jefa del Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos – D.A.
FIRMA FISCALES DE OBRAS	**FIRMA TECNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	**VºBº JEFA DPTO. DE SERVICIOS GENERALES**

MEMORANDO

M-FO-CRA N° 37/2023

A: C.P. Sonia Rivas – Jefa del Departamento de Servicios Generales.
DE: Arq. Lyda Valiente – Fiscal de Obras
Arq. Juan Centurión – Fiscal de Obras
REF: Recepción Provisoria de las Ordenes de Servicios N° 705, 706, 707, 713 y 714 - Epdte. SIME N° 115.157/23.
FECHA: 8/11/23

Nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, con relación al CONTRATO N° 69/2022 "Refacciones de Oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda", a fin de remitir la conformidad a los trabajos ejecutados en esta dirección del Ministerio de Economía y Finanzas - **Ordenes de Servicios N° 705, 706, 707, 713 y 714/2023**, según solicitud de Recepción Provisoria presentada por la empresa Ritter Construcciones S.R.L. por Expediente SIME N° 115.157/2023.

Los trabajos de estas órdenes de servicios fueron ejecutados de la siguiente manera:

- **OS 705:** En esta orden de servicio fueron ejecutados en su totalidad.
- **OS 706:** En esta orden de servicio no fueron ejecutados en su totalidad, el ítem 32 fue ejecutado en menor cantidad.
- **OS 707:** En esta orden de servicio no fueron ejecutados en su totalidad, los ítems 41, 43 fueron ejecutados en menores cantidades.
- **OS 713:** En esta orden de servicio no fueron ejecutados en su totalidad.
- **OS 714:** En esta orden de servicio no fueron ejecutados en su totalidad.

Esto obedece a un pedido de la superioridad de dejar el espacio abierto y funcional sin divisorias, dejando sin efecto otros ítems como:

- Registros de inspección de cielorraso y montante (Ítems 25 y 26).
- Provisión y colocación de tapas de registros (Ítem 31).
- Mamparas de madera y sus correspondientes ítems (33, 34 y 37).
- Mantenimiento de mueble – Mostrador (Ítem 38).
- Pintura ignífuga (Ítem 44).
- Provisión y montaje de tablero eléctrico con mano de obra (Ítems 49, 50, 62 y 63).
- Provisión y montaje de soportaría metálica con mano de obra (Ítems 51 y 52).
- Provisión y mano de obra de boca de iluminación (Ítem 56).
- Provisión y montaje de luces de emergencia (Ítem 59).
- Boca de iluminación para imagen religiosa (Ítems 60).
- Alimentación troncal para tablero (Ítem 61).
- Provisión y montaje de bandejas (Ítems 64).
- Provisión y montaje de boca para tomas (Ítems 65).
- Provisión y montaje de canalización externa con cable canal (Ítems 66).
- Alimentación troncal circuitos de tomas (Ítem 67).

Por lo que estos rubros son descontados de las ordenes de servicio que le corresponden.

Considerando los cambios realizados en cuanto a trabajos no ejecutados y cantidad de trabajos ejecutados lo certificado es de 127.569.690 Gs.

Se aclara que la fecha que se registra en el Acta de Recepción Provisoria, es debido al tiempo que el expediente ingresa en el Dpto. de Servicios Generales, por lo que se debe tener en cuenta la fecha de culminación registrada en el Libro de Obras.

FOTOS ANTES DE LA INTERVENCION



FOTOS POSTERIORES A LA INTERVENCION

Atentamente.

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 01/2023

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los días 13 del mes de junio de 2023, siendo las 07:00hs., la Ing. Letizzia Flores con CI N° 5.347.076 como representante de la empresa Ritter Construcciones S.R.L. con RUC N° 80009161-2, domiciliada en la calle San Juan N°2270 e/ Tte. Julio Trifon Flores y FF.CC Carlos Antonio López, a quien se le adjudicó el Contrato N° 69/2022 "Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda" y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda, según el presupuesto N° 01/2023 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a las **Orden de Servicio N° 705/2023**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Ing. Letizzia Flores
Analista de Obras
Ritter Construcciones S.R.L.

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 02/2023

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los días 27 del mes de junio de 2023, siendo las 07:00hs., la Ing. Letizzia Flores con CI N° 5.347.076 como representante de la empresa Ritter Construcciones S.R.L. con RUC N° 80009161-2, domiciliada en la calle San Juan N°2270 e/ Tte. Julio Trifon Flores y FF.CC Carlos Antonio López, a quien se le adjudicó el Contrato N° 69/2022 "Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda" y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda, según el presupuesto N° 01/2023 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a las **Orden de Servicio N° 706/2023**

Se expide el presente documento en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Ing. Letizzia Flores
Analista de Obras
Ritter Construcciones S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 03/2023

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los días 10 del mes de julio de 2023, siendo las 07:00hs., la Ing. Letizzia Flores con CI N° 5.347.076 como representante de la empresa Ritter Construcciones S.R.L. con RUC N° 80009161-2, domiciliada en la calle San Juan N°2270 e/ Tte. Julio Trifon Flores y FF.CC Carlos Antonio López, a quien se le adjudicó el Contrato N° 69/2022 "Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda" y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda, según el presupuesto N° 01/2023 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a las **Orden de Servicio N° 714/2023**

Se expide el presente documento en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Ing. Letizzia Flores
Analista de Obras
Ritter Construcciones S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mitanondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 04/2023

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los días 17 del mes de julio de 2023, siendo las 07:00hs., la Ing. Letizzia Flores con CI N° 5.347.076 como representante de la empresa Ritter Construcciones S.R.L. con RUC N° 80009161-2, domiciliada en la calle San Juan N°2270 e/ Tte. Julio Trifon Flores y FF.CC Carlos Antonio López, a quien se le adjudicó el Contrato N° 69/2022 "Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda" y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda, según el presupuesto N° 01/2023 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a las **Orden de Servicio N° 707/2023**

Se expide el presente documento en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Ing. Letizzia Flores
Analista de Obras
Ritter Construcciones S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mitanamileha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 05/2023

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los días 19 del mes de julio de 2023, siendo las 07:00hs., la Ing. Letizzia Flores con CI N° 5.347.076 como representante de la empresa Ritter Construcciones S.R.L. con RUC N° 80009161-2, domiciliada en la calle San Juan N°2270 e/ Tte. Julio Trifon Flores y FF.CC Carlos Antonio López, a quien se le adjudicó el Contrato N° 69/2022 "Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda" y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda, según el presupuesto N° 01/2023 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a las **Orden de Servicio N° 713/2023**

Se expide el presente documento en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Ing. Letizzia Flores
Analista de Obras
Ritter Construcciones S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA

MINISTERIO DE HACIENDA *Nombre del Contrato - "REFACCIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE HACIENDA". ID: 413.946*	Hoja Nº 0000001
CONTRATISTA: *Ritter Construcciones S.R.L.*	Contrato: MH N° *69/2022*
Dependencia	Fecha: 13 DE JUNIO 2023
Dirección General del Tesoro Público	Orden de Servicio N°: 705

LIBRO DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
EN FECHA 13 DE JUNIO SE HABILITA	
ESTE LIBRO DE OBRAS PARA LOS	
REGISTROS DE LOS TRABAJO A EJE	
CUTAR POR EL CONTRATO MH° N°	
69/2022 SIENDO LAS 8:00 AM	
OS Nº 705: INICIA ESTA ORDEN CON	
EL ACARREO DE MOVILIARIOS DESDE	
LA DIRECCION DEL TESORO SEDE CENTRAL	
AL TALLER DE VALORES	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable Aclaración RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. Ing. Letizzia Flores Analista de Obra	Firma Fiscal Aclaración

Original: Fiscal de Obras.
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra.

MINISTERIO DE HACIENDA *Nombre del Contrato - "REFACCIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE HACIENDA". ID: 413.946*	Hoja Nº 0000008
CONTRATISTA: *Ritter Construcciones S.R.L.*	Contrato: MH N° *69/2022*
Dependencia	Fecha: 27 - junio - 2023
Dirección General del Tesoro Público	Orden de Servicio N°:

LIBRO DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
O.S. Nº 706	
Se realiza la reparación de	
revoques deteriorados, restitución	
de revoque losa bovedilla y	
revoque de viga en sectores	
dañados.	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable Aclaración	Firma Fiscal Aclaración

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Letizzia Flores
Analista de Obra

Original: Fiscal de Obras.
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra.

MINISTERIO DE HACIENDA *Nombre del Contrato - "REFACCIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE HACIENDA". ID: 413.946*	Hoja Nº 0000012
CONTRATISTA: *Ritter Construcciones S.R.L.*	Contrato: MH N° *69/2022*
Dependencia	Fecha: 10 - julio - 2023
Dirección General del Tesoro Público	Orden de Servicio N°:

LIBRO DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
O.S. Nº 705	
Se realiza la demolición de	
la base de los equipos de aire	
central	
O.S. Nº 714	
Se realiza la desconexión de	
alimentadores eléctricos de intercambia	
dores de aire.	

Arq. Lyda Vallente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable Aclaración	Firma Fiscal Aclaración

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Letizzia Flores
Analista de Obra

Original: Fiscal de Obras.
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra.

MINISTERIO DE HACIENDA *Nombre del Contrato - "REFACCIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE HACIENDA". ID: 413.946*	Hoja Nº 0000014
CONTRATISTA: *Ritter Construcciones S.R.L.*	Contrato: MH N° *69/2022*
Dependencia	Fecha: 17 - julio - 2023
Dirección General del Tesoro Público	Orden de Servicio N°:

LIBRO DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
O.S. Nº 707	
Se inicia con la restauración	
de baranda de madera y metal.	
Se realiza muestras de	
colores de pinturas solicitado	
por fiscalización	
Se realiza el acarreo de	
residuo y escombros	
Se presentan muestras de	
artefactos eléctricos. O.S. Nº 713	
Arq. Lyda Valiente Fiscal de Obras - CRA/DA	Arq. Juan Antonio Centurión Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable Aclaración RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. Ing. Letizzia Flores Analista de Obra	Firma Fiscal Aclaración

Original: Fiscal de Obras.
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra.

MINISTERIO DE HACIENDA *Nombre del Contrato - "REFACCIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE HACIENDA". ID: 413.946*	Hoja Nº 0000015
CONTRATISTA: *Ritter Construcciones S.R.L.*	Contrato: MH N° *69/2022*
Dependencia	Fecha: 19 - julio - 2023
Dirección General del Tesoro Público	Orden de Servicio N°:

LIBRO DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
O.S. Nº 707	
Se inicia pintura de cielorraso,	
pintura de paredes interiores	
O.S. Nº 713	
Se inicia con el rubro de	
cableado y montaje de	
artefactos led	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable Aclaración RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. Ing. Letizzia Flores Analista de Obra	Firma Fiscal Aclaración

Original: Fiscal de Obras.
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

Acta FO-CRA. 01/2023

Acta de Recepción Provisoria

En la ciudad de Asunción a los 6 días del mes de noviembre de 2023, siendo las 08:00hs., la Ing. Letizzia Flores con CI N° 5.347.076 como representante de la empresa Ritter Construcciones S.R.L. con RUC N° 80009161-2, domiciliada en la calle San Juan N°2270 e/ Tte. Julio Trifon Flores y FF.CC Carlos Antonio López, a quien se le adjudicó el Contrato N° 69/2022 "Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda" y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra Arq. Lyda Valiente y Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para la ***Recepción Provisoria de Obra.***

Los trabajos fueron ejecutados en la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente a las **Ordenes de Servicios N° 705, 706, 707, 713, 714**

OBS.

- SIME N° 115.157/2023
- Se deberá considerar como fecha de finalización de los trabajos realizados lo asentado en el Libro de Obras.

Se expide el presente documentos en 3 copias a un solo efecto y con un solo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Ing. Letizzia Flores
Analista de Obras
Ritter Construcciones S.R.L.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Letizzia Flores
Analista de Obra

MINISTERIO DE HACIENDA *Nombre del Contrato - "REFACCIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE HACIENDA". ID: 413.946*	Hoja Nº 0000020
CONTRATISTA: *Ritter Construcciones S.R.L.*	Contrato: MH N° *69/2022*
Dependencia	Fecha: 07 - agosto - 2023
Dirección General del Tesoro Público	Orden de Servicio N°:

LIBRO DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
O.S. Nº 707	
Se continuan con los rubros	
de pintura de cielorraso y	
paredes	
O.S. Nº 705	
Se culmina el rubro de	
restitución en paredes afectadas,	
a dos capas c/ hidrófugo,	
dando por cerrada ésta	
orden de servicio.	
O.S. Nº 706	
Se coloca zocalo de madera	
dando por cerrada esta orden	
de servicio	
O.S. Nº 713	
Culmina colocación de artefacto en	
planta baja, dando por cerrado esta OS.	

Residente/Responsable Aclaración Letizia Flores	Firma Fiscal Aclaración Arq. Lyda Valiente Fiscal de Obras - CRA/DA	Arq. Juan Antonio Centurión Fiscal de Obras - CRA/DA

Original: Fiscal de Obras.
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra.

MINISTERIO DE HACIENDA *Nombre del Contrato - "REFACCIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE HACIENDA". ID: 413.946*	Hoja Nº 0000023
CONTRATISTA: *Ritter Construcciones S.R.L.*	Contrato: MH N° *69/2022*
Dependencia	Fecha: 14- agosto- 2023
Dirección General del Tesoro Público	Orden de Servicio N°:

LIBRO DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
O.S. Nº 707	ATENDIENDO A LAS INSTRUCCIONES
Se da por cerrada ésta	RECIBIDAS DE LA SUPERIORIDAD
orden de servicio con el	CON RELACION A LA NO EJECU
rubro de pintura de paredes	CION DEL RUBRO DE LAMPARAS
O.S. Nº 714	Y OTROS RUBROS RELACIONADOS,
Se colocan las tomas en	LA FISCALIA DE OBRAS DA POR
planta baja dando por termi	CERRADA LAS ORDENES DE SERVI
nada ésta orden de servicio	CIO Nº 705, 706, 707, 713 Y 714
	RESPECTIVAMENTE.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable Aclaración Leticia Flores	Firma Fiscal Aclaración

Original: Fiscal de Obras.
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra.

TETÃ VERU MOMENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 705/2023
Fecha de Emisión 07/06/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 69/2022 - Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	RUC	80009161-2
DIRECCION	SAN JUAN N° 2270 E/ TTE. JULIO TRIFON FLORES Y FF.CC. CARLOS ANTONIO LóPEZ.		
TELEFONO / E-MAIL	(021) 281.496/021 292.988 / ritter.co@ritter.com.py		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 69/2022.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	532/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	413946
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-22-224502
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	Obrador. REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	10.390.918	10.390.918
1	UNO	Alquiler de sanitarios portátiles para personal. REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	8.442.621	8.442.621
10	DIEZ	Provisión y colocación de Carteles de Seguridad. REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	71.438	714.380
1	UNO	Mano de obra para liberación de espacio, incluye acarreo de mobiliarios y enseres existentes REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	5.195.459	5.195.459
91	NOVENTA Y UNO	Demolición de base de mampostería ce 0,15x0,20 m base actual de cerramiento de mampara de vidrio REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	19.483	1.772.953
5	CINCO	Desmontaje de aberturas existentes en ENTREPISO, incluye retiro de marco y hojas REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	84.426	422.130
59,20	CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTE	Desmontaje de mamparas existentes de madera aglomerada y tabiques de yeso-cartón en ENTREPISO REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	25.977	1.537.838
49,80	CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA	Demolición de revoques deteriorados por humedad REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	16.236	808.552
68,80	SESENTA Y OCHO CON OCHENTA	Restitución de revoque en paredes afectadas, a dos capas c/ hidrófugo 1:4:16 REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	49.357	3.395.761
262,65	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO	Desmonte de cerramiento de mampara vidrio en ambos niveles, con recuperación, incluye aberturas y acarreo hasta punto de retiro dentro del edificio REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	49.357	12.963.616
25,90	VEINTICINCO CON NOVENTA	Desmontaje de cajón de persiana REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	103.909	2.691.243
3,50	TRES CON CINCUENTA	Desmontaje de aberturas existentes en planta baja, incluye retiro de marco y hojas, medidas 0.70-0.80x2.10 REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	84.426	295.491
13,88	TRECE CON OCHENTA Y OCHO	Desmontaje y retiro de moldura perimetral de madera, con ornamentos, en ENTREPISO REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	71.438	991.416
0,68	CERO CON SESENTA Y OCHO	Desmontaje de estructura metálica (ex soporte de artefactos de iluminación) REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	19.483	13.248
0,78	CERO CON SETENTA Y OCHO	Demolición de base de equipos de aire central REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	UNIDAD	EVENTO	129.886	101.311
		TOTAL				**49.736.937**

SON GUARANÍES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE.-

OBSERVACION: SIME N° 52965/2023.-MEMO DA/CRA/DSG N° 141/23.-PROV MH/DA N° 1317/2023.-PROV MH/DA/CRA N° 644/2023.-INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 47.-MEMO M-FO-CRA N° 14/23.- NOTA PRESUPUESTO N° 01/23.-MEMO

MH/DA/CUOC/DP N° 151/2023.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	JESSICA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	C.P. Jorgelina C. Sub. de Procesos - C.U.O.C.	ARCG. ALTAMIRES SERVIN	

TETÃ VARU MOHENDAPY HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 706/2023
Fecha de Emisión 07/06/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 69/2022 - Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda.			
PROVEEDOR	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	RUC	80009161-2
DIRECCION	SAN JUAN N° 2270 E/ TTE. JULIO TRIFON FLORES Y FF.CC. CARLOS ANTONIO LóPEZ.		
TELEFONO / E-MAIL	(021) 281.496/021 292.988 / ritter.co@ritter.com.py		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 69/2022.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	532/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	413946
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-22-224502
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
6	SEIS	Reparación de revoque de pilares en sectores dañados ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	51.955	311.730
30,62	TREINTA CON SESENTA Y DOS	Restitución de revoque de losa bovedilla, en sectores dañados ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	49.357	1.511.311
4,59	CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE	Revoque de vigas en sectores dañadcs ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	51.955	238.369
8,71	OCHO CON SETENTA Y UNO	Reparación de cielorraso existente, incluye refuerzo de estructura en sectores necesarios, reparación de fisuras y terminación en perforaciones para artefactos de iluminación. ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	168.852	1.471.545
* 3	TRES	Registros de inspección en cielorraso, dimensiones 0.60x0.60 ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	292.245	876.735
* 1	UNO	Puerta de inspección en ducto montarte, dimensiones 0.50x0.60 ALBAÑILERIA	UNIDAD	EVENTO	285.750	285.750
170	CIENTO SETENTA	Pulido de piso granito, incluye limpieza y relleno de juntas, reposición de piezas dañadas y/o faltantes. PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	UNIDAD	EVENTO	64.943	11.040.310
33,33	TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES	Restitución de Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm base blanca? base negra en sectores dañados PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	UNIDAD	EVENTO	201.324	6.710.128
12	DOCE	Provisión y colocación de Zócalo gran tico base gris - base negra PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTCS	UNIDAD	EVENTO	64.943	779.316
* 7	SIETE	Provisión y Colocación de tapa tipo bandeja metálica para registros. Medidas 0.60x0.60 m. Terminación pintura antióxido dos manos y pintura sintética dos manos PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	UNIDAD	EVENTO	370.176	2.591.232
* 30,37	TREINTA CON TREINTA Y SIETE	Provisión y Colocación de zócalo de madera PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	UNIDAD	EVENTO	71.438	2.169.572
* 170,68	CIENTO SETENTA CON SESENTA Y OCHO	Mampara de madera maciza con vidrio templado incoloro, altura 1.80 m CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	3.182.219	543.134.774
* 3,98	TRES CON NOVENTA Y OCHO	Puerta placa en mamparas, incluye marco, herrajes y cerradura, medidas 0.80x 2.05 CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	1.623.581	6.461.852
* 154	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	Provisión y colocación de contramarcc de madera CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	71.438	11.001.452

* RUBROS NO EJECUTADOS O EJECUTADOS PARCIALMENTE

TOTAL	588.584.076

SON GUARANÍES: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: SIME N° 52965/2023.-MEMO DA/CRA/DSG N° 141/23.-PROV MH/DA N° 1317/2023.-PROV MH/DA/CRA N° 644/2023.-INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 47.-MEMO M-FO-CRA N° 14/23.- NOTA PRESUPUESTO N° 01/23.-MEMO MH/DA/CUOC/DP N° 151/2023.-

C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	JESSICA [illegible] Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	C.P. [illegible] Jefe de Procesos	[illegible] ANTRÉS GAONA Jefe de Coordinación
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.

PRESUPUESTO

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 707/2023
Fecha de Emisión 07/06/2023 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 69/2022 - Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	**RUC**	80009161-2
DIRECCION	SAN JUAN N° 2270 E/ TTE. JULIO TRIFON FLORES Y FF.CC. CARLOS ANTONIO LóPEZ.		
TELEFONO / E-MAIL	(021) 281.496/021 292.988 / ritter co@ritter.com.py		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 69/2022.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	532/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	413946
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-22-224502
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
0,50	CERO CON CINCUENTA	Mantenimiento de mueble CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	2.337.957	1.168.978
0,49	CERO CON CUARENTA Y NUEVE	Mantenimiento de puerta tablero sector conexión al edificio, incluye cambio de cerraduras, lijado y lustre de marco y hoja. CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	1.104.035	540.977
10,41	DIEZ CON CUARENTA Y UNO	Restauración de baranda de madera y metal, incluye retiro de pintura, reposición de piezas dañadas y/o faltantes, lijado y lustre de madera pasamanos CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	UNIDAD	EVENTO	727.364	7.571.859
398,45	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO	Pintura de paredes interiores al látex con enduido PINTURA	UNIDAD	EVENTO	32.472	12.938.468
34,15	TREINTA Y CUATRO CON QUINCE	Pintura de columna al látex con enduido PINTURA	UNIDAD	EVENTO	38.966	1.330.610
875,16	OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON DIECISEIS	Pintura de cielo raso al látex con enduido, incluye vigas y molduras PINTURA	UNIDAD	EVENTO	32.472	28.418.195
28,53	VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y TRES	Pintura Ignífuga PINTURA	UNIDAD	EVENTO	58.449	1.667.432
0,11	CERO CON ONCE	Acarreo de residuo y escombros hasta contenedor VARIOS	UNIDAD	EVENTO	12.988.648	1.428.751
0,11	CERO CON ONCE	Contenedores para escombros y basura VARIOS	UNIDAD	EVENTO	6.364.438	700.088
0,21	CERO CON VEINTIUNO	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de Tablero centralizado principal de luces Planta Baja, con protección IP54 adosado, circuito protegido con tierra, y opción de comando manual o automático, con señalizaciones de operación. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	4.935.686	1.036.494
0,21	CERO CON VEINTIUNO	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de Tablero centralizado seccional de luces Planta Alta, con protección IP54 adosado, circuito protegido con tierra, y opción de comando manual o automático, con señalizaciones de operación. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	4.935.686	1.036.494

* RUBROS NO EJECUTADOS O EJECUTADOS PARCIALMENTE

TOTAL	57.838.346

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: SIME N° 52965/2023,-MEMO DA/CRA/DSG N° 141/23.-PROV MH/DA N° 1317/2023.-PROV MH/DA/CRA N° 644/2023.-INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 47.-MEMO M-FO-CRA N° 14/23.- NOTA PRESUPUESTO N° 01/23.-MEMO

MH/DA/CUOC/DP N° 151/2023.-				
C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ARMES SORIA	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

TETÃ VIRU MOKONDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 713/2023
Fecha de Emisión 07/06/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 69/2022 - Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	RUC	80009161-2
DIRECCION	SAN JUAN N° 2270 E/ TTE. JULIO TRIFON FLORES Y FF.CC. CARLOS ANTONIO LóPEZ.		
TELEFONO / E-MAIL	(021) 281.496/021 292.988 / ritter.co@ritter.com.py		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 69/2022.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	532/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	413946
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-22-224502
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
0,21	CERO CON VEINTIUNO	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de sistema de soporteria metálica con canalización suspendida en doble altura y anclaje en triple altura en planta baja de iluminación corporativa. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	25.977.296	5.455.232
10	DIEZ	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de bandeja metálica de 100x50 mm en Planta Alta con sus correspondientes uniones, curvas horizontales, curvas verticales y soportes ubicados de forma estética y funcional congeniando con el diseño interior. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	103.909	1.039.090
6,80	SEIS CON OCHENTA	Provisión y Montaje de Artefacto Led Adosado, con lámpara extraíble, luz neutra Planta Alta. Distribuido en módulos de oficinas. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	519.546	3.532.912
21,88	VEINTIUNO CON OCHENTA Y OCHO	Provisión y Montaje de Artefacto Led Adosado, con lámpara extraíble, luz neutra Planta Baja. Distribuido en estructura y módulos de oficinas de la misma. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	519.546	11.367.666
18	DIECIOCHO	Provisión de materiales y mano de obra de boca para iluminación embutida correspondiente cableado fase neutro y tierra ramales. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	168.852	3.039.336
45,88	CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO	Provisión de materiales y mano de obra para cableado y conexión de conductor de alimentación troncal tipo NYY atoxico para alimentación de iluminación Planta Baja. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	32.472	1.489.815
20,60	VEINTE CON SESENTA	Provisión de materiales y mano de obra para cableado y conexión de conductor de alimentación troncal tipo NYY atoxico para alimentación de iluminación Planta Alta. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	32.472	668.923
2	DOS	Provisión y montaje de luces de emergencia adosado IP 20 ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	285.750	571.500
0,20	CERO CON VEINTE	Boca de iluminación para imagen religiosa, tipo embutido incluye alimentación y artefacto. ILUMINACIÓN SALA TESORO	UNIDAD	EVENTO	318.222	63.644

* RUBROS NO EJECUTADOS O EJECUTADOS PARCIALMENTE

TOTAL	27.228.118

SON GUARANÍES: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECIOCHO.-

OBSERVACION: SIME N° 52965/2023.-MEMO DA/CRA/DSG N° 141/23.-PROV MH/DA N° 1317/2023.-PROV MH/DA/CRA N° 644/2023.-INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 47.-MEMO M-FO-CRA N° 14/23.- NOTA PRESUPUESTO N° 01/23.-MEMO MH/DA/CUOC/DP N° 151/2023.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos / CUOC - M.H.	Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos / CUOC - M.H.	C.P. Carmina Ca... Dpto. de Procesos - UOC - M.H.	Abog. Andrés Ponta	

TETÃ VERU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 714/2023
Fecha de Emisión 07/06/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 69/2022 - Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	RUC	80009161-2
DIRECCION	SAN JUAN N° 2270 E/ TTE. JULIO TRIFON FLORES Y FF.CC. CARLOS ANTONIO LóPEZ.		
TELEFONO / E-MAIL	(021) 281.496/021 292.988 / ritter.co@ritter.com.py		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 69/2022.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	532/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	413946
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-22-224502
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
4	CUATRO	Alimentación Troncal para Tablero (PE y PA) ANDE con conductor para tierra protección HEPR sección del conductor 4x6 mm2 para PB y 4x4 mm2 para PA ;recorrido en bandejas hasta cada Tablero (Fase RST+Neutro+Tierra). No incluye canalizaciones mas de 20 mts. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	133.134	532.536
0,40	CERO CON CUARENTA	Provisión y Montaje de Tablero Seccional Tomas Normal ANDE PB/24 módulos con sus correspondientes Llaves termomagneticas de corte general y de circuitos, borneras para neutro y de Tierra. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	1.623.581	649.432
0,40	CERO CON CUARENTA	Provisión y Montaje de Tablero Seccional Tomas Normal ANDE PA/24 módulos con sus correspondientes Llaves termomagneticas de corte general y de circuitos, borneras para neutro y de Tierra. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	1.623.581	649.432
31	TREINTA Y UNO	Provisión y Montaje de bandeja de 100x50 mm con sus correspondientes uniones, curvas horizontales, curvas verticales y soportes. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	103.909	3.221.179
4	CUATRO	Provisión y Montaje de boca para Toma euroamerica con tierra para oficinas de directorio cableado fase neutro y tierra ramales. No incluye canalizaciones ni cañería. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	279.256	1.117.024
48,11	CUARENTA Y OCHO CON ONCE	Provisión y Montaje de canalización externa recorrido con cable canal curvas y tapas de cable canal por mampara plásticas rectangulares (estandarizadas en el edificio) y piso canal para Toma sistema externo en los sectores de planta baja y planta alta. No incluye cableado. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	98.714	4.749.130
48	CUARENTA Y OCHO	Alimentación Troncal para circuitos de tomas con tierra, sección del conductor 3x4 mm2, recorrido en bandejas hasta cada grupo de circuitos (Fase +Neutro+Tierra). No incluye canalizaciones. TOMAS DE CORRIENTE	UNIDAD	EVENTO	42.213	2.026.224
0,40	CERO CON CUARENTA	Desconexión de alimentadores eléctricos de intercambiadores de aire, desmontaje del módulo, desconexión de tuberías de agua, cierre y retiro de las mismas para adecuaciones civiles. DESMONTAJE DE EQUIPOS DE FRIO EN ENTREPISO	UNIDAD	EVENTO	2.597.730	1.039.092

* RUBROS NO EJECUTADOS

TOTAL	13.984.049

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE.-

OBSERVACION: SIME N° 52965/2023.-MEMO DA/CRA/DSG N° 141/23.-PROV MH/DA N° 1317/2023.-PROV MH/DA/CRA N° 644/2023.-INFORME DE VERIFICACION CONTRACTUAL Y APROBACION DE PRESUPUESTO N° 47.-MEMO M-FO-CRA N° 14/23.- NOTA PRESUPUESTO N° 01/23.-MEMO MH/DA/CUOC/DP N° 151/2023.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	JESSICA TREITMANN Técnico Analista de Procesos - CUOC - M.H.	C.P. Fornina Ch. Jefa Interina Dpto. de Procesos	ABG. ANDRES SOSA Coordinador U.O.C.	

CONTRATO M. H. N° 69/2022

Ritter Construcciones S.R.L.

PLANILLA DE COMPUTO

Proyecto: REFACCIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA

MONTO TOTAL: 1.324.340.740

Ritter CONSTRUCCIONES

ORDEN DE SERVICIO N°: 705/2023, 706/2023, 707/2023, 713/2023 y 714/2023

FECHA DE TERMINO DE ORDEN DE SERVICIO: 14/08/2023

DATOS DE CONTRATO						CERTIFICADO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT. EJECUT.	MONTO EJECUTADO	CERTIFICADO ACTUAL
1	Obrador. REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Unidad	1,00	10.390.918	10.390.918	1,00	10.390.918	10.390.918
2	Alquiler de sanitarios portátiles para personal.REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Unidad	1,00	8.442.621	8.442.621	1,00	8.442.621	8.442.621
3	Provisión y colocación de Carteles de Seguridad. REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Unidad	10,00	71.438	714.380	10,00	714.380	714.380
4	Mano de obra para liberación de espacio, incluye acarreo de mobiliarios y enseres existentes REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Unidad	1,00	5.195.459	5.195.459	1,00	5.195.459	5.195.459
5	Demolición de base de mamposteria de 0,15x0,20 m base actual de cerramiento de mampara de vidrio REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Metro lineal	91,00	19.483	1.772.953	91,00	1.772.953	1.772.953
6	Desmonte de cerramiento de mampara vidrio en ambos niveles, con recuperación, incluye aberturas y acarreo hasta punto de retiro dentro del edificio REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Metros cuadrados	309,00	49.357	15.251.313	262,65	12.963.616	12.963.616
7	Desmontaje de cajón de persiana REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Metro lineal	37,00	103.909	3.844.633	25,90	2.691.243	2.691.243
8	Desmontaje de aberturas existentes en planta baja, incluye retiro de marco y hojas, medidas 0.70-0.80x2.10 REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Unidad	7,00	84.426	590.982	3,50	295.491	295.491
9	Desmontaje de aberturas existentes en ENTREPISO, incluye retiro de marco y hojas REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Unidad	5,00	84.426	422.130	5,00	422.130	422.130
10	Desmontaje de mamparas existentes de madera aglomerada y tabiques de yeso-cartón en ENTREPISO REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Metros cuadrados	59,20	25.977	1.537.838	59,20	1.537.838	1.537.838
11	Desmontaje y retiro de moldura perimetral de madera, con ornamentos, en ENTREPISO REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Metro lineal	31,20	71.438	2.228.865	13,88	991.416	991.416
12	Desmontaje de estructura metálica (ex soporte de artefactos de iluminación) REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Unidad	3,00	19.483	58.449	0,68	13.248	13.248
13	Demolición de revoques deteriorados por humedad REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Metros cuadrados	49,80	16.236	808.552	49,80	808.552	808.552
14	Demolición de base de equipos de aire central REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Unidad	2,00	129.886	259.772	0,78	101.311	101.311
15	Restitución de revoque en paredes afectadas, a dos capas c/ hidrófugo 1:4:16 REFACCIONES CIVILES ZONA TESORO	Metros cuadrados	68,80	49.357	3.395.761	68,8	3.395.761	3.395.761
16	Reparación de revoque de pilares en sectores dañados ALBAÑILERIA	Metro lineal	6	51.955	311.730	6,00	311.730	311.730

Arq. Lyd[illegible]
Fiscal de Obras - CRA/DA

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

17	Restitución de revoque de losa bovedilla, en sectores dañados ALBAÑILERIA	Metros cuadrados	76,54	49.357	3.777.786	30,62	1.511.311	1.511.311
18	Revoque de vigas en sectores dañados ALBAÑILERIA	Metros cuadrados	11,46	51.955	595.404	4,59	238.369	238.369
24	Reparación de cielorraso existente, incluye refuerzo de estructura en sectores necesarios, reparación de fisuras y terminación en perforaciones para artefactos de iluminación. ALBAÑILERIA	Metros cuadrados	58,04	168.852	9.800.170	8,715	1.471.545	1.471.545
25	Registros de inspección en cielorraso, dimensiones 0.60x0.60 ALBAÑILERIA	Unidad	3	292.245	876.735	-	0	-
26	Puerta de inspección en ducto montante, dimensiones 0.50x0.60 ALBAÑILERIA	Unidad	1	285.750	285.750	-	0	-
27	Pulido de piso granito, incluye limpieza y relleno de juntas, reposición de piezas dañadas y/o faltantes.	Metros cuadrados	680	64.943	44.161.240	170,00	11.040.310	11.040.310
29	Restitución de Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm base blanca? base negra en sectores dañados PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	Metros cuadrados	33,33	201.324	6.710.129	33,33	6.710.128	6.710.128
30	Provisión y colocación de Zócalo granítico base gris - base negra PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	Metro lineal	12	64.943	779.316	12,00	779.316	779.316
31	Provisión y Colocación de tapa tipo bandeja metálica para registros. Medidas 0.60x0.60 m. Terminación pintura antióxido dos manos y pintura sintética dos manos PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	Unidad	7	370.176	2.591.232	-	0	-
32	Provisión y Colocación de zócalo de madera PISO, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS	Metro lineal	30,37	71.438	2.169.572	9,50	678.660	678.660
33	Mampara de madera maciza con vidrio templado incoloro, altura 1.80 m CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	Metros cuadrados	251	3.182.219	798.736.969	-	0	-
34	Puerta placa en mamparas, incluye marco, herrajes y cerradura, medidas 0.80x 2.05 CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	Unidad	13	1.623.581	21.106.553	-	0	-
37	Provisión y colocación de contramarco de madera CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	Metro lineal	220	71.438	15.716.360	-	0	-
38	Mantenimiento de mueble CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	Unidad	1	2.337.957	2.337.957	-	0	-
39	Mantenimiento de puerta tablero sector conexión al edificio, incluye cambio de cerraduras, lijado y lustre de marco y hoja. CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	Unidad	1	1.104.035	1.104.035	0,49	540.977	540.977
40	Restauración de baranda de madera y metal, incluye retiro de pintura, reposición de piezas dañadas y/o faltantes, lijado y lustre de madera pasamanos CARPINTERIA DE MADERA Y METAL	Metros cuadrados	26	727.364	18.911.464	10,41	7.571.859	7.571.859
41	Pintura de paredes interiores al látex con enduido PINTURA	Metros cuadrados	498,06	32.472	16.173.004	350,00	11.365.199	11.365.199
42	Pintura de columna al látex con enduido PINTURA	Metros cuadrados	42,68	38.966	1.663.068	34,148	1.330.610	1.330.610
43	Pintura de cielo raso al látex con enduido, incluye vigas y molduras PINTURA	Metros cuadrados	1.093,95	32.472	35.522.744	398,45	12.938.468	12.938.468
44	Pintura Ignífuga PINTURA	Metros cuadrados	35,65	58.449	2.083.706	-	0	-
46	Acarreo de residuo y escombros hasta contenedor VARIOS	Unidad	1	12.988.648	12.988.648	0,11	1.428.751	1.428.751
47	Contenedores para escombros y basura VARIOS	Unidad	1	6.364.438	6.364.438	0,11	700.088	700.088

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

49	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de Tablero centralizado principal de luces Planta Baja, con protección IP54 adosado, circuito protegido con tierra, y opción de comando manual o automático, con señalizaciones de operación. ILUMINACIÓN SALA TESORO	Unidad	1	4.935.686	4.935.686	-	0	-
50	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de Tablero centralizado seccional de luces Planta Alta, con protección IP54 adosado, circuito protegido con tierra, y opción de comando manual o automático, con señalizaciones de operación. ILUMINACIÓN SALA TESORO	Unidad	1	4.935.686	4.935.686	-	0	-
51	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de sistema de soporteria metálica con canalización suspendida en doble altura y anclaje en triple altura en planta baja de iluminación corporativa. ILUMINACIÓN SALA TESORO	Unidad	1	25.977.296	25.977.296	-	0	-
52	Provisión de materiales y mano de obra para montaje de bandeja metálica de 100x50 mm en Planta Alta con sus correspondientes uniones, curvas horizontales, curvas verticales y soportes ubicados de forma estética y funcional congeniando con el diseño interior. ILUMINACIÓN SALA TESORO	Metro lineal	50	103.909	5.195.450	-	0	-
53	Provisión y Montaje de Artefacto Led Adosado, con lampara extraible, luz neutra Planta Alta. Distribuido en módulos de oficinas. ILUMINACIÓN SALA TESORO	Unidad	34	519.546	17.664.561	6,80	3.532.912	3.532.912
54	Provisión y Montaje de Artefacto Led Adosado, con lámpara extraible, luz neutra Planta Baja. Distribuido en estructura y módulos de oficinas de la misma. ILUMINACIÓN SALA TESORO	Unidad	109	519.546	56.630.514	21,88	11.367.666	11.367.666
56	Provisión de materiales y mano de obra de boca para iluminación embutida correspondiente cableado fase neutro y tierra ramales. ILUMINACIÓN SALA TESORO	Metro lineal	90	168.852	15.196.680	-	0	-
57	Provisión de materiales y mano de obra para cableado y conexión de conductor de alimentación troncal tipo NYY atoxico para alimentación de iluminación Planta Baja. ILUMINACIÓN SALA TESORO	Metro lineal	229	32.472	7.436.088	45,88	1.489.815	1.489.815
58	Provisión de materiales y mano de obra para cableado y conexión de conductor de alimentación troncal tipo NYY atoxico para alimentación de iluminación Planta Alta. ILUMINACIÓN SALA TESORO	Metro lineal	103	32.472	3.344.616	20,60	668.923	668.923
59	Provisión y montaje de luces de emergencia adosado IP 20 ILUMINACIÓN SALA TESORO	Unidad	10	285.750	2.857.500	-	0	-
60	Boca de iluminación para imagen religiosa, tipo embutido incluye alimentación y artefacto. ILUMINACIÓN SALA TESORO	Unidad	1	318.222	318.222	-	0	-

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

RITTER [illegible] OBRAS S.R.L.
Ing. [illegible]tter S.
[illegible]erente

Arq. Juan Antonio Centurion
Fiscal de Obras - CRA/DA

61	Alimentación Troncal para Tablero (PB y PA) ANDE con conductor para tierra protección HEPR sección del conductor 4x6 mm2 para PB y 4x4 mm2 para PA ;recorrido en bandejas hasta cada Tablero (Fase RST+Neutro+Tierra). No incluye canalizaciones mas de 20 mts. TOMAS DE CORRIENTE	Metro lineal	20	133.134	2.662.680	-	0	-
62	Provisión y Montaje de Tablero Seccional Tomas Normal ANDE PB/24 módulos con sus correspondientes Llaves termomagneticas de corte general y de circuitos, borneras para neutro y de Tierra. TOMAS DE CORRIENTE	Unidad	2	1.623.581	3.247.162	-	0	-
63	Provisión y Montaje de Tablero Seccional Tomas Normal ANDE PA/24 módulos con sus correspondientes Llaves termomagneticas de corte general y de circuitos, borneras para neutro y de Tierra. TOMAS DE CORRIENTE	Unidad	2	1.623.581	3.247.162	-	0	-
64	Provisión y Montaje de bandeja de 100x50 mm con sus correspondientes uniones, curvas horizontales, curvas verticales y soportes. TOMAS DE CORRIENTE	Metro lineal	155	103.909	16.105.895	-	0	-
65	Provisión y Montaje de boca para Toma euroamerica con tierra para oficinas de directorio cableado fase neutro y tierra ramales. No incluye canalizacoines ni cañeria. TOMAS DE CORRIENTE	Unidad	20	279.256	5.585.120	4,00	1.117.024	1.117.024
66	Provisión y Montaje de canalización externa recorrido con cable canal curvas y tapas de cable canal por mampara plásticas reactangulares (estandarizadas en el edificio) y piso canal para Toma sistema externo en los sectores de planta baja y planta alta . No incluye cableado. TOMAS DE CORRIENTE	Metro lineal	240,53	98.714	23.743.678	-	0	-
67	Alimentación Troncal para circuitos de tomas con tierra,sección del conductor 3x4 mm2 ,recorrido en bandejas hasta cada grupo de circuitos (Fase +Neutro+Tierra). No incluye canalizaciones. TOMAS DE CORRIENTE	Metro lineal	240	42.213	10.131.120	-	0	-
68	Desconexión de alimentadores electricos de intercambiadores de aire, desmontaje del módulo, desconexión de tuberías de agua, cierre y retiro de las mismas para adecuaciones civiles. DESMONTAJE DE EQUIPOS DE FRIO EN ENTREPISO	Unidad	2	2.597.730	5.195.460	0,40	1.039.092	1.039.092

Total Certificado	**127.569.690**

Son guaranies: Ciento veintisiete millones quinientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y dos.

Representante Legal de la Empresa Contratista	Fiscal de Obras Arq Juan Centurion Ministerio de Economia y Finanzas	Fiscal de Obras Arq Lyda Valiente Ministerio de Economia y Finanzas
Fecha de Certificacion: 10/10/2023	Fecha de Aprobacion del Certificado : 08/11/2023	

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

15:34 4G 24

133 Patricia Locio

vie, 21 jul.

Ok 13:06

sonia, te comento. Es intención del futuro ministro hacer el Acto de toma de posesión el 17/agosto, en el salon de la Dir. de Tesoro publico 17:09

te llame recien para comentarte esto 17:09

sería bueno saber cómo avanza la obra para ver si logramos llegar para esa fecha y hacerlo en ese salon 17:09

0:38 17:17

lo que quieren es que se ponga las mamparas despues del acto del 17 17:20

te llamo 17:20

lun, 24 jul.

holiss 08:26

necesito hablar otra vez contigo 08:26

En breve te llamo 08:27

Lyda Valiente

De: Lyda Valiente <lyda_valiente@hacienda.gov.py>
Enviado el: viernes, 18 de agosto de 2023 17:55
Para: 'Letizzia.flores@ritter.com.py'
CC: 'Sonia Rivas'; 'jose.gomez@ritter.com.py'; 'Jorge González'; 'Juan Centurion'
Asunto: CONTRATO NRO 69/2022 Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda

Estimados Señores RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.:

Por instrucciones recibidas de la superioridad, se pone a su conocimiento que la obra de la Dirección General del Tesoro Público serán suspendidas hasta nuevo aviso teniendo en cuenta el cambio de autoridades de la Institución. Estaremos comunicando la continuidad de los trabajos cuando las autoridades lo indiquen.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras