CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 13/22 – CONTRATO Nº 77/2022 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y EMPEDRADOS - PLURIANUAL EJERCICIO 2022-2023 - (ID Nº 419066).-

OBRA - **LOTE 30: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO.-**

UBICACION: **KM 7 MONDAY, BARRIO CIUDAD NUEVA.-**

FECHA: 18/ 04/ 2023

		ADJUDICADO				RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1.390,00	3.800	5.282.000	0,00	0	1.390,00	5.282.000	0,00
2	Limpieza y preparación del terreno. (Según EE.TT.)	m2	1.390,00	7.600	10.564.000	0,00	0	1.390,00	10.564.000	0,00
3	Destronque de arbol grande. (Según EE.TT.)	un	4,00	380.000	1.520.000	0,00	0	4,00	1.520.000	0,00
4	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.900.000	1.900.000	0,00	0	1,00	1.900.000	0,00
5	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1.200,00	57.000	68.400.000	0,00	0	1.200,00	68.400.000	0,00
6	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	300,00	33.250	9.975.000	0,00	0	300,00	9.975.000	0,00
7	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	12,00	118.750	1.425.000	0,00	0	12,00	1.425.000	0,00
8	Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.)	m3	15,00	1.425.000	21.375.000	2,22	3.163.500	12,78	18.211.500	0,00
9	Construcción de baden de HºAº e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	80,00	237.500	19.000.000	23,80	5.652.500	56,20	13.347.500	0,00
10	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.900.000	1.900.000	0,00	0	1,00	1.900.000	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**141.341.000**		**8.816.000**		**132.525.000**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT. A MAS EN		RUBROS EJECUT.EN COMPENSACION - C-1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	90,00	3.800	342.000	0,00	0	90,00	342.000	0,00
2	Limpieza y preparación del terreno. (Según EE.TT.)	m2	90,00	7.600	684.000	0,00	0	90,00	684.000	0,00
3	Destronque de arbol grande. (Según EE.TT.)	un	3,00	380.000	1.140.000	0,00	0	3,00	1.140.000	0,00
5	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	92,83	57.000	5.291.310	0,00	0	92,83	5.291.310	0,00
6	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	16,00	33.250	532.000	0,00	0	16,00	532.000	0,00
7	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	0,9200	118.750	109.250	0,00	0	0,9200	109.250	0,00
11	remosion de empedrado	m2	34,327290	20.900	717.440	0,00	0	34,327290	717.440	0,00
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION				**8.816.000**		**0**		**8.816.000**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**141.341.000**	100%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-28.268.200**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-7.067.050**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**106.005.750**	

Son Guaraníes: CIENTO SEIS MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

INMACULADA M. RIOS E.
Fiscal de Obra

ABOG. SONIA BARRIOS
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
Richard Samuel López Cantero
Apoderado

Ciudad del Este Municipalidad – Div. Obras Municipales

Ciudad del Este Municipalidad – Dirección de Área Urbana

Ciudad del Este Municipalidad – Tesorería – 21 ABR 2023 – PAGADO

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A. – RUC: 80039267-1