CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A

RUC: 80025961-0
Avda. Defensores del Chaco Nº c/Incas
Telefonos (525-21) 520 653
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Licitacion Publica Nacional ID N° 405914

MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO

CERTIFICADO N° 06

MES: JULIO

Año: 2023

Resolucion Municipal N°:	2167/22 I
Fecha del Contrato:	16/12/2022
Monto Máximo:	Gs 7.000.000.000
Plazo contractual:	180 Días
Fecha de Orden de Inicio:	31/1/2023

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	15,54%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES				MONTOS			
			CONTRACTUAL	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
							Gs.	Gs.	Gs.	Gs.
	MOVIMIENTO DE SUELOS									
1	Excavación	Metros cúbicos	1	681,440	4.873,330	5.554,770	70.507	343.603.878	48.046.290	391.650.168
2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1	853,420	2.182,090	3.035,510	95.977	209.430.452	81.908.691	291.339.143
3	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	1	4,000	13,000	17,000	429.345	5.581.485	1.717.380	7.298.865
4	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	1	5,000	-	5,000	348.453	-	1.742.265	1.742.265
5	Remoción y reposición con cordones nuevos prefabricados de H°	Metro lineal	1	11,750	775,700	787,450	82.463	63.966.549	968.940	64.935.489
6	Fresado de pavimento asfáltico	Tonelada	1	-	-	-	319.535	-	-	-
7	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	1	1.017,080	6.843,125	7.860,205	133.515	913.659.834	135.795.436	1.049.455.270
8	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1	270,000	350,290	620,290	116.937	40.961.862	31.572.990	72.534.852
9	Base Telford E=0,25m	Metros cuadrados	1	1.017,080	7.273,625	8.290,705	140.198	1.019.747.678	142.592.582	1.162.340.260
10	Pavimento de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	1	1.017,080	7.273,620	8.290,700	402.329	2.926.388.261	409.200.779	3.335.589.040
11	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal	1	58,550	210,100	268,650	392.478	82.459.628	22.979.587	105.439.215
12	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	Metro lineal	1	-	313,000	313,000	159.136	49.809.568	-	49.809.568
13	Riego de liga para regularizacion y para carpeta asfaltica	Litros	1	146,140	140,120	286,260	10.977	1.538.097	1.604.179	3.142.276
14	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 Kg/m2	Tonelada	1	43,840	42,030	85,870	1.191.357	50.072.735	52.229.091	102.301.826
15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	1	2.515,523	3.273,130	5.788,653	62.609	204.927.396	157.494.367	362.421.763
								5.912.147.423	1.087.852.577	7.000.000.000
							MONTOS TOTALES, IVA incluido	5.912.147.423	1.087.852.577	7.000.000.000

ING. CESAR MEDINA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
RESIDENTE DE OBRA

ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACIÓN
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Municipalidad de Asunción

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Gustavo Servín
FISCAL DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
AVDA DEFENSORES DEL CHACO Nº 767 C/INCAS
Telefonos (525-21) 520 653
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO Nº 06 MES DE JULIO DEL 2023

En la ciudad de Asuncion, a los 31 días del mes de JULIO del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte el Técnico Gustavo Servín, en representación de la Municipalidad de Asunción (Fiscalizador), por otra parte, el Ing. Cesar Medina , Residente de Obra de la Empresa Contratista CIVSA, a los efectos de la presente Acta de Medición correspondiente a los rubros ejecutados en el mes de JULIO de 2023, en la obra **"MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO", LOTE N° 2 ID: 405914. ,** de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	Cantidad	Avance Fisico en cantidad			% TOTAL ACUMULADO
			CONTRACTUAL	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	
	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1	Excavación	Metros cúbicos	1	681,440	4.873,330	5.554,770	-
2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1	853,420	2.182,090	3.035,510	-
3	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	1	4,000	13,000	17,000	-
4	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	1	5,000	-	5,000	-
5	Remoción y reposición con cordones nuevos prefabricados de H°	Metro lineal	1	11,750	775,700	787,450	-
6	Fresado de pavimento asfáltico	Tonelada	1	-	-	-	-
7	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	1	1.017,080	6.843,125	7.860,205	-
8	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1	270,000	350,290	620,290	-
9	Base Telford E=0.25m	Metros cuadrados	1	1.017,080	7.273,625	8.290,705	-
10	Pavimento de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	1	1.017,080	7.273,620	8.290,700	-
11	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal	1	58,550	210,100	268,650	-
12	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	Metro lineal	1	-	313,000	313,000	-
13	Riego de liga para regularizacion y para carpeta asfaltica	Litros	1	146,140	140,120	286,260	-
14	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 Kg/m2	Tonelada	1	43,840	42,030	85,870	-
15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	1	2.515,523	3.273,130	5.788,653	-

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obra
Municipalidad de Asunción

ING. CESAR MEDINA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
RESIDENTE DE OBRA

ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CONTRATISTA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	CERTIFICADO N° 06
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. RUC: 80025961-0 Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/Incas Telefonos (525-21) 520 653 FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY	DIRECCION GENERAL DE OBRAS **Licitacion Publica Nacional ID N° 405914** **MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO**	MES: JULIO

Resolucion Municipal N°:	2167/22 I	AVANCE DE LA OBRA:	
Fecha del Contrato:	16/12/2022	a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	15,54%
Monto Máximo:	Gs 7.000.000.000	b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
Plazo contractual:	180 Días	C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	
Fecha de Orden de Inicio:	31/1/2023		

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
MONTO DE LOS TRABAJOS	7.000.000.000	84,46%	5.912.147.423	15,54%	1.087.852.577	100,00%	**7.000.000.000**
TOTALES	**7.000.000.000**						**7.000.000.000**

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DE CERTIFICACIONES ANTERIORES	MONTO DE CERTIFICACION ACTUAL	MONTO DE CERTIFICACIONES ACUMULADAS
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS	**7.000.000.000**	5.912.147.423	1.087.852.577	**7.000.000.000**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO 20%	**1.400.000.000**	1.182.429.485	217.570.515	**1.400.000.000**
FONDO DE REPARO 5%	**350.000.000**	295.607.371	54.392.629	**350.000.000**

ING. CESAR MEDINA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
RESIDENTE DE OBRA

ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Ing. Diego Vazquez
Fiscal de Obra
Municipalidad de Asunción

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Gustavo Servín
FISCAL DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

CONTRATISTA

C.I.V.S.A.

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A

RUC: 80025961-0
Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/ Incas
Telefonos (525-21) 520 653
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Licitacion Publica Nacional ID N° 405914

MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO

CERTIFICADO N° 06

MES: JULIO

Año: 2023

Resolucion Municipal N°:	2167/22 I		
Fecha del Contrato:	16/12/2022	Fecha de Orden de Inicio:	31/1/2023
Monto Máximo:	Gs 7.000.000.000	Plazo contractual:	180 Días

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	15,54%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	

A	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**	
A.1	MONTO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	1.087.852.577
A.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	5.912.147.423
A.3	**MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO**	7.000.000.000
B	**DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS**	
B.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.087.852.577
B.2	SUBTOTAL	1.087.852.577
B.3	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	217.570.515
B.4	**MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**	870.282.062
C	**DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS**	
C.1	**ANTICIPO**	
C.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	1.400.000.000
C.1.b	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA LA FECHA DEL CERTIFICADO ANTERIOR	1.182.429.485
C.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE CERTIFICADO	217.570.515
C.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	1.400.000.000
C.1.e	SALDO DE ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	
C.2	**RETENCION DE FONDO DE REPARO**	
C.2.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	54.392.629
C.2.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	295.607.371
C.2.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	350.000.000
C.3	**RESUMEN**	
C.3.a	SALDO DEL ANTICIPO	
C.3.b	RETENCIONES DE FONDO DE REPARO ACUMULADAS	350.000.000
C.3.c	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	7.000.000.000
C.3.d	**MONTO PAGADO A LA FECHA**	6.650.000.000

ING. CESAR MEDINA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
RESIDENTE DE OBRA

ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obra
Municipalidad de Asunción

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Gustavo Servín
FISCAL DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País

MESA DE ENTRADA
D.G.A.F.
Hora: 11 SEP 2023
Fecha:

(Uno) 35 Años
Construyendo con Ud. al País

Nota: 16/2023

Asunción, 10 de agosto de 2023

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni conformación de pago

Señor
Director General de Administración y Finanzas
Municipalidad de Asunción.
Presente:

Ref.: Contrato 13/2022 - LLAMADO MUNICIPALIDAD DE ASUNCION UOC 3 OBRAS MUNICIPALIDAD DE ASUNCION PARA "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO", LOTE N° 2 ID: 405914.

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 06 correspondiente al mes de Julio 2023 de la Obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 870.282.062**: SON GUARANIES OCHOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	**Solicitud de Pago de Certificado de Obra**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
MONTO SOLICITADO	**Gs. 870.282.062**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	16/12/2022
RESOLUCION	2167/22 INTENDENDIA - JUNTA MUNICIPAL N 2487/22
N° DE FACTURA	

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Isacio Vallejos
Representante Legal