CONTRATO Nº 13/2021 - ID Nº: 396641

CERTIFICADO 01 FINAL/2021

CONTRATISTA: ROBERTO C. CABALLERO - RC Servicios Generales

Fecha: 16/06/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CONTINUACION CALLE ALEDAÑA AL CEMENTERIO HASTA YTOTORORO - BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE VILLETA.-

Nº	Descripción de trabajo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Certificado Actual	Certificado Anteriores	Cantidad Avance	Avance %	Certificado a Cobrar	Monto s/Avance	Monto saldo a Cobrar
1	Cartel de Obra	unidad	2	930.490	1.860.980	2			100	1.860.980	1.860.980	0
2	Replanteo y Marcación	m2	2.940	860	2.528.400	2.940			100	2.528.400	2.528.400	0
3	Preparación de terreno para empedrado	m2	2.940	877	2.578.380	2.940			100	2.578.380	2.578.380	0
4	Provisión y colocación de cordón H°: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	840	10.273	8.629.320	840			100	8.629.320	8.629.320	0
5	Colchón de arena de rio para empedrado. espesor promedio 20 cm	m2	2.940	9.031	26.551.140	2.940			100	26.551.140	26.551.140	0
6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	2.940	17.033	50.077.020	2.940			100	50.077.020	50.077.020	0
7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	2.940	17.315	50.906.100	2.940			100	50.906.100	50.906.100	0
8	Relleno para compactación triturada 7a	m2	2.940	2.674	7.861.560	2.940			100	7.861.560	7.861.560	0
9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	2.940	2.643	7.770.420	2.940			100	7.770.420	7.770.420	0
10	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	ml	840	2.420	2.032.800	840			100	2.032.800	2.032.800	0
	TOTAL				**160.796.120**					**160.796.120**	**160.796.120**	**0**

DETALLE

TOTAL CERTIFICADO 01 FINAL/2021						**Gs.**	**160.796.120**
(-) RETENCION 5% FONDO DE REPARO						**Gs.**	**8.039.806**
TOTAL A COBRAR						**Gs.**	**152.756.314**

ROBERTO CABALLERO O.
RC Servicios Generales

RC Servicios Generales
De Roberto C Caballero Olmedo
RUC 1482653 - 4

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS