CERTIFICADO N° 1

CVE N° 1/24 - CONTRATO N° 16/2024 - RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y DESAGUE PLUVIAL EN

OBRA: **LOTE 3: RECONSTRUCCION DE PUENTES Y DESAGUE PLUVIAL**

UBICACIÓN: **BARRIO FÁTIMA CALLE TENIENTE FACUNDO ALMADA.-**

FECHA: 29/ 11/ 2024

		ADJUDICADO				CERTIFICADO N° 1	
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	MONTO TOTAL
1	Cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Un	1,00	1.908.667	1.908.667	1,00	1.908.667
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	M2	1,00	7.933	7.933	250,00	1.983.250
3	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	M2	1,00	5.050	5.050	250,00	1.262.500
4	Estudios tecnicos. (Según EE.TT.)	Gl	1,00	25.000.000	25.000.000	1,00	25.000.000
5	Trabajo de maquinas. (Según EE.TT)	Hora	1,00	352.000	352.000	30,00	10.560.000
6	Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT.)	M3	1,00	103.333	103.333	52,86	5.462.182
7	Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.)	Ml	1,00	206.667	206.667	48,672	10.058.896
8	Construcción de cuneta de H° (Según EE.TT.)	M3	1,00	1.500.069	1.500.069	0,00	0
9	Relleno y compactacion con tierra colorada. (Según EE.TT.)	M3	1,00	63.999	63.999	0,00	0
10	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	M3	1,00	461.734	461.734	0,00	0
11	Construcción de pilar de H° A° (Según EE.TT.)	M3	1,00	3.826.667	3.826.667	2,06	7.882.934
12	Construcción de estribos de Hº Aº (Según EE.TT.)	M3	1,00	3.826.667	3.826.667	16,5093429	63.175.758
13	Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigón ciclópeo. (Según EE.TT.)	M3	1,00	1.906.667	1.906.667	48,67	92.797.483
14	Construcción de cabezales de Hº Aº (Según EE.TT.)	M3	1,00	3.826.667	3.826.667	52,86	202.277.618
15	Construcción de muro H° A° (Según EE.TT.)	M3	1,00	3.526.667	3.526.667	0,00	0
16	Construcción de viga superior de H° A° (Según EE.TT.)	M3	1,00	2.828.333	2.828.333	2,27	6.420.316
17	Construcción de losa superior de H° A° (Según EE.TT.)	M3	1,00	4.516.667	4.516.667	6,96	31.436.002
18	Construcción de losa inferior de H° A° (Según EE.TT.)	M3	1,00	3.023.333	3.023.333	6,36	19.228.398
19	Construcción de losa de aproximacion de H° A° (Según EE.TT.)	M3	1,00	3.016.667	3.016.667	0,00	0
20	Construcción de losa peatonal de H° A° (Según EE.TT.)	M3	1,00	3.360.000	3.360.000	0,00	0
21	Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular. (Según EE.TT.)	Ml	1,00	743.333	743.333	0,00	0
22	Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.)	M2	1,00	40.067	40.067	0,00	0
23	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Gl	1,00	2.118.267	2.118.267	0,00	0
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					66.169.454		479.454.004

	MONTO	CERTIF. 1	SALDO
MONTO MINIMO POR LOTE	442.000.000	0	442.000.000
MONTO MAXIMO POR LOTE / SALDO AL CERT. 1	884.000.000	-479.454.004	404.545.996

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	479.454.004
RETENCION CAUCIONAL 5%	-23.972.700
TOTAL MONTO A PERCIBIR	**455.481.304**

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO.----------

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ciudad del Este Municipio MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (RE)CONSTRUYENDO Dirección de Área Urbana

ING. JUAN CARLOS OLMEDO
Fiscal de Obra

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
Jefe
Div. Fiscalización de Obra

ING. RODRIGO GONZALEZ
Director
Dirección de Area Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Richard Lopez

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
Richard Samuel López Cabrera
Contratista

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80039267-1

Escaneado con CamScanner