DCV N° 2013/2022

Asunción, 30 de junio del 2022

Señores
Compañía de Ingenieros Asociados – CIA S.A.
Teléfono: (021) 602.926
Correo: info@cia.com.py;
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 41/2019. Licitación Pública Internacional para la Contratación de Fiscalización de Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones. ID 363.573. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. Contrato de Préstamo CFA 10606. **Contrato S.G. MINISTRO Nº 686/2019. Obj.** Aprob. prorroga por lluvias. CONSORCIO CAS.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del Contrato mencionado en la referencia, y en particular a la Nota N° 39/22 con número de expediente MEU N° 29468/2022 de fecha 28/06/2022 por la cual consideran favorable la aprobación de prorroga en el plazo de ejecución de las obras correspondiente al Lote 6- CONSORCIO CAS, por los eventos de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo comprendido entre los meses de febrero 2022 a abril 2022.

Al respecto luego de analizar los registros de precipitación que constan en los libros de obra del periodo considerado y teniendo presente lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato ítem CGC 19.2-Limite de las incidencias climáticas que ocasionan una prórroga del plazo de terminación, la Dirección de Caminos Vecinales aprueba la prórroga por 18 (dieciocho) días el plazo de ejecución de las obras, por lo que la fecha de terminación de obras es el 17/07/2022 y el plazo de terminación del mantenimiento se extiende al 17 de julio 2024.

Se solicita comunicar a la contratista y pedir la presentación de la Curva Físico-Financiera reprogramada que luego de ser revisada y aprobada por la fiscalización deberán remitir a la DCV-MOPC en 3 ejemplares para la suscripción de la misma.

Sin otro particular, me despido atentamente.

MOP y C
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. RUBÉN ANDINO LEZCANO
Director
Dirección de Caminos Vecinales