CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE ÑOTENONDEKA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | C.E.N.S.S.A

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACTA N° 186/2024

En la Ciudad de Asunción, Capital del República del Republica del Paraguay, a los 03 dia del mes Setiembre del año 2024, en el Centro Nacional de Servicios de Sangre se procede a la recepción de los servicios adjudicado a la Empresa :NOEL INGENIERIA de Osvaldo Noel Benitez Acosta, correspondiente al LLamado: LCO-S.B.E N° 03/2024 "ADQUISICIÓN DE CÁMARAFRIGORIFICA PARA EL CENSSA - MSP Y BS",-.Los cuales se describen en el siguinte cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la institucion y la Empresa adjudicada:----------

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			L.C.O.S.B.E. N°03/2024 "ADQUISICIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA PARA EL CENSSA - MSPyBS" ID N° 437.976		
1	1	UNIDAD	***CONTENEDOR PARA CÁMARA FRGORÍFICA** PROVISIÓN,ADECUACIÓN Y TRASLADO DE CONTENEDORES DE 20 PIES.MARCA KAYA CONTAINERS	40.966.000	40.966.000
2	1	UNIDAD	***PANELES Y PUERTAS** MONTAJE DE PANELES DE 120 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO - NUCLEO PIR EN INOX AISI 304 DE UN TOTAL DE 53 MTS2.PUERTA BATIENTE DE 0,90 X 2,00 (h).PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZOCALOS DE TERMINACIÓN EN INOX.VÁLVULAS DE ALIVIO,MARCA TECNIMET.	153.333.000	153.333.000
3	1	UNIDAD	***PISO DE CHAPA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO** PISO DE CHAPA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO TOTAL 67 MTS2. AISLACIÓN PARA PISO DE BAJA TEMPERATURA,AISLACIÓN DOBLE PIR DE 75MM..PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZOCALOS DE TERMINACIÓN DE INOX.MARCA TECNIMET.	22.848.000	22.848.000
4	2	UNIDAD	***EQUIPO DE FRIO PARA BAJA TEMPERATURA** PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE FRÍO DE -30° CON 2 (DOS) UNIDADES DE CONDENSADORAS Y EVAPORADOR,UN (1) DE LOS CUALES SERÁ CONFIGURADO PARA EMERGENCIAS O SITUACIONES DE MANTENIMIENTO, ATENDIENDO LA DELICADEZA DE LOS PRODUCTOS.MARCA TECUMSEH.	45.800.000	91.600.000
5	1	UNIDAD	***INSTALACIÓN ELÉCTRICA** TABLERO DE COMANDO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO TRIFÁSICO TIPO PLUG AND PLAY, CON 30 MTS.DE CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN NYY MARCA INDUSCABOS.	17.216.000	17.216.000
6	1	UNIDAD	PROVISIÓN DE CORTINA PVC PARA BAJA TEMPERATURA MEDIDAS DE 0,90 X 2,00 (H) TIRAS DE PVC COLOR CRISTAL DE 3MM DE ESPESOR Y 2,00 MM. DE ANCHO LAS TIRAS DEBEN SER FIJADAS CON PERFIL DE ALUMINIO Y NO DEBEN	2.533.000	2.533.000
Son Guaraníes:			TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL.	TOTAL	328.496.000

N° DE FACTURA	FECHA
N° DE REMISION	**FECHA**
001-004-0000178	03/09/2024
ORDEN DE COMPRAS Y/O SERVICIO	
NUMERO SERV. N°	**FECHA**
45-A/2024	23/07/2024

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
NOEL Ingeniería Osvaldo Benitez Gerente	Lugar Fecha Encargado Mantenimiento CENSSA	Ing. Mario Fiscalizador MSP y BS	Administradora Centro Nacional de Servicios de Sangre

La veracidad de los datos consignados en el presente documento será de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.