CERTIFICADO DE OBRA N° 1-									
OBRA:	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DEL GUAIRÁ								
CONTRATISTA:	EDR CONSTRUCCIONES					CONTRATO N°:	256/2022		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	499.800.000					FECHA:	30/6/2022		
ITEM	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DEL GUAIRÁ	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE	
1	DESCRIPCIÓN DEL BIEN								
1.1	Replanteo y marcación de obra	Metros Cuadrados	160,0	5.000	800.000	160,00	800.000	800.000	100%
1.2	Desmonte revoques dañadas.	Metros Cuadrados	160,0	65.000	10.400.000	160,00	10.400.000	10.400.000	100%
1.3	Lijado total de pinturas.	Metros Cuadrados	180,0	30.000	5.400.000	180,00	5.400.000	5.400.000	100%
1.4	Desmonte de piso baldoza existente.	Metros Cuadrados	180,0	35.000	6.300.000	180,00	6.300.000	6.300.000	100%
1.5	Mamposteria de 0,15 de ladrillo hueco.	Metros Cuadrados	200,0	150.000	30.000.000	150,00	22.500.000	22.500.000	100%
1.6	Revoque a una capa en paredes dañadas.	Metros Cuadrados	50,0	60.000	3.000.000	0,00	0	0	0%
1.7	Alizada de cemento.	Metros Cuadrados	160,0	60.000	9.600.000	0,00	0	0	0%
1.8	Provisión y colocación de Techo de chapa tipo estándar, vigas de estructura metalica y correas metalicos.	Metros Cuadrados	180,0	400.000	72.000.000	168,00	67.200.000	67.200.000	93%
1.9	Provisión y colocación de Bocas de lámparas y tomacorrientes comunes (incluye el artefacto de iluminación)	Unidad de Medida Global	1,0	47.000.000	47.000.000	1,00	47.000.000	47.000.000	100%
1.10	Provisión de baño sexado según plano en planta alta.	Unidad de Medida Global	1,0	40.000.000	40.000.000	1,00	40.000.000	40.000.000	100%
1.11	Diseño, Provisión y Colocación de piso normal ceramico. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	160,0	200.000	32.000.000	0,00	0	0	0%
1.12	Provisión y Colocación de zócalos.	Metros Lineales	200,0	50.000	10.000.000	0,00	0	0	0%
1.13	Provisión y colocación de marco, contramarco y Puerta Tipo Placa.	Unidad	10,0	2.500.000	25.000.000	0,00	0	0	0%
1.14	Provisión y colocación de ventan blindex de 10mm.	Unidad	10,0	3.000.000	30.000.000	0,00	0	0	0%
1.15	Pintura látex Interior y exterior de paredes.	Metros Cuadrados	1.000,0	35.000	35.000.000	0,00	0	0	0%
1.16	Provision y colocacion de cielo razo de PVC.	Metros Cuadrados	160,0	200.000	32.000.000	0,00	0	0	0%
1.17	Terminación de escalera de acceso a planta alta.	Unidad	1,0	10.000.000	10.000.000	0,00	0	0	0%
1.18	Reparación de sanitarios en planta baja.	Unidad de Medida Global	1,0	20.000.000	20.000.000	0,00	0	0	0%
1.19	Provisión y colocación de aires acondicionados.	Unidad	2,0	10.000.000	20.000.000	0,00	0	0	0%
1.20	Terminación de fachada principal. Según plano.	Unidad de Medida Global	1,0	30.000.000	30.000.000	0,00	0	0	0%
1.21	Reparación de boleterias.	Unidad de Medida Global	1,0	10.000.000	10.000.000	0,00	0	0	0%
1.22	Provisión y colocación de letras corporeas en fachada.	Unidad de Medida Global	1,0	20.000.000	20.000.000	0,00	0	0	0%
1.23	Limpieza final y retiro de escombro	Unidad de Medida Global	1,0	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0%
							TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	199.600.000	
							FONDO DE REPARO 5%	9.980.000	

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA	199.600.000
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	40%
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	40%

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GALAS

Arq. Cristian Galas
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 1158