Ayolas misiones; 4 de diciembre de 2025

Señor.
ABG. CARLOS ALBERTO DUARTE GUTIÉRREZ
INTENDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.

REF: "Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita"- Adjudicación de la Licitación 453834

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de presentar el **Certificado de Obras N° 04** del Contrato N° 05/2025 - "Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita" de la Compañía de Coratei - Adjudicación de la Licitación 453834, correspondiente al mes de agosto del corriente año.

Para el efecto adjunto a la presente nota todos los documentos con las mediciones y resúmenes correspondientes.

El monto neto del presente certificado es de guaraníes, **104.336.640 GS**. (Ciento cuatro millones trescientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

.....
FAMILIAR S.R.L.
CONTRATISTA
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

CERTIFICADO BASICO DE OBRA Nº 4

RESUMEN DE PAGO DE CERTIFICADO

OBRA: "Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita"- Adjudicación de la Licitación 453834

UBICACIÓN: Compañía Coratei

CONTRATISTA: FAMILIAR S.R.L

CONTRATO Nº: 05/2025

PLAZO CONTACTUAL: 120 dias

FECHA: 4 de diciembre de 2025

ITEM.	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	MONTO DE CONTRATO
1	"Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita"- Adjudicación de la Licitación 453834	1	GL	1.180.928.440

RESUMEN DE PAGO	
MONTO DE CERTIFICADO Nro 1 - 18 de agosto de 2025	571.207.200
MONTO DE CERTIFICADO Nro 2 - 15 de octubre de 2026	338.119.200
MONTO DE CERTIFICADO Nro 3 - 15 de octubre de 2027	167.265.400
MONTO DE CERTIFICADO Nro 4 - 12 de noviembre de 2025	104.336.640
MONTO TOTAL CERTIFICADO HASTA LA FECHA	**1.180.928.440**

MONTO DEL IVA 10%	9.485.149	**MONTO IMPONIBLE**	94.851.491

DESCRIPCION	TOTAL
MONTO DE CERTIFICADO	104.336.640
FONDO DE REPARO 5%	5.216.832
IVA 30%	2.845.545
DNCP 0,4%	379.406
RENTA 4%	3.794.060
MULTAS Y DEDUCION	0
MONTO DE CHEQUE	**92.100.798**

Son en guaraníes: Noventa y dos millones cien mil setecientos noventa y ocho

FAMILIAR S.R.L.
Contratista

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Carlos Ayala Lujan
Ingeniero Civil
FISCAL DE OBRA
Municipalidad de Ayolas

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

CRONOGARAMA DE AVANCE DE OBRA - FISICO FINANCIERO

OBRA: "Refacción, Reparación y Adecuación de Aulas para Comedor en la Escuela Básica N°1915 Agustín Pío Barrios, de la Ciudad de Ayolas"- Convocatoria de la Licitación 456469

UBICACIÓN: Compañía Coratei
Contratista: FAMILIAR S.R.L.
Contrato N°: 05/2.025
Monto del Contrato: 1.180.928.440
Plazo Contractual: 120 dias
Fecha de certificacion: 4 de diciembre de 2025

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
JULIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AGOSTO	295.232.110	295.232.110	571.207.200	571.207.200	25,00%	25,00%	48,37%	48,37%
OCTUBRE	295.232.110	590.464.220	338.119.200	909.326.400	25,00%	50,00%	28,63%	77,00%
NOVIEMBRE	295.232.110	885.696.330	167.265.400	1.076.591.800	25,00%	75,00%	14,16%	91,16%
DICIEMBRE	295.232.110	1.180.928.440	104.336.640	1.180.928.440	25,00%	100,00%	8,84%	100,00%

CURVA DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO



FAMILIA S.R.L.
Contratista

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Carlos Ayala Lujan
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5129
Fiscal de Obras
MUNICIPALIDAD DE AYOLAS

Responsable: Ing. Carlos Ayala Lujan - 4 de diciembre de 2025