MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Creado por Ley Nº 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99
Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 30/2020** para ejecución de la Obra **"Construcción de Un Pabellón con Tres Aulas y Baños Sexados en el Colegio Nacional Nueva Esperanza" – ID Nº 385879,** realizado por la Empresa **Eliel Construcciones - RUC 6506256-6,** el **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza, y el señor **Eliel Soares De Almeida**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el M.E.C. en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

Nº	Ítems	U.M	Cantidad	% de Avance
1	Cartel de identificación de obra	Un	1	100%
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	272	100%
3	Replanteo y marcación	M2	272	100%
4	Excavación para cimiento	M3	32	100%
5	Cimiento de P.B.C.	M3	40	100%
6	Zapata y Pilar de sustentación de Hº Aº dentro de pilares de mampostería	M3	7	100%
7	Viga cumbrera y dado de Hº Aº	M3	6	100%
8	Encadenado inferior y superior de Hº Aº	Ml	280	100%
9	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	M2	30	100%
10	Relleno y compactación	M3	134	100%
11	Aislación en muros de 0,15	M2	25	100%
12	Mampostería y pilar de 0,45x0,45 de 0,15 - Ladrillo común para revocar	M2	509	100%
13	Techo de tejas prensadas sobre tejuelón con instalación de membrana con aluminio	M2	340	100%
14	Tirantes de hormigón 2"x6"	Ml	598	100%
15	Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos	M2	971	100%
16	Revoque de vigas	M2	58	100%
17	Contrapiso de cascote sobre terreno natural, carpeta para regularización, guarda obra alisado de cemento y rampa para discapacitado	M2	370	100%
18	Piso calcáreo o cerámico 30x30 PI5 y revestido de azulejo en los baños hasta altura de 2,10	M2	450	100%
19	Zócalo cerámico	Ml	90	100%

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano

20	Puerta Tablero de 0,90 x 2,10	Un	4	100%
21	Puerta Tablero de 0,80 x 2,10	Un	2	100%
22	Puerta rebatible tipo placa para baño de 0,60 x 2,10	Un	8	100%
23	Ventana tipo Balancín 1,40 x 1,50	Un	16	100%
24	Ventana tipo Balancín 1,40 x 0,60	Un	15	100%
25	Látex acrílico paredes y vigas incluido exterior con aplicación de enduido tipo tapa poros	M2	799	100%
26	Pintura al barniz para aberturas de madera	M2	45	100%
27	Pintura sintética para abertura metálica, canaletas y bajadas	M2	131	100%
28	Pintura impermeabilizante al agua para tejuelones	M2	340	100%
29	Pizarrones	Un	3	100%
30	Vidrios para ventana	M2	50	100%
31	Canaleta mold. Y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 50 cm	Ml	118	100%
32	Instalación eléctrica y seis ventiladores de techo	Gl	1	100%
33	Instalación de sanitario con caja acoplada y uno para baño de discapacitado	Un	7	100%
34	Instalación de lavatorio con pedestal	Un	9	100%
35	Instalación de mictorios	Un	4	100%
36	Instalación de agua corriente incluyendo caños y accesorios	Gl	1	100%
37	Espejos para baños	M2	6	100%
38	Cámara séptica y pozo ciego	Gl	1	100%
39	Artefactos	Gl	1	100%
40	Limpieza general de la obra	Gl	1	100%

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Eliel Soares de Almeida
Representante Legal
Por la Empresa Contratista

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
RUC 4467077-0
Fiscal de Obras