MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: M.G. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CON R.U.C. N° 4596656-7, RESPONSABLE MARÍA DOMINGA JIMENÉZ PEREIRA

OBRA: REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL– ID N° 413532. –"

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2022 - CONTRATO N° 13/2022.-

Fecha: 20/ 05 / 2.022.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Cambio de 2 puertas tipo placa de madera	Unidad	2	350.000	700.000		2	2,00	100,00%	0	700.000	700.000
2	Cambio de mingitorio	Unidad	1	380.000	380.000		1	1,00	100,00%	0	380.000	380.000
3	Cambio de tapa de registro	Unidad	1	150.000	150.000		1	1,00	100,00%	0	150.000	150.000
4	Arreglo de Techo metalico	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000		1	1,00	100,00%	0	300.000	300.000
5	Colocación de piso tipo engomado	Metros cuadrados	26,00	57.000	1.482.000		26,00	26,00	100,00%	0	1.482.000	1.482.000
6	Pintura Epoxi, Piso Alrededor del campo de juego	Metros cuadrados	215,00	20.000	4.300.000		215,00	215,00	100,00%	0	4.300.000	4.300.000
7	Pintura Epoxi, Bombas y Circulo central	Metros cuadrados	125,00	20.000	2.500.000		125,00	125,00	100,00%	0	2.500.000	2.500.000
8	Pintura Epoxi, Rayas de marcación del campo de juego	Metro lineal	227,00	7.000	1.589.000		227,00	227,00	100,00%	0	1.589.000	1.589.000
9	Pintura de pared con acrílico vinil, de pared arriba de las gradas, interior del polideportivo	Metros cuadrados	992,00	16.000	15.872.000		992,00	992,00	100,00%	0	15.872.000	15.872.000
10	Pintura de pared con acrílico vinil, de habitación con cocina	Metros cuadrados	40,00	16.000	640.000		40,00	40,00	100,00%	0	640.000	640.000
11	Pintura de pared con acrílico vinil, de Baño de Caballeros	Metros cuadrados	35,00	16.000	560.000		35,00	35,00	100,00%	0	560.000	560.000
12	Pintura Semi brillo de pared, de pared interior alrededor del campo de juego, parte de abajo	Metros cuadrados	495,00	18.000	8.910.000		300,00	300,00	60,61%	0	5.400.000	5.400.000
13	Pintura Sintética, de gradería los tres lados	Metros cuadrados	614,00	18.000	11.052.000		0,00	0,00	0,00%	0	0	0
14	Pintura Sintética, de baranda, pasarela	Metros cuadrados	280,00	15.000	4.200.000		0	0	0,00%	0	0	0
15	Pintura Sintética, de portón de reja	Unidad	2	50.000	100.000		0	0	0,00%	0	0	0
16	Pintura Sintética, de columnas y base de cabina de transmisión	Metros cuadrados	46,00	15.000	690.000		0	0	0,00%	0	0	0
	COSTO TOTAL				53.425.000					0	33.873.000	33.873.000
										0,00%	63,00%	63,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	33.873.000	63,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	1.693.650	
Total a Cobrar	32.179.350	

Son Guaraníes: Treinta y dos millones ciento setenta y nueve mil trescientos cincuenta.-

Materiales de Construccion y Ferreteria MG
RUC: 4596656-7

CONTRATISTA

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN · INTENDENCIA · Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN